

PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024-CS-CSJLS/PJ-1

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA PREFABRICADO DE CONCRETO TIPO SENATI O SIMILARES CON SOBRECIMENTOS Y PORTON PARA PROTECCION DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Tipo Formulación	Sección	Número	Literal	Página	Consulta u Observación	Fecha y Hora de Envío.	Fecha y Hora de 1er registro.	Estado del Registro.	Análisis respecto de la consulta u observación	Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse, de corresponder
1	20556531430	ROEVI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - ROEVI	Consulta	Especifico	3	3.1	31	Solicitamos nos puedan dar el detalle (plano) de la placa tipo Senati ya que el vizualizado en las bases no se ve nada por su baja resolución. indicar cual es el acabado de estas placas , ya que serán pintadas y para este tipo de muros el acabado es semipulido por un lado y frotachado por el otro.	2024-04-09 10:57:49.0	2024-04-09 10:55:53.0	Enviado	Se aclara la consulta, respecto al plano de la placa tipo Senati, asimismo se aclara que el acabado es semipulido en ambas caras.	Se adjunta el Plano de la placa, para su mejor detalle y vizualización.
2	20556531430	ROEVI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - ROEVI	Consulta	Especifico	3	3.1	33	Solicitamos nos indiquen las dimensiones del muro de mamposteria (su altura y longitud).	2024-04-09 10:57:49.0	2024-04-09 10:57:45.0	Enviado	Se aclara la Consulta.	Se adjunta el Plano con dimensiones del muro de mamposteria (su altura y longitud).
3	20605513698	VITRUVIO AND SMEATON E.I.R.L.	Consulta	Especifico	1.8	1.8	15	plazo de ejecución 30 días calendario, inicia 5 días desde la firma de contrato u orden de servicio, plazo para ultimar los detalles técnicos, sin embargo no menciona los permisos que se tenga que tramitar en la municipalidad, así como quien se encarga de dicho tramite y pago de derechos.	2024-04-09 23:15:47.0	2024-04-09 22:40:53.0	Enviado	Se aclara la consulta, y se precisa que el trámite ante la municipalidad del permiso y/o licencia estará a cargo de la Entidad, asimismo el plazo de ejecución del servicio es de 30 días, el cual inicia al día siguiente de otorgado el permiso y/o licencia municipal.	Se aclara la consulta, y se precisa que el trámite ante la municipalidad del permiso y/o licencia estará a cargo de la Entidad, asimismo el plazo de ejecución del servicio es de 30 días, el cual inicia al día siguiente de otorgado el permiso y/o licencia municipal.

P
[Signature]
[Signature]

4	20605513698	VITRUVIO AND SMEATON E.I.R.L.	Observación	Especifico	4	4.2	22	en el literal 4.2, no esta la partida de calzada en la descripción se menciona. No hay partida de movilización, almacén, guardianía, protección a colindantes, cerco frontal para la obra	2024-04-09 23:15:47.0	2024-04-09 22:58:33.0	Enviado	<p>No se acoge la observación, y se precisa que, en las bases del Procedimiento de Selección, CAPITULO III REQUERIMIENTO, Numeral 4.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO A EJECUTAR, Literal ESPECIFICACIONES TECNICA, Numeral 02.02 Movimiento de Tierra, 02.02.1 Excavacion Manual para Cimiento (m3).- Descripción - indica: Esta partida Comprende la excavación de terrenos en forma manual para cimiento cuya profundidad y ancho lo determina los planos, durante el procedimiento de excavación se deberá tener cuidado con dañar alguna tubería de desagüe si se produjera el rompimiento de alguna tubería el contratista deberá reponer, así mismo en zonas inestable deberá de considerar calzaduras de concreto para retener cualquier inestabilidad del terreno y soporte de fijación.</p> <p>En esta partida el contratista deberá proveer una cisterna para mitigar el polvo que afectarían a los transeúntes y servidores hasta que se concluya con los trabajos asimismo se deberá considerar los implementos de seguridad.</p> <p>Método de medición: La unidad de medida es metros cubico (m3).</p> <p>Asimismo para la ejecución del indicado servicio, detalla el CAPITULO III REQUERIMIENTO, Numeral 4.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO A EJECUTAR, al final NOTA: Al inicio del servicio el contratista deberá contar con póliza de seguro contra todo riesgo que incluya la póliza de responsabilidad civil y deberá incluir declaración jurada notarial de compromiso de resarcimiento de daños a los propietarios de predios colindantes.</p> <p>Así mismo el contratista deberá contar con un almacén de acopio de materiales., ademas los RECURSOS, MATERIALES Y PLANES PROVISTOS POR EL PROVEEDOR. (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), recursos necesarios para transporte, los equipos que se requieren para el cumplimiento del programa de avance, la integridad física de cada trabajador asignado asignado por el contratista, la señalización de las áreas de trabajo, el plan de trabajo como parte de su propuesta).</p>	
5	20605513698	VITRUVIO AND SMEATON E.I.R.L.	Observación	Especifico	4	02.06	30	02.06 placa tipo senati o similares, la entidad debe definir el modelo, debido a que el modelo incide directamente en el costo de la partida	2024-04-09 23:15:47.0	2024-04-09 23:08:28.0	Enviado	<p>No se acoge la observación, y se precisa que, en las bases del Procedimiento de Selección, CAPITULO III REQUERIMIENTO, Numeral 4.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO A EJECUTAR, Litera.- ESPECIFICACIONES TECNICA, Numeral 02.06 Placa Tipo SENATI o Similar, 02.06.1 Suministro e Instalación de Placa Prefabricado de Concreto Tipo SENATI o Similar (ml).- Descripción - indica: Esta partida consiste en el suministro e instalación de placas de concretos prefabricados tipo senati o similares con resistencia f'c= 210Kg/cm2, el cual deberá estar bien elaborado acabado y semipulido en ambas caras y con su estructura de acero cuya medida se indica en los planos, para la instalación se deberá de utilizar grúa u otro equipo que ayude subir o bajar sobre el sobrecimiento armado los postes prefabricados, así mismo para el sostenimiento se realizará apuntalado barrotes en ambos lados hasta que quede firme, el contratista deberá de cercar la zona de tal manera evite cualquier accidente así mismo deberá contar con todo los implementos de seguridad de acuerdo a la normativa. El proveedor deberá de presentar su certificado de la calidad de concreto del material instalado.</p> <p>En esta partida está incluido transporte del material.</p>	

P

