

HOJA DE METRADOS "01 AULA MODULO PRE FABRICADA"

PROYECTO	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO EN LA I.E. 355 DE ZAPAN, DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA
PROPIETARIO	: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
UBICACIÓN	: REGION LIMA
FECHA	: DICIEMBRE 2024

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	TOTAL
1	ESTRUCTURAS		
1,01	ACTIVIDAD PRELIMINAR		
01.01.01	TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	M2	45,20
01.01.02	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	M2	45,20
01.01.03	CARTEL DE ACTIVIDAD 2.40X3.60M	UND	1,00
1,02	ESTRUCTURA DRYWALL		
01.02.01	ESTRUCTURA PARA TIERAL	UND	7,00
01.02.02	HABILITACION DE DE RIELES	ML	54,00
1,03	HABILITACION ESTRUCTURA EN MURO		
01.03.01	HABILITACION DE MUROS C/RIEL	ML	38,96
01.03.02	HABILITACION DE MUROS C/ PARANTES	ML	54,24
01.03.03	HABILITACION ESTRUCTURA DE PARANTES	UND	78,00
2	ARQUITECTURA Y ACABADOS		
2,01	MUROS Y TABIQUES		
02.01.01	TABIQUE SUPERBOARD	m2	179,02
2,02	COBERTURAS		
02.02.01	COBERTURA METALICO DE ALUZINC	M2	61,78
02.02.02	CUMBRERA DE ALUZINC	ML	8,15
2,03	ACABADOS		
02.03.01	CIELORASO BALDOSA DE 0.60 X 0.60X 8mm	M2	42,90
2,04	PINTURAS		
02.04.01	PINTURA LATEX EN INTERIORES	M2	84,14
02.04.02	PINTURA LATEX EN EXTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE	M2	94,24
02.04.03	PINTURA LATEX EN CONTRAZOCALOS CON IMPERMEABILIZANTE	M2	7,37
2,05	PUERTAS Y VENTANAS		
02.05.01	PUERTAS PREFABRICADOS INC. CHAPA DOS GOLPES	UND	1,00
02.05.02	VENTANAS CORREDIZO EN ALUMINIO CON VIDRIO 6mm DE 1.22 m x 1.22 m	UND	4,00
3	INSTALACIONES ELECTRICAS		
3,01	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICO	UND	4,00
3,02	INTERRUPTOR DE 1 GOLPE	UND	1,00
3,03	EQUIPO FLUORECENTE HERMETICO 2 X 36	UND	2,00
3,04	PANEL LED 60X60 P/EMPOTRADO	UND	2,00
3,05	CABLE ELECTRICO TW 16 AWG	ML	100,00
3,06	TERMOMAGNETICO 32 A MONOFASICO	UND	1,00
4	SISTEMA DE PLUVIAL		
4,01	CANALETAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE 6" INCLUYE SOPORTE	ML	16,30
4,02	TUBERIA PARA AGUAS PLUVIALES DE PVC SAL DE 3"	ML	27,18
5	FLETE TERRESTRE		
5,01	FLETE TERRESTRE - IE 355 DE ZAPAN	GLB	1,00