

## HOJA DE METRADOS "01 AULA MODULO PRE FABRICADA"

PROYECTO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO EN LA I.E. 20985, DEL DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO,  
DEPARTAMENTO DE LIMA

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

UBICACIÓN : REGION LIMA

FECHA : OCTUBRE 2024



| PARTIDA     | DESCRIPCION  | UND | TOTAL  |
|-------------|--|-----|--------|
| <b>1</b>    | <b>ESTRUCTURAS</b>   |     |        |
| <b>1.01</b> | <b>ACTIVIDAD PRELIMINAR</b>                                      |     |        |
| 01.01.01    | TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD                       | M2  | 45.20  |
| 01.01.02    | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL                                      | M2  | 45.20  |
| 01.01.03    | CARTEL DE ACTIVIDAD 2.40X3.60M                                   | UND | 1.00   |
| <b>1.02</b> | <b>ESTRUCTURA DRYWALL</b>  |     |        |
| 01.02.01    | ESTRUCTURA PARA TIJERAL  | UND | 7.00   |
| 01.02.02    | HABILITACION DE DE RIELES  | ML  | 54.00  |
| <b>1.03</b> | <b>HABILITACION ESTRUCTURA EN MURO</b>                           |     |        |
| 01.03.01    | HABILITACION DE MUROS C/RIEL                                     | ML  | 38.96  |
| 01.03.02    | HABILITACION DE MUROS C/ PARANTES                                | ML  | 54.24  |
| 01.03.03    | HABILITACION ESTRUCTURA DE PARANTES                              | UND | 78.00  |
| <b>2</b>    | <b>ARQUITECTURA Y ACABADOS</b>                                   |     |        |
| <b>2.01</b> | <b>MUROS Y TABIQUES</b>  |     |        |
| 02.01.01    | TABIQUE SUPERBOARD   | m2  | 179.02 |
| <b>2.02</b> | <b>COBERTURAS</b>  |     |        |
| 02.02.01    | COBERTURA METALICO DE ALUZINC                                    | M2  | 61.78  |
| 02.02.02    | CUMBRERA DE ALUZINC  | ML  | 8.15   |
| <b>2.03</b> | <b>ACABADOS</b>  |     |        |
| 02.03.01    | CIELORASO BALDOSA DE 0.60 X 0.60X 8mm                            | M2  | 42.90  |
| <b>2.04</b> | <b>PINTURAS</b>  |     |        |
| 02.04.01    | PINTURA LATEX EN INTERIORES                                      | M2  | 84.14  |
| 02.04.02    | PINTURA LATEX EN EXTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE                | M2  | 94.24  |
| 02.04.03    | PINTURA LATEX EN CONTRAZOCALOS CON IMPERMEABILIZANTE             | M2  | 7.37   |
| <b>2.05</b> | <b>PUERTAS Y VENTANAS</b>  |     |        |
| 02.05.01    | PUERTAS PREFABRICADOS INC. CHAPA DOS GOLPES                      | UND | 1.00   |
| 02.05.02    | VENTANAS CORREDIZO EN ALUMINIO CON VIDRIO 6mm DE 1.22 m x 1.22 m | UND | 4.00   |
| <b>3</b>    | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                                  |     |        |
| 3.01        | TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICO                                   | UND | 4.00   |
| 3.02        | INTERRUPTOR DE 1 GOLPE   | UND | 1.00   |
| 3.03        | EQUIPO FLUORECENTE HERMETICO 2 X 36                              | UND | 2.00   |
| 3.04        | PANEL LED 60X60 P/EMPOTRADO                                      | UND | 2.00   |
| 3.05        | CABLE ELECTRICO TW 16 AWG  | ML  | 100.00 |
| 3.06        | TERMOMAGNETICO 32 A MONOFASICO                                   | UND | 1.00   |
| <b>4</b>    | <b>SISTEMA DE PLUVIAL</b>  |     |        |
| 4.01        | CANALETAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE 6" INCLUYE SOPORTE             | ML  | 16.30  |
| 4.02        | TUBERIA PARA AGUAS PLUVIALES DE PVC SAL DE 3"                    | ML  | 27.18  |
| <b>5</b>    | <b>FLETE TERRESTRE</b>   |     |        |
| 5.01        | FLETE TERRESTRE - PUCARRUMI                                      | GLB | 1.00   |