

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS**  
**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO RURAL**

*"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

**INFORME N° 009 - 2023 – RO/CJPS**

A : ING. RONAL P. GARCIA TORRES  
Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano Rural

CC : ARQ. ROMEL P. GORDILLO CORDOVA  
Supervisor de Obra

DE : ING. CLAUDIO JULIO PONCE SALDIVAR  
Residente de Obra

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA CALLE 5, CALLE 6, CALLE 2, CALLE 7 Y CALLE 8 DEL CENTRO POBLADO SONDOR, DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS, PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGION DE AREQUIPA, **I ETAPA**"

ASUNTO : **REQUERIMIENTO DE BIENES**

FECHA : Santa Isabel de Sigwas, 10 de abril del 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y hacerle presente el REQUERIMIENTO DE ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.20X0.10X0.08M F'C=420 KG/CM2, para la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE 5, CALLE 6, CALLE 2, CALLE 7 Y CALLE 8 DEL CENTRO POBLADO SONDOR, DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS, PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGION DE AREQUIPA, **I ETAPA**", la cual son las siguientes:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Und.	CANT.
1	ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.20X0.10X0.08M F'C=420 KG/CM2	Und.	41,928.00

Sin otro particular, expresando mi mayor consideración y estima personal, quedo de usted.

Atentamente.

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS

## DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO RURAL

*"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

#### 1. AREA USUARIA:

Departamento de Desarrollo Urbano Rural

#### 2. OBJETIVOS DEL BIEN:

Adquisición de "ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.20X0.10X0.08M F'C=420 KG/CM2", para la Obra denominada "MEJORAMIENTO DE LA CALLE 5, CALLE 6, CALLE 2, CALLE 7 Y CALLE 8 DEL CENTRO POBLADO SONDOR, DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS, PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGION DE AREQUIPA, I ETAPA".

#### 3. DESCRIPCION DEL BIEN A ADQUIRIR:

##### 3.1 Descripción del bien:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Und.	CANT.
1	ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.20X0.10X0.08M F'C=420 KG/CM2	Und.	41,928.00

##### - CARACTERISTICAS O ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Para el Pavimento tiene como superficie de rodadura estructural, adoquín de concreto.
- El Adoquín de concreto prefabricado deberá cumplir con los estándares de fabricación y las normas de concreto simple y se exigirá una resistencia mínima de  $f'c=420$  kg/cm2.
- Se verificará la calidad del adoquín, las que tendrá una cara completamente lisa sin enmendaduras y sin defectos. Así mismo al golpe con un martillo esta deberá tener un sonido metálico. Si el sonido es vacío o sin eco este adoquín esta sin la debida resistencia.
- El adoquín de concreto de 0.20 m. x 0.10 m. x 0.08 m., deberá cumplir con lo establecido en el numeral 9 de la NTP 399.611.2017.
- El adoquín será de TIPO II para uso de pavimentos de tránsito vehicular ligero.
- Los materiales empleados en la fabricación del adoquín de concreto deberán cumplir lo establecido en el numeral 6 de la NTP 399.611.2017.
- El proveedor deberá presentar los siguientes certificados de calidad de los adoquines de concreto:
  - Ensayo de compresión.
  - Ensayo de abrasión.
  - Ensayo de flexibilidad e impacto.
  - Ensayo de prueba de desgaste por abrasión.
  - Así mismo el residente y supervisor deberán de realizar una verificación de cantera, verificación del stock, calidad y ubicación.

##### - TRANSPORTE Y SEGURIDAD

- Los bienes serán transportados en la movilidad del postor hasta la obra en ejecución.
- El postor será responsable de la descarga y entrega en almacén de obra.
- Todo el personal encargado de la descarga deberá de contar con los EPP de seguridad.
- Embalaje, según su estructura.
- La entrega del adoquín de concreto será transportada sobre Palets de 1000 unidades y forrado.

#### 4. REQUISITOS Y PERFIL QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEDOR

- Sera persona Natural o Jurídica

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS

## DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO RURAL

*“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”*

- RUC Vigente
- RNP Vigente en venta de bienes
- El postor deberá presentar declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el estado.
- El monto del precio unitario referencial esta incluido el IGV y cualquier concepto que incida.
- En la propuesta económica deberá considerarse el transporte, Carga, Descarga, Embalaje, el cual será puesto en obra, más el IGV correspondiente.
- Los postores deberán contar con equipo y/o maquinaria adecuada para atención del producto.
- La entrega de los materiales será puesta en obra, en los diferentes frentes que indique el residente de obra. Los gastos de carguío y descarga serán asumidos íntegramente por el proveedor.
- El bien se entregará conforme a cronograma de entrega, cuya recepción será en horario de trabajo de la obra previa coordinación con la residencia.

### 5. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN:

El plazo de entrega del producto será en 02 armadas en un periodo máximo de 9 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato, salvo algún suceso imprevisto obra, siendo el residente de obra quien pudiera postergar dicha entrega mediante comunicación por escrito con anticipación a esta programación.

El cronograma de entrega del producto será de la forma siguiente:

N°	DESCRIPCIÓN	Und.	CANTIDAD	PLAZO DE ENTREGA
1	PRIMERA ENTREGA	Und.	30,000.00	03 días después de la orden de compra
2	SEGUNDA ENTREGA	Und.	11,928.00	09 días después de la orden de compra

### 6. GARANTIAS COMERCIALES

- El postor deberá garantizar que los bienes lleguen en perfectas condiciones y en el plazo establecido, los mismos que serán de óptima calidad.
- Entregar certificado de calidad del material solicitado.

### 7. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA DEL BIEN:

El lugar de entrega del bien adquirido será en:

- En el almacén de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE 5, CALLE 6, CALLE 2, CALLE 7 Y CALLE 8 DEL CENTRO POBLADO SONDOR, DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS, PROVINCIA DE AREQUIPA Y REGION DE AREQUIPA, I ETAPA”.

### 8. FORMA DE PAGO

El pago se realizará de forma Única, a la entrega total y en buenas condiciones del bien, para cuyo efecto el proveedor deberá entregar la documentación que justifique el pago y acredite la recepción y conformidad del suministro del producto y a la conformidad otorgada por parte del Ingeniero Residente de la Obra y aprobada por el supervisor, adjuntando la (s) guía (s) de remisión, certificados de calidad, factura (s) correspondiente y otros estipulados en la presente.

### 9. SISTEMA DE ADQUISICION

A SUMA ALZADA.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS**  
**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO RURAL**

---

*“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”*

**10. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL:**

ADMINISTRACION DIRECTA

**11. PENALIDADES APLICABLES**

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución, prestaciones o el cronograma, esta se sancionará de acuerdo a la ley de contrataciones del estado artículo 162 indicando lo siguiente:

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto de contrato, la entidad le aplicara automáticamente una penalidad por mora por cada día de retraso. La penalidad se aplicará automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria=  $\frac{0.10 \times \text{monto}}{\text{FX Plazo en días}}$

Donde F tiene los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obra F=0.40.
- b) Para plazo mayores a sesenta (60) días.
  - b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías F=0.25
  - b.2) Para obras: F= 0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad la entidad podrá resolver lo pactado parcial o total por incumplimiento.