

## PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

ORGANO DESCONCENTRADO: PIURA  
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: H.III - CAYETANO HEREDIA

UPSS / UPS	CODIGO DE AMBIENTE	DENOMINACIÓN DEL AMBIENTE	MODO DE EJECUCIÓN	TIPO DE MANTENIMIENTO	ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CANTIDAD	U.D.	DE	CONSUMO	ACTIVIDAD A REALIZAR	CONSUMO O DE MANO DE OBRA	HORAS HOMBRE (HH)	FRECUENCIA	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL DE HORAS HOMBRE (HH)	COSTO DE MANO DE OBRA S/	COSTO DE MATERIAL ES S/	COSTO TOTALS/	
UPS Administración	0901101070201F01A	CASETA DE CONTROL	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/e	24.54	m2	B	0.00	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12											1	0.1	1.70			1.70	
UPS Administración	0901101070201F01A	CASETA DE CONTROL	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	12.85	m	R	0.40	Retiro de contrazocalo	0.40	5.14	12												1	11.6	199.96	67.87	267.83	
UPS Administración	0901101070201F01A	CASETA DE CONTROL	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	12.85	m	R	0.50	Instalación de Contrazocalo	0.50	6.43	12												1	0.0	0.00			-
UPS Administración	0901101070201F01A	CASETA DE CONTROL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.28	m2	B	0.00	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12											1	0.0	0.00			-	
UPS Administración	0901101070201F01A	CASETA DE CONTROL	CEM	MCP	Pisos	Loseta	19.28	m2	R	0.57	Resane de juntas	0.57	11.02	12											1	11.0	190.49	48.84		239.33	
UPS Administración	0901101070201F01A	CASETA DE CONTROL	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	24.99	m2	R	0.28	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	7.03	12											1	7.0	121.52	251.06		372.58	
UPS Administración	0901101070201F01A	CASETA DE CONTROL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	0.00	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12										1	0.0	0.15			0.15		
UPS Administración	0901101070201F01A	CASETA DE CONTROL	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	9	und	M	0.33	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	3.00	12										1	0.3	5.76			5.76		
UPS Administración	0901101070201F01A	CASETA DE CONTROL	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	9	und	M	0.33	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	3.00	12										1	0.3	5.76	765.00		770.76		
UPS Administración	0901101070201F01B	SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	7.125	m2	R	0.57	Resane de juntas y esquineros	0.57	4.07	12										1	4.1	70.40		114.00	184.40		
UPS Administración	0901101070201F01B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.92	m2	B	0.00	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12										1	0.0	0.13			0.13		
UPS Administración	0901101070201F01B	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Loseta	1.92	m2	B	0.57	Resane de juntas	0.57	1.10	12										1	1.1	18.97		4.86	23.83		
UPS Administración	0901101070201F01B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	0.00	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12										1	0.0	0.12			0.12		
UPS Administración	0901101070201F01B	SS.HH	CEM	MP	Luminaria	Led bombilla	1	und	M	0.25	Desmontaje de led bombilla	0.25	0.25	12										1	0.3	4.32			4.32		
UPS Administración	0901101070201F01B	SS.HH	CEM	MP	Luminaria	Led bombilla	1	und	M	0.20	Instalación de equipo de led incluido socket	0.20	0.20	12										1	0.2	3.46	22.50		25.96		
UPS Administración	0901101070201F002	CAJERO DE BANCO DE LA NACION	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	25.53	m2	B	0.00	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12										1	0.1	1.77			1.77		
UPS Administración	0901101070201F002	CAJERO DE BANCO DE LA NACION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.5	m2	B	0.03	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.03	0.12	12										1	0.0	0.45			0.45		
UPS Administración	0901101070201F002	CAJERO DE BANCO DE LA NACION	CEM	MP	Pisos	Loseta	6.5	m2	B	0.00	Pisel del estado de conservación	0.00	0.03	12										1	0.0	0.40			0.40		
UPS Administración	0901101070201F002	CAJERO DE BANCO DE LA NACION	CEM	MP	Puerta	Hermética una hoja	2.1	m2	B	0.00	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12										1	0.0	0.15			0.15		
UPS Central de Gases	0901102170002003	BALONES DE OXIGENO	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	10.18	m	R	0.40	Retiro de contrazocalo	0.40	4.07	12											1	4.1	70.40	53.77		124.17	
UPS Central de Gases	0901102170002003	BALONES DE OXIGENO	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	10.18	m	R	0.50	Instalación de Contrazocalo	0.50	5.09	12																-	
UPS Central de Gases	0901102170002003	BALONES DE OXIGENO	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	58.08	m2	B	0.00	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.23	12											1	0.2	4.02			4.02	
UPS Central de Gases	0901102170002004	PLANTA DE OXIGENO - 01	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	0	m	R	0.40	Retiro de contrazocalo	0.40	0.00	12											1	0.0	0.00	0.00		-	
UPS Central de Gases	0901102170002004	PLANTA DE OXIGENO - 01	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	0	m	R	0.50	Instalación de Contrazocalo	0.50	0.00	12																-	
UPS Central de Gases	0901102170002004	PLANTA DE OXIGENO - 01	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	42.7	m2	B	0.00	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.17	12										1	0.2	2.95			2.95		
UPS Central de Gases	0901102170002004	PLANTA DE OXIGENO - 01	CEM	MP	Puerta	Metálica batiente	6.72	m2	B	0.00	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12										1	0.0	0.46			0.46		
UPS Central de Gases	0901102170002004	PLANTA DE OXIGENO - 01	CEM	MP	Luminaria	Reflector	3	und	B	0.17	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico	0.17	0.50	12										1	0.5	8.66			8.66		
UPS Central de Gases	0901102170002005	PLANTA DE OXIGENO - 02	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	0	m	R	0.40	Retiro de contrazocalo	0.40	0.00	12											1	0.0	0.00	0.00		-	
UPS Central de Gases	0901102170002005	PLANTA DE OXIGENO - 02	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	0	m	R	0.50	Instalación de Contrazocalo	0.50	0.00	12																-	
UPS Central de Gases	0901102170002005	PLANTA DE OXIGENO - 02	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	42.7	m2	B	0.00	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.17	12										1	0.2	2.95			2.95		
UPS Central de Gases	0901102170002005	PLANTA DE OXIGENO - 02	CEM	MP	Puerta	Metálica batiente	6.72	m2	B	0.00	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12										1	0.0	0.46			0.46		
UPS Central de Gases	0901102170002004	PLANTA DE OXIGENO - 02	CEM	MP	Luminaria	Reflector	3	und	B	0.17	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico	0.17	0.50	12										1	0.5	8.66			8.66		
UPS Administración	0901101070201J06A	HALL - 01	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	59.24	m2	B	0.00	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.24	12										3	0.2	4.10			4.10		
UPS Administración	0901101070201J06A	HALL - 01	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	86.37	m2	R	0.32	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	27.64																	-	
UPS Administración	0901101070201J06A	HALL - 01	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	86.37	m2	R	0.32	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	27.64																	-	
UPS Administración	0901101070201J06A	HALL - 01	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	86.37	m2	R	0.20	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	17.27	12										3		169.3	2926.79	6394.52		9,321.31	
UPS Administración	0901101070201J06A	HALL - 01	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	86.37	m2	R	0.80	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	69.09																	-	
UPS Administración	0901101070201J06A	HALL - 01	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	86.37	m2	R	0.32	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	27.64																	-	
UPS Administración	0901101070201J06A	HALL - 01	CEM	MP	Pisos	Loseta	86.37	m2	B	0.00	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.35	12										3	0.3	5.97			5.97		
UPS Administración	0901101070201J06A	HALL - 01	CEM	MCP	Ventana	Metálica fija	39	m2	R	0.28	Desmontaje de ventana metálica fija	0.28	10.92	12																-	
UPS Administración	0901101070201J06A	HALL - 01	CEM	MCP	Ventana	Metálica fija	39	m2	R	0.28	Proceso de Pintado	0.28	10.92	12										3		10.9	188.80	4161.00		4,349.80	
UPS Administración	0901101070201J06A	HALL - 01	CEM	MCP	Ventana	Metálica fija	39	m2	R	0.28	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija	0.28	10.97	12																-	
UPS Administración	0901101070201J06A	HALL - 01	CEM	MP	Puerta	Hermética dos hojas	26.31	m2	B	0.00	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12										3	0.1	1.82			1.82		
UPS Administración	0901101070201J06A	HALL - 01	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	8	und	M	0.33	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	2.64	12										3	2.6	45.65			45.65		
UPS Administración	0901101070201J06A	HALL - 01	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	8	und	M	0.33	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	2.64	12										3	2.6	45.65	680.00		725.65		
UPS Administración	0901101070201J06B	HALL - 02 (ESCALERA)	CEM	MCP	Muro	Fluorescente	49.27	und	R	0.57	Resane de juntas y esquineros	0.57	28.15	12										2		28.2	486.80	788.34		1,275.13	
UPS Administración	0901101070201J06B	HALL - 02 (ESCALERA)	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	18.1	m2	R	0.32	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	5.79																	-	
UPS Administración	0901101070201J06B	HALL - 02 (ESCALERA)	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	18.1	m2	R	0.32	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	5.79																	-	
UPS Administración	0901101070201J06B	HALL - 02 (ESCALERA)	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	18.1	m2	R	0.20	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	3.62	12										2		5.8	100.14	1340.13		1,440.27	
UPS Administración	0901101070201J06B	HALL - 02 (ESCALERA)	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	18.1	m2	R	0.80	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	14.48																	-	
UPS Administración	0901101070201J06B	HALL - 02 (ESCALERA)	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	18.1	m2	R	0.32	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	5.79																	-	
UPS Administración	0901101070201J06B	HALL - 02 (ESCALERA)	CEM	MP	Pisos	Loseta	19.9	m2	B	0.00	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12										2		0.0	0.00			-	
UPS Administración	0901101070201J06B	HALL - 02 (ESCALERA)	CEM	MP	Puerta	Hermética dos hojas	7.482	m2	B	0.00	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12										2		0.0	0.00			-	
UPS Administración	0901101070201J06B	HALL - 02 (ESCALERA)	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	0.33	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.66	12										2		0.7	0.00			-	
UPS Administración	0901101070201J06B	HALL - 02 (ESCALERA)	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	0.33	Reempl																				







UPS Administración	0901101070201C098	SECRETARIA DE GERENCIA MEDICA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	10.7	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.74		
UPS Administración	0901101070201C098	SECRETARIA DE GERENCIA MEDICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.75	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	3.67						0.74
UPS Administración	0901101070201C098	SECRETARIA DE GERENCIA MEDICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.75	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	11.00						
UPS Administración	0901101070201C098	SECRETARIA DE GERENCIA MEDICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.75	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	16.50	12	1	44.4	767.10	456.09	1,223.19
UPS Administración	0901101070201C098	SECRETARIA DE GERENCIA MEDICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.75	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	4.40						
UPS Administración	0901101070201C098	SECRETARIA DE GERENCIA MEDICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.75	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	4.40						
UPS Administración	0901101070201C098	SECRETARIA DE GERENCIA MEDICA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	13.75	m2	R	Resane de juntas	0.57	7.86	12	1	7.9	135.85	34.83	170.68
UPS Administración	0901101070201C098	SECRETARIA DE GERENCIA MEDICA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.23		0.23
UPS Administración	0901101070201C098	SECRETARIA DE GERENCIA MEDICA	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctric	0.17	0.33	12	1	0.3	5.77		5.77
UPS Administración	0901101070201F09C	GERENCIA MEDICA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	21.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.51		1.51
UPS Administración	0901101070201F09C	GERENCIA MEDICA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	30.91	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.12	12	1	0.1	2.14		2.14
UPS Administración	0901101070201F09C	GERENCIA MEDICA	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	30.91	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.12	12	1	0.1	2.14		2.14
UPS Administración	0901101070201F09C	GERENCIA MEDICA	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	32.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	1	0.1	2.26		2.26
UPS Administración	0901101070201F09C	GERENCIA MEDICA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	4.41	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.30		0.30
UPS Administración	0901101070201F09C	GERENCIA MEDICA	CEM	MP	Luminaria	Led	3	und	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.17	0.50	12	1	0.5	8.66		8.66
UPS Administración	0901101070201F09D	S.H	CEM	MCP	Muro	Albáñilería/Cerámico	12.31	m2	R	Resane de juntas y esquíneros	0.57	7.03	12	1	7.0	121.62	196.96	318.58
UPS Administración	0901101070201F09D	S.H	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.21	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15		0.15
UPS Administración	0901101070201F09D	S.H	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.21	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15		0.15
UPS Administración	0901101070201F09D	S.H	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	0.38	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	1	0.0	0.03		0.03
UPS Administración	0901101070201F09D	S.H	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.11		0.11
UPS Administración	0901101070201F09D	S.H	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.00	0.12	12	1	0.0	0.11		0.11
UPS Administración	0901101070201F09D	S.H	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Cambio de luminaria	0.50	0.50	12	1	0.40	6.92		6.92
UPS Administración	0901101070201J0A	PASILLO - 01	CEM	MP	Muro	Albáñilería/Cerámico	43.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.17	12	2	0.2	2.98	85.00	93.65
UPS Administración	0901101070201J0A	PASILLO - 01	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal porcelanato	14.59	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	2	0.1	1.01		1.01
UPS Administración	0901101070201J0A	PASILLO - 01	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	44.93	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	14.38						
UPS Administración	0901101070201J0A	PASILLO - 01	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	44.93	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	14.38						
UPS Administración	0901101070201J0A	PASILLO - 01	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	44.93	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	8.99	12	2	14.4	248.60	3326.77	3,575.37
UPS Administración	0901101070201J0A	PASILLO - 01	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	44.93	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	35.95						
UPS Administración	0901101070201J0A	PASILLO - 01	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	44.93	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	14.38						
UPS Administración	0901101070201J0A	PASILLO - 01	CEM	MP	Pisos	Loseta	44.93	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.18	12	2	0.2	3.11		3.11
UPS Administración	0901101070201J0A	PASILLO - 01	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	2.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.20		0.20
UPS Administración	0901101070201J0A	PASILLO - 01	CEM	MP	Puerta	Metálica batiente	2.655	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.18		0.18
UPS Administración	0901101070201J0A	PASILLO - 02	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	4	und	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.17	0.67	12	2	0.7	11.55		11.55
UPS Administración	0901101070201J0B	PASILLO - 02	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal porcelanato	55.56	m	B	Verificación de manchas e irregularidades en superficie	0.00	0.21	12	1	0.2	3.57		3.57
UPS Administración	0901101070201J0B	PASILLO - 02	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	78.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.31	12	1	0.3	5.45		5.45
UPS Administración	0901101070201J0B	PASILLO - 02	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	78.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.31	12	1	0.3	5.45		5.45
UPS Administración	0901101070201J0B	PASILLO - 02	CEM	MCP	Ventana	Aluminio fijo	4.838	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	1.36	12	1	1.4	23.53	48.61	72.14
UPS Administración	0901101070201J0B	PASILLO - 02	CEM	MP	Puerta	Hermética dos hojas	22.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.58		1.58
UPS Administración	0901101070201J0B	PASILLO - 02	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	11	und	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.17	1.84	12	1	1.8	31.76		31.76
UPS Administración	0901101070201F10C	INFORMES ADMINISTRATIVO	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal porcelanato	11.31	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.78		0.78
UPS Administración	0901101070201F10C	INFORMES ADMINISTRATIVO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	28.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.12	12	1	0.1	1.99		1.99
UPS Administración	0901101070201F10C	INFORMES ADMINISTRATIVO	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	28.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.12	12	1	0.1	1.99		1.99
UPS Administración	0901101070201F10C	INFORMES ADMINISTRATIVO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.17	0.33	12	1	0.3	5.77		5.77
UPS Administración	0901101070201F011	GERENCIA	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	12.38	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.86		0.86
UPS Administración	0901101070201F011	GERENCIA	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	12.38	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.86		0.86
UPS Administración	0901101070201F011	GERENCIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.41	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.30		0.30
UPS Administración	0901101070201F011	GERENCIA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	5	und	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.17	0.84	12	1	0.8	14.44		14.44
UPS Administración	0901101070201F012	MONITOREO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	10.33	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.71		0.71
UPS Administración	0901101070201F012	MONITOREO	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	10.33	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.71		0.71
UPS Administración	0901101070201F012	MONITOREO	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	16.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.12		1.12
UPS Administración	0901101070201F012	MONITOREO	CEM	MP	Puerta	Hermética una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12		0.12
UPS Administración	0901101070201F012	MONITOREO	CEM	MP	Luminaria	Led	3	und	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.17	0.50	12	1	0.5	8.66		8.66
UPS Administración	0901101070201F013	TELECAPACITACIONES	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	23.17	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.60		1.60
UPS Administración	0901101070201F013	TELECAPACITACIONES	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	23.17	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.60		1.60
UPS Administración	0901101070201F013	TELECAPACITACIONES	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	44.85	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.18	12	1	0.2	3.10		3.10
UPS Administración	0901101070201F013	TELECAPACITACIONES	CEM	MP	Puerta	Hermética una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12		0.12
UPS Administración	0901101070201F013	TELECAPACITACIONES	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	6	und	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.17	1.00	12	1	1.0	17.32		17.32
UPS Administración	0901101070201J14A	HALL	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	2.969	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.21		0.21
UPS Administración	0901101070201J14A	HALL	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	2.969	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.21		0.21
UPS Administración	0901101070201J14A	HALL	CEM	MP	Puerta	Hermética una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12		0.12
UPS Administración	0901101070201J14A	HALL	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	1	0.0	0.07		0.07
UPS Administración	0901101070201C148	MODULO - 01	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	6.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.46		0.46
UPS Administración	0901101070201C148	MODULO - 01	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	6.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.46		0.46
UPS Administración	0901101070201C148	MODULO - 01	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0	m2	M	Desmontaje de ventana	0.25	0.00						
UPS Administración	0901101070201C148	MODULO - 01	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0	m2	M	Reposición de piezas y accesorios	0.25	0.00	12	1	0.0	0.00	0.00	-
UPS Administración	0901101070201C148	MODULO - 01	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0	m2	M	Instalación de marcos para ventana de madera fija	0.25	0.00						
UPS Administración	0901101070201C148	MODULO - 01	CEM	MP	Puerta	Hermética una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	1	0.0	0.12	0.12
UPS Administración	0901101070201C148	MODULO - 01	CEM	MP	Luminaria	Led	1	und	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.17	0.17	12	1	0.2	2.89		2.89
UPS Administración	0901101070201C14C	MODULO - 02	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	8.76	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.61		0.61
UPS Administración	0901101070201C14C	MODULO - 02	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	8.76	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.61		0.61
UPS Administración	0901101070201C14C	MODULO - 02	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	7.176	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.50		0.50
UPS Administración	0901101070201C14C	MODULO - 02	CEM	MP	Puerta	Hermética una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12		0.12
UPS Administración	0901101070201C14C	MODULO - 02	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación								



UPS Administración	0901101070201C15F	MODULO - 07	CEM	MP	Pisos	5.22	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.36	0.36	
UPS Administración	0901101070201C15F	MODULO - 07	CEM	MP	Ventana	1.82	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13	
UPS Administración	0901101070201C15F	MODULO - 07	CEM	MP	Puerta	1.701	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12	
UPS Administración	0901101070201C15F	MODULO - 07	CEM	MP	Luminaria	Led	1	und	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.17	0.17	12	1	0.2	2.89	2.89
UPS Administración	0901101070201C15G	MODULO - 08	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	5.22	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.36	0.36
UPS Administración	0901101070201C15G	MODULO - 08	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	5.22	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.36	0.36
UPS Administración	0901101070201C15G	MODULO - 08	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	7.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.50	0.50
UPS Administración	0901101070201C15G	MODULO - 08	CEM	MP	Puerta	Hermética una hoja	1.701	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPS Administración	0901101070201C15H	MODULO - 09	CEM	MP	Luminaria	Led	1	und	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.17	0.17	12	1	0.2	2.89	2.89
UPS Administración	0901101070201C15H	MODULO - 09	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	5.22	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.36	0.36
UPS Administración	0901101070201C15H	MODULO - 09	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	5.22	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.36	0.36
UPS Administración	0901101070201C15H	MODULO - 09	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	7.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.50	0.50
UPS Administración	0901101070201C15H	MODULO - 09	CEM	MP	Puerta	Hermética una hoja	1.701	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPS Administración	0901101070201C15H	MODULO - 09	CEM	MP	Luminaria	Led	1	und	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.17	0.17	12	1	0.2	2.89	2.89
UPS Administración	0901101070201E016	ESVICAS	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	35.28	m	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.14	12	1	0.1	2.44	2.44
UPS Administración	0901101070201E016	ESVICAS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.96	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.16	12	1	0.2	2.69	2.69
UPS Administración	0901101070201E016	ESVICAS	CEM	MP	Pisos	Loseta	38.96	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.16	12	1	0.2	2.69	2.69
UPS Administración	0901101070201E016	ESVICAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.17	0.17
UPS Administración	0901101070201E016	ESVICAS	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	1	0.8	13.83	13.83
UPS Administración	0901101070201E016	ESVICAS	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.00	12	1	1.0	17.29	17.29
UPS Administración	0901101070201J017	ESCALERA DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	12.52	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.25	12	1	1.3	21.65	21.65
UPS Administración	0901101070201J017	ESCALERA DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	22.95	m2	R	Resane de juntas	0.57	13.11	12	1	13.1	226.75	226.75
UPS Administración	0901101070201J017	ESCALERA DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	2.34	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	1	0.6	1	0.7	11.38	11.38
UPS Administración	0901101070201J017	ESCALERA DE EMERGENCIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	3.15	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.22	0.22
UPS Administración	0901101070201J017	ESCALERA DE EMERGENCIA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12	1	0.3	5.71	5.71
UPS Administración	0901101070201J017	ESCALERA DE EMERGENCIA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Cambio de luminaria	0.33	0.33	12	1	0.3	5.71	5.71
UPS Administración	0901101070201F018	SS.HH DE MUJERES	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	37.07	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	21.18	12	3	21.2	366.25	366.25
UPS Administración	0901101070201F018	SS.HH DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.86	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.93					
UPS Administración	0901101070201F018	SS.HH DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.86	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	13.49					
UPS Administración	0901101070201F018	SS.HH DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.86	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	5.40					
UPS Administración	0901101070201F018	SS.HH DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.86	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.50					
UPS Administración	0901101070201F018	SS.HH DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.86	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	5.40	12	3	72.5	1253.77	1253.77
UPS Administración	0901101070201F018	SS.HH DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.86	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	5.40				678.71	1,932.48
UPS Administración	0901101070201F018	SS.HH DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.86	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	5.40					
UPS Administración	0901101070201F018	SS.HH DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.86	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	5.40					
UPS Administración	0901101070201F018	SS.HH DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.86	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	5.40					
UPS Administración	0901101070201F018	SS.HH DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.86	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	20.23					
UPS Administración	0901101070201F018	SS.HH DE MUJERES	CEM	MP	Pisos	Loseta	16.86	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	3	0.1	1.17	1.17
UPS Administración	0901101070201F018	SS.HH DE MUJERES	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	1.66	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3	0.0	0.11	0.11
UPS Administración	0901101070201F018	SS.HH DE MUJERES	CEM	MP	Puerta	Reforzada una hoja	25.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	3	0.1	1.74	1.74
UPS Administración	0901101070201F018	SS.HH DE MUJERES	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	4	und	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.17	0.67	12	1	0.7	11.55	11.55
UPS Administración	0901101070201F019	SS.HH DE VARONES	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	37.18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	2	0.1	2.57	2.57
UPS Administración	0901101070201F019	SS.HH DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.86	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.93					
UPS Administración	0901101070201F019	SS.HH DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.86	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	13.48					
UPS Administración	0901101070201F019	SS.HH DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.86	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	5.39					
UPS Administración	0901101070201F019	SS.HH DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.86	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.49					
UPS Administración	0901101070201F019	SS.HH DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.86	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	5.39	12	2	72.5	1253.47	1253.47
UPS Administración	0901101070201F019	SS.HH DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.86	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	5.39				678.55	1,932.02
UPS Administración	0901101070201F019	SS.HH DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.86	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	5.39					
UPS Administración	0901101070201F019	SS.HH DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.86	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	5.39					
UPS Administración	0901101070201F019	SS.HH DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.86	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	5.39					
UPS Administración	0901101070201F019	SS.HH DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.86	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	20.23					
UPS Administración	0901101070201F019	SS.HH DE VARONES	CEM	MP	Pisos	Loseta	16.86	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	2	0.1	1.17	1.17
UPS Administración	0901101070201F019	SS.HH DE VARONES	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	1.66	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.11	0.11
UPS Administración	0901101070201F019	SS.HH DE VARONES	CEM	MP	Puerta	Reforzada una hoja	25.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	2	0.1	1.74	1.74
UPS Administración	0901101070201F019	SS.HH DE VARONES	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	4	und	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.17	0.67	12	1	0.7	11.55	11.55
UPS Administración	0901101070201F20A	OFICINA DE CUERPO MEDICO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	16.5	m	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.14	1.14
UPS Administración	0901101070201F20A	OFICINA DE CUERPO MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.09	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.84					
UPS Administración	0901101070201F20A	OFICINA DE CUERPO MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.09	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	12.87					
UPS Administración	0901101070201F20A	OFICINA DE CUERPO MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.09	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	5.15					
UPS Administración	0901101070201F20A	OFICINA DE CUERPO MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.09	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.27					
UPS Administración	0901101070201F20A	OFICINA DE CUERPO MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.09	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	5.15	12	1	69.2	1196.51	1196.51
UPS Administración	0901101070201F20A	OFICINA DE CUERPO MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.09	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	5.15				647.72	1,844.23
UPS Administración	0901101070201F20A	OFICINA DE CUERPO MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.09	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	5.15					
UPS Administración	0901101070201F20A	OFICINA DE CUERPO MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.09	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	5.15					
UPS Administración	0901101070201F20A	OFICINA DE CUERPO MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.09	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	5.15					
UPS Administración	0901101070201F20A	OFICINA DE CUERPO MEDICO	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	16.09	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.11	1.11
UPS Administración	0901101070201F20A	OFICINA DE CUERPO MEDICO	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	5.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.35	0.35
UPS Administración	0901101070201F20A	OFICINA DE CUERPO MEDICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.41	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.30	0.30
UPS Administración	0901101070201F20A	OFICINA DE CUERPO MEDICO	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65	8.65
UPS Administración	0901101070201F20A	OFICINA DE CUERPO MEDICO	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65	8.65
UPS Administración	0901101070201F20B	SALA ESTAR CUERPO MEDICO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario cemento pulido	17.57	m	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.15	1.15
UPS Administración	0901101070201F20B	SALA ESTAR CUERPO MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.57	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.01					
UPS Administración	0901101070201F20B	SALA ESTAR CUERPO MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.57	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	14.06					
UPS Administración	0901101070201F20B	SALA ESTAR CUERPO MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.57	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	5.62					
UPS Administración	0901101070201F20B	SALA ESTAR CUERPO MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.57	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.69					



UPS Administración	0901101070201E20C	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.21	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24		0.52						
UPS Administración	0901101070201E20C	DEPOSITO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40		0.40	12				6.92	6.92
UPS Administración	0901101070201E20C	DEPOSITO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Cambio de luminaria	0.50		0.50	12				85.00	93.65
UPS Administración	0901101070201F200	SS.HH CUERPO MEDICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	24.89	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57		14.22	12				398.24	644.15
UPS Administración	0901101070201F200	SS.HH CUERPO MEDICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.82	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.04	12					0.68
UPS Administración	0901101070201F200	SS.HH CUERPO MEDICO	CEM	MP	Pisos	Loseta	9.82	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.04	12					0.68
UPS Administración	0901101070201F200	SS.HH CUERPO MEDICO	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	5.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.02	12					0.36
UPS Administración	0901101070201F200	SS.HH CUERPO MEDICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.01	12					0.13
UPS Administración	0901101070201F200	SS.HH CUERPO MEDICO	CEM	MP	Luminaria	Led	1	und	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.17		0.17	12					2.89
UPS Administración	0901101070201F21A	OFICINA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18	m	R	Pulido de acabado	0.10		1.80	12					31.12
UPS Administración	0901101070201F21A	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.15	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27		4.04						
UPS Administración	0901101070201F21A	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.15	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80		12.12						
UPS Administración	0901101070201F21A	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.15	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20		18.18						
UPS Administración	0901101070201F21A	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.15	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32		4.85	12				845.20	845.20
UPS Administración	0901101070201F21A	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.15	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32		4.85						
UPS Administración	0901101070201F21A	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.15	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32		4.85						
UPS Administración	0901101070201F21A	OFICINA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	15.15	m2	R	Retiro de vinil	0.11		1.73						
UPS Administración	0901101070201F21A	OFICINA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	15.15	m2	R	Instalación de vinil	0.64		9.70	12				281.40	281.40
UPS Administración	0901101070201F21A	OFICINA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	15.15	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32		4.85						
UPS Administración	0901101070201F21A	OFICINA	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	2.63	m2	M	Desmontaje de Aluminio batiente	0.28		0.74						
UPS Administración	0901101070201F21A	OFICINA	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	2.63	m2	M	Reposición de Ventana de aluminio batiente	0.28		0.74	12				38.37	38.37
UPS Administración	0901101070201F21A	OFICINA	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	2.63	m2	M	Instalación de marcos para ventana de aluminio batiente	0.28		0.74						
UPS Administración	0901101070201F21A	OFICINA	CEM	MP	Puerta	Reforzada una hoja	4.41	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.02	12					0.30
UPS Administración	0901101070201F21A	OFICINA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desntaje de equipo fluorescente	0.33		0.33	12					5.76
UPS Administración	0901101070201F21A	OFICINA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Cambio de luminaria	0.33		0.33	12				85.00	90.76
UPS Administración	0901101070201F21B	S.H	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	11.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.05	12					0.80
UPS Administración	0901101070201F21B	S.H	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.05	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.01	12					0.14
UPS Administración	0901101070201F21B	S.H	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	2.05	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57		1.17	12				53.23	73.49
UPS Administración	0901101070201F21B	S.H	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	1.21	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.00	12					0.08
UPS Administración	0901101070201F21B	S.H	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.01	12					0.12
UPS Administración	0901101070201F21B	S.H	CEM	MP	Luminaria	Led bombilla	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.25		0.25	12					4.32
UPS Administración	0901101070201F21B	S.H	CEM	MP	Luminaria	Led bombilla	1	und	M	Cambio de luminaria	0.20		0.20	12				22.50	25.96
UPS Administración	0901101070201F21C	OFICINA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.07	12					1.24
UPS Administración	0901101070201F21C	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.15	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11		1.73						
UPS Administración	0901101070201F21C	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.15	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80		12.12						
UPS Administración	0901101070201F21C	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.15	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	1.45		18.65						
UPS Administración	0901101070201F21C	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.15	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27		4.04						
UPS Administración	0901101070201F21C	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.15	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32		4.85						
UPS Administración	0901101070201F21C	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.15	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32		4.85	12				65.2	1126.61
UPS Administración	0901101070201F21C	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.15	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32		4.85						
UPS Administración	0901101070201F21C	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.15	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32		4.85						
UPS Administración	0901101070201F21C	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.15	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32		4.85						
UPS Administración	0901101070201F21C	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.15	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20		18.18						
UPS Administración	0901101070201F21C	OFICINA	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	15.15	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57		8.66	12					
UPS Administración	0901101070201F21C	OFICINA	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	5.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.02	12					149.68
UPS Administración	0901101070201F21C	OFICINA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.82	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.04	12				393.40	543.08
UPS Administración	0901101070201F21C	OFICINA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33		0.33	12					0.36
UPS Administración	0901101070201F21C	OFICINA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Cambio de luminaria	0.33		0.33	12					0.61
UPS Administración	0901101070201F21D	OFICINA DE PRESTACIONES	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	17.7	m	R	Pulido de acabado	0.33		12.12						
UPS Administración	0901101070201F21D	OFICINA DE PRESTACIONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.44	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.10		1.77	12				85.00	90.76
UPS Administración	0901101070201F21D	OFICINA DE PRESTACIONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.44	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80		15.55						30.60
UPS Administración	0901101070201F21D	OFICINA DE PRESTACIONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.44	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32		6.22						
UPS Administración	0901101070201F21D	OFICINA DE PRESTACIONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.44	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27		5.18						
UPS Administración	0901101070201F21D	OFICINA DE PRESTACIONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.44	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32		6.22	12				83.6	1445.63
UPS Administración	0901101070201F21D	OFICINA DE PRESTACIONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.44	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32		6.22						
UPS Administración	0901101070201F21D	OFICINA DE PRESTACIONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.44	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32		6.22						
UPS Administración	0901101070201F21D	OFICINA DE PRESTACIONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.44	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32		6.22						
UPS Administración	0901101070201F21D	OFICINA DE PRESTACIONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.44	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32		6.22						
UPS Administración	0901101070201F21D	OFICINA DE PRESTACIONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.44	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20		23.33						
UPS Administración	0901101070201F21D	OFICINA DE PRESTACIONES	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	19.44	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57		11.11	12					
UPS Administración	0901101070201F21D	OFICINA DE PRESTACIONES	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	11.28	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.02	12					192.07
UPS Administración	0901101070201F21D	OFICINA DE PRESTACIONES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.41	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.02	12					0.78
UPS Administración	0901101070201F21D	OFICINA DE PRESTACIONES	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25		0.50	12					0.30
UPS Administración	0901101070201F21D	OFICINA DE PRESTACIONES	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25		0.50	12					8.65
UPS Administración	0901101070201C22A	ESPERA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	23.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.09	12					8.65
UPS Administración	0901101070201C22A	ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.84	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32		4.75						170.00
UPS Administración	0901101070201C22A	ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.84	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32		4.75						1.61
UPS Administración	0901101070201C22A	ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.84	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20		2.97	12					
UPS Administración	0901101070201C22A	ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.84	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80		11.87						
UPS Administración	0901101070201C22A	ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.84	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32		4.75						
UPS Administración	0901101070201C22A	ESPERA	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	14.84	m2	R	Retiro de vinil	0.11		1.70	12					
UPS Administración	0901101070201C22A	ESPERA	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	14.84	m2	R	Instalación de vinil	0.32		4.75						
UPS Administración	0901101070201C22A	ESPERA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.82	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19		1.67						
UPS Administración	0901101070201C22A	ESPERA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.82	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24		2.08	12					
UPS Administración	0901101070201C22A	ESPERA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.82	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24		2.08						
UPS Administración	0901101070201C22A	ESPERA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33		0.33	12					5.76
UPS Administración	0901101070201C22A	ESPERA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Cambio de luminaria	0.33		0.33	12					5.76
UPS Administración	0901101070201																		



UPS Administración	0901101070201F22C	BIBLIOTECA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Cambio de luminaria	0.50	0.50	12	1	0.5	8.65	85.00	93.65
UPS Administración	0901101070201F22D	CAPACITACION	CEM	MP	Contrazcalco	Sanitario terrazo pulido	13.4	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	2	0.1	0.93		0.93
UPS Administración	0901101070201F22D	CAPACITACION	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	20.23	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	6.47						
UPS Administración	0901101070201F22D	CAPACITACION	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	20.23	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	6.47						
UPS Administración	0901101070201F22D	CAPACITACION	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	20.23	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	4.05	12					
UPS Administración	0901101070201F22D	CAPACITACION	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	20.23	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	16.18		2	39.7	685.56	1497.83	2,183.39
UPS Administración	0901101070201F22D	CAPACITACION	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	20.23	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	6.47						
UPS Administración	0901101070201F22D	CAPACITACION	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	20.23	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.31						
UPS Administración	0901101070201F22D	CAPACITACION	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	20.23	m2	R	Instalación de vinil	0.64	12.95	12	2	21.7	375.76	667.54	1,043.30
UPS Administración	0901101070201F22D	CAPACITACION	CEM	MCP	Pisos	Sellado de piso vinílico	20.23	m2	R	Cambio de piso vinílico	0.32	6.47						
UPS Administración	0901101070201F22D	CAPACITACION	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.50	12					
UPS Administración	0901101070201F22D	CAPACITACION	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	2	1.5	26.23	27.81	54.05
UPS Administración	0901101070201F22D	CAPACITACION	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.52						
UPS Administración	0901101070201F22D	CAPACITACION	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12					
UPS Administración	0901101070201F22D	CAPACITACION	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Cambio de luminaria	0.50	0.50	12	1	0.4	6.92		6.92
UPS Administración	0901101070201F22E	IMAGEN INSTITUCIONAL	CEM	MP	Contrazcalco	Sanitario terrazo pulido	13.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.5	8.65	85.00	93.65
UPS Administración	0901101070201F22E	IMAGEN INSTITUCIONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.84	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.75		1	0.1	0.94		0.94
UPS Administración	0901101070201F22E	IMAGEN INSTITUCIONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.84	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.75						
UPS Administración	0901101070201F22E	IMAGEN INSTITUCIONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.84	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	2.97	12	1	29.1	502.90	1098.76	1,601.66
UPS Administración	0901101070201F22E	IMAGEN INSTITUCIONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.84	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	11.87						
UPS Administración	0901101070201F22E	IMAGEN INSTITUCIONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.84	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	4.75						
UPS Administración	0901101070201F22E	IMAGEN INSTITUCIONAL	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	14.84	m2	R	Retiro de vinil	0.11	1.70						
UPS Administración	0901101070201F22E	IMAGEN INSTITUCIONAL	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	14.84	m2	R	Instalación de vinil	0.64	9.50	12	1	15.9	275.64	489.68	765.33
UPS Administración	0901101070201F22E	IMAGEN INSTITUCIONAL	CEM	MCP	Pisos	Sellado de piso vinílico	14.84	m2	R	Cambio de piso vinílico	0.32	4.75						
UPS Administración	0901101070201F22E	IMAGEN INSTITUCIONAL	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	3.78	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.89						
UPS Administración	0901101070201F22E	IMAGEN INSTITUCIONAL	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	3.78	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.89	12	1	2.7	47.22	50.07	97.29
UPS Administración	0901101070201F22E	IMAGEN INSTITUCIONAL	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	3.78	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.94						
UPS Administración	0901101070201F22E	IMAGEN INSTITUCIONAL	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.4	6.92		6.92
UPS Administración	0901101070201F22E	IMAGEN INSTITUCIONAL	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Cambio de luminaria	0.50	0.50	12	1	0.5	8.65	85.00	93.65
UPS Administración	0901101070201F22F	DEPOSITO	CEM	MP	Contrazcalco	Sanitario terrazo pulido	7.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.55		0.55
UPS Administración	0901101070201F22F	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.84	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.23						
UPS Administración	0901101070201F22F	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.84	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.23						
UPS Administración	0901101070201F22F	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.84	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	0.77	12	1	7.5	130.13	284.31	414.45
UPS Administración	0901101070201F22F	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.84	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	3.07						
UPS Administración	0901101070201F22F	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.84	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	1.23						
UPS Administración	0901101070201F22F	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.84	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.27		0.27
UPS Administración	0901101070201F22F	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.40						
UPS Administración	0901101070201F22F	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	1	1.2	20.99	22.25	43.24
UPS Administración	0901101070201F22F	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.42						
UPS Administración	0901101070201F22F	DEPOSITO	CEM	MP	Luminaria	Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.30	0.30	12	1	0.3	5.19		5.19
UPS Administración	0901101070201F22F	DEPOSITO	CEM	MP	Luminaria	Led bombilla	1	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.40	12	1	0.4	6.92	22.50	29.42
UPS Administración	0901101070201E023	CENTRAL TELEFONICA	CEM	MP	Contrazcalco	Sanitario terrazo pulido	16.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.12		1.12
UPS Administración	0901101070201E023	CENTRAL TELEFONICA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	13.12	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.20						
UPS Administración	0901101070201E023	CENTRAL TELEFONICA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	13.12	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.20						
UPS Administración	0901101070201E023	CENTRAL TELEFONICA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	13.12	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	2.62	12	1	25.7	444.62	971.41	1,416.02
UPS Administración	0901101070201E023	CENTRAL TELEFONICA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	13.12	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	10.50						
UPS Administración	0901101070201E023	CENTRAL TELEFONICA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	13.12	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	4.20						
UPS Administración	0901101070201E023	CENTRAL TELEFONICA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	13.12	m2	R	Resane de juntas	0.57	7.50	12	1	7.5	129.63	33.24	162.86
UPS Administración	0901101070201E023	CENTRAL TELEFONICA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.21	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.52						
UPS Administración	0901101070201E023	CENTRAL TELEFONICA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.21	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.52	12	1	0.5	9.03	29.27	38.30
UPS Administración	0901101070201E023	CENTRAL TELEFONICA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.21	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.55						
UPS Administración	0901101070201E023	CENTRAL TELEFONICA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.4	6.92		6.92
UPS Administración	0901101070201E023	CENTRAL TELEFONICA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Cambio de luminaria	0.50	0.50	12	1	0.5	8.65	85.00	93.65
UPS Administración	0901101070201E24A	FOTOCOPIADORA	CEM	MP	Contrazcalco	Sanitario terrazo pulido	5.22	m	B	Pulido de acabado	1.00	1.00	12	1	1.0	17.29		17.29
UPS Administración	0901101070201E24A	FOTOCOPIADORA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.95	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	1.59						
UPS Administración	0901101070201E24A	FOTOCOPIADORA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.95	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	4.76						
UPS Administración	0901101070201E24A	FOTOCOPIADORA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.95	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	7.14	12	1	19.2	331.94	197.36	529.30
UPS Administración	0901101070201E24A	FOTOCOPIADORA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.95	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.90						
UPS Administración	0901101070201E24A	FOTOCOPIADORA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.95	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.90						
UPS Administración	0901101070201E24A	FOTOCOPIADORA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.95	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.90						
UPS Administración	0901101070201E24A	FOTOCOPIADORA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	5.95	m2	R	Resane de juntas	0.57	3.40	12	1	3.4	58.79	15.07	73.86
UPS Administración	0901101070201E24A	FOTOCOPIADORA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	3.78	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.89						
UPS Administración	0901101070201E24A	FOTOCOPIADORA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	3.78	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.89	12	1	2.7	47.22	50.07	97.29
UPS Administración	0901101070201E24A	FOTOCOPIADORA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	3.78	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.94						
UPS Administración	0901101070201E24A	FOTOCOPIADORA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12	1	0.3	5.76		5.76
UPS Administración	0901101070201E24A	FOTOCOPIADORA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Cambio de luminaria	0.33	0.33	12	1	0.3	5.76	85.00	90.76
UPS Administración	0901101070201F24B	OFICINA	CEM	MP	Contrazcalco	Sanitario terrazo pulido	10.05	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.01	12	1	1.0	17.38		17.38
UPS Administración	0901101070201F24B	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.6	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	2.03						
UPS Administración	0901101070201F24B	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.6	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	6.08						
UPS Administración	0901101070201F24B	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.6	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	9.12	12	1	24.5	424.00	252.09	676.09
UPS Administración	0901101070201F24B	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.6	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.43						
UPS Administración	0901101070201F24B	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.6	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.43						
UPS Administración	0901101070201F24B	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.6	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.43						
UPS Administración	0901101070201F24B	OFICINA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	7.6	m2	R	Resane de juntas	0.57	4.34	12	1	4.3	75.09	19.25	94.34
UPS Administración	0901101070201F24B	OFICINA	MP	Ventana	Aluminio batiente	5.22	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.36		0.36	
UPS Administración	0901101070201F24B	OFICINA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.78	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.71						
UPS Administración	0901101070201F24B	OFICINA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.78	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.89	12	1	2.5	43.23		







UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001A35E	CABINA 03 MEZCLAS PARANTERALES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	20.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.41	1.41
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001A35E	CABINA 03 MEZCLAS PARANTERALES	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	7.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.53	0.53
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001A35E	CABINA 03 MEZCLAS PARANTERALES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.34	0.34
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001A35E	CABINA 03 MEZCLAS PARANTERALES	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	4.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.34	0.34
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001A35E	CABINA 03 MEZCLAS PARANTERALES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.39	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.10	0.10
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001A35E	CABINA 03 MEZCLAS PARANTERALES	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	1	0.8	13.83	13.83
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001A35E	CABINA 03 MEZCLAS PARANTERALES	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.00	12	1	1.0	17.29	187.29
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001F036	PASILLO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	55.96	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.22	12	1	0.2	3.87	3.87
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001F036	PASILLO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	1	0.0	0.00	-
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001F036	PASILLO	CEM	MP	Pisos	Loseta	9.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	1	0.0	0.00	-
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001F036	PASILLO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	1	0.8	13.83	13.83
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001F036	PASILLO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.00	12	1	1.0	17.29	187.29
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37A	VESTIDOR 01	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	14.74	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	2	0.1	1.02	1.02
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37A	VESTIDOR 01	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	5.7	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	2	0.0	0.39	0.39
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37A	VESTIDOR 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.06	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.35					
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37A	VESTIDOR 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.06	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.45					
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37A	VESTIDOR 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.06	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.98					
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37A	VESTIDOR 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.06	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.82					
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37A	VESTIDOR 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.06	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.98	12	2	13.2	227.55	123.18
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37A	VESTIDOR 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.06	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.98					
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37A	VESTIDOR 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.06	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.98					
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37A	VESTIDOR 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.06	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.98					
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37A	VESTIDOR 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.06	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.98					
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37A	VESTIDOR 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.06	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.32	0.98					
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37A	VESTIDOR 01	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.21	0.21
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37A	VESTIDOR 01	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32					
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37A	VESTIDOR 01	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	2	0.3	5.49	8.93
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37A	VESTIDOR 01	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40					
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37A	VESTIDOR 01	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.4	6.92	6.92
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37A	VESTIDOR 01	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Cambio de luminaria	0.50	0.50	12	1	0.5	8.65	85.00
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001A37B	MEZCLA ONCOLOGICA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.62	0.62
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001A37B	MEZCLA ONCOLOGICA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.31	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.71	0.71
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001A37B	MEZCLA ONCOLOGICA	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	10.31	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.71	0.71
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001A37B	MEZCLA ONCOLOGICA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001A37B	MEZCLA ONCOLOGICA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12	1	1.2	20.75	20.75
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001A37B	MEZCLA ONCOLOGICA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.50	12	1	1.5	25.94	255.00
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37C	VESTIDOR 02	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	15.64	m2	B	Resane de juntas y esquínos	0.57	1.27		2	0.8	154.52	280.94
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37C	VESTIDOR 02	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	5.3	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.53	12	2	0.5	9.16	250.24
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37C	VESTIDOR 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.8	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.32					
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37C	VESTIDOR 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.8	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.24					
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37C	VESTIDOR 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.8	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.90					
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37C	VESTIDOR 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.8	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.75					
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37C	VESTIDOR 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.8	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.90	12	2	12.0	208.22	112.72
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37C	VESTIDOR 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.8	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.90					
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37C	VESTIDOR 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.8	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.90					
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37C	VESTIDOR 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.8	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.90					
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37C	VESTIDOR 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.8	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.90					
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37C	VESTIDOR 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.8	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	3.36					
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37C	VESTIDOR 02	CEM	MCP	Pisos	Porcelanato	2.8	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.60	12	2	1.6	27.66	7.09
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37C	VESTIDOR 02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.56					
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37C	VESTIDOR 02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69	12	2	1.9	33.63	15.64
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37C	VESTIDOR 02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69					
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37C	VESTIDOR 02	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.4	6.92	6.92
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001B37C	VESTIDOR 02	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Cambio de luminaria	0.50	0.50	12	1	0.5	8.65	85.00
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001A37D	CABINA 02 MEZCLA ONCOLOGICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	25.02	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	14.30	12	1	14.3	247.20	400.32
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001A37D	CABINA 02 MEZCLA ONCOLOGICA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	8.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.59	0.59
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001A37D	CABINA 02 MEZCLA ONCOLOGICA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.42	0.42
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001A37D	CABINA 02 MEZCLA ONCOLOGICA	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	6.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.42	0.42
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001A37D	CABINA 02 MEZCLA ONCOLOGICA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.56					
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001A37D	CABINA 02 MEZCLA ONCOLOGICA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69	12	1	1.9	33.63	15.64
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001A37D	CABINA 02 MEZCLA ONCOLOGICA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69					
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001A37D	CABINA 02 MEZCLA ONCOLOGICA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12	1	1.2	20.75	20.75
UPSS Centro Quirúrgico	0901104000001A37D	CABINA 02 MEZCLA ONCOLOGICA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.50	12	1	1.5	25.94	280.94
UPSS Casa de Fuerza	0901102170001E038	TABLERO ELECTRICO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	3.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.23	0.23
UPSS Casa de Fuerza	0901102170001E038	TABLERO ELECTRICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.11	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.27					
UPSS Casa de Fuerza	0901102170001E038	TABLERO ELECTRICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.11	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	8.89					
UPSS Casa de Fuerza	0901102170001E038	TABLERO ELECTRICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.11	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.56					
UPSS Casa de Fuerza	0901102170001E038	TABLERO ELECTRICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.11	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.96					
UPSS Casa de Fuerza	0901102170001E038	TABLERO ELECTRICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.11	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	3.56	12	1	47.8	826.18	447.24
UPSS Casa de Fuerza	0901102170001E038	TABLERO ELECTRICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.11	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	3.56					
UPSS Casa de Fuerza	0901102170001E038	TABLERO ELECTRICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.11	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	3.56					
UPSS Casa de Fuerza	0901102170001E038	TABLERO ELECTRICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.11	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	3.56					
UPSS Casa de Fuerza	0901102170001E038	TABLERO ELECTRICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.11	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.56					
UPSS Casa de Fuerza	0901102170001E038	TABLERO ELECTRICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.11	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	13.33					
UPSS Casa de Fuerza	0901102170001E038	TABLERO ELECTRICO	CEM	MCP	Pisos	Loseta	11.15	m2	R	Resane de							



[illegible]



UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201C51A	SALA DE REUNIONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.56							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201C51A	SALA DE REUNIONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69	12	2	1.9	33.63	15.64	49.26	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201C51A	SALA DE REUNIONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201E51B	ALMACEN	CEM	MP	Muro	Albafilería/Cerámico	17.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.24		1.24	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201E51B	ALMACEN	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.21		0.21	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201E51B	ALMACEN	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.21		0.21	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201E51B	ALMACEN	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.54	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	1	0.0	0.04		0.04	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201E51B	ALMACEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201E51B	ALMACEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	1	1.1	19.21	8.93	28.15	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201E51B	ALMACEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F052	DEPOSITO	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	13.9	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.39	12	1	1.4	24.03		24.03	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F052	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.42	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.16							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F052	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.42	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	1.14							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F052	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.42	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.45							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F052	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.42	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.38							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F052	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.42	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.45	12	1	6.1	105.60	51.16	156.76	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F052	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.42	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.45							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F052	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.42	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.45							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F052	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.42	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.45							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F052	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.42	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.45							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F052	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.42	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	1.70							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F052	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Loseta	1.42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.10		0.10	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F052	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	0	m2	B	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F052	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	0	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.00	12	1	0.0	0.00	0.00	-	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F052	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	0	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.00							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53A	COMEDOR	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal cerámico	19.1	m	R	Resane de juntas y esquínos	0.16	3.06	12	2	3.1	52.84	305.60	358.44	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53A	COMEDOR	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	2	0.1	1.05		1.05	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53A	COMEDOR	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	15.12	m2	B	Retiro de vinil	0.11	1.73	12	2	6.6	113.53	659.50	773.04	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53A	COMEDOR	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	15.12	m2	R	Instalación de vinil	0.32	4.84			0.1	0.95		0.95	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53A	COMEDOR	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	13.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	2	0.0	0.26		0.26	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53A	COMEDOR	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		1.8	0.26		0.26	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201B53B	TOPICO	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.80	12	3	0.0	31.12		31.12	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201B53B	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.73	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.48							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201B53B	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.73	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	17.38							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201B53B	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.73	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	6.95							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201B53B	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.73	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	5.79							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201B53B	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.73	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	6.95							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201B53B	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.73	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	6.95	12	3	93.5	1615.92	874.76	2,490.68	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201B53B	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.73	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	6.95							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201B53B	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.73	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	6.95							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201B53B	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.73	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	6.95							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201B53B	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.73	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	26.08							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201B53B	TOPICO	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	21.73	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.48	12	3	9.4	163.17	947.82	1,110.98	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201B53B	TOPICO	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	21.73	m2	R	Instalación de vinil	0.32	6.95							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201B53B	TOPICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.56			1.9	33.63	15.64	49.26	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201B53B	TOPICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69	12	3					
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53C	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albafilería/Cerámico	11.77	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	2	0.0	0.81		0.81	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53C	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.62	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.41							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53C	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.62	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.90							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53C	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.62	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.16							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53C	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.62	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.97							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53C	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.62	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.16	12	2	15.6	269.20	145.73	414.92	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53C	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.62	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.16							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53C	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.62	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.16							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53C	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.62	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.16							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53C	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.62	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.16							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53C	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.62	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	4.34							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53C	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.25		0.25	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53C	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53C	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	2	0.3	5.49	8.93	14.42	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53C	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40							
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53C	SS.HH	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53C	SS.HH	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	0.00	196.65	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53C	SS.HH	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	0.00	52.44	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53C	SS.HH	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53C	SS.HH	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1	12.0	314.64	0.00	314.64	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53C	SS.HH	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53C	SS.HH	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12	1	3.0	78.66	0.00	78.66	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53C	SS.HH	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e. Ins. De sumidero de bronce	1.20	1.20	12	1	1.2	31.46	0.00	31.46	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F53C	SS.HH	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e. Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201J54A	PASILLO	CEM	MP	Muro	Albafilería/Cerámico	198.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.79	12	1	0.8	13.71		13.71	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201J54A	PASILLO	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	67.2	m	R	Pulido de acabado	0.10	6.72	12	1	6.7	116.19		116.19	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201J54A	PASILLO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	138.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.56	12	1	0.6	9.61		9.61	
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201J54A	PASILLO	CEM	MP	Pisos	Loseta	138.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.56	12	1	0.6	9.61		9.61	
UPSS Medicina de Rehabi	09012013																		



UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F056	SS-HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0		0.21		0.21
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F056	SS-HH	CEM	MP	Ventana	Madera corrediza	0.54	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12		1	0.0		0.04		0.04
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F056	SS-HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F056	SS-HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12		1	1.1		19.21	8.93	28.15
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F056	SS-HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F057	SS-HH HOMBRES	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	52.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.21	12		2		0.2	3.61		3.61
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F057	SS-HH HOMBRES	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	20.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12		2		0.1	1.40		1.40
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F057	SS-HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.32	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.64								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F057	SS-HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.32	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	11.46								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F057	SS-HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.32	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	4.58								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F057	SS-HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.32	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	3.82								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F057	SS-HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.32	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	4.58								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F057	SS-HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.32	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	4.58	12				61.6	1064.88	576.46	1,641.35
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F057	SS-HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.32	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	4.58								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F057	SS-HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.32	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.58								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F057	SS-HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.32	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.58								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F057	SS-HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.32	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	17.18								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F057	SS-HH HOMBRES	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.32	m2	R	Resane de juntas	0.57	8.18	12		2		8.2	141.48	36.28	177.76
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F057	SS-HH HOMBRES	CEM	MP	Ventana	Madera corrediza	20.96	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12		2		0.1	1.45		1.45
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F057	SS-HH HOMBRES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.52	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	1.23								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F057	SS-HH HOMBRES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.52	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.54	12		2		4.3	74.57	34.67	109.25
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F057	SS-HH HOMBRES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.52	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.54								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F057	SS-HH HOMBRES	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	2	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	1.20	12		1		1.2	31.46	0.00	31.46
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F057	SS-HH HOMBRES	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	2	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	15.00	12		1		15.0	393.30	0.00	393.30
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F057	SS-HH HOMBRES	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	2	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	4.00	12		1		4.0	104.88	0.00	104.88
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F057	SS-HH HOMBRES	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	2	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	1.20	12		1		1.2	31.46	0.00	31.46
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F057	SS-HH HOMBRES	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	2	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	24.00	12		1		24.0	629.28	0.00	629.28
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58A	SS-HH - DAMAS	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	52.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.21	12		3		0.2	3.61		3.61
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58A	SS-HH - DAMAS	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	20.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12		3		0.1	1.40		1.40
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58A	SS-HH - DAMAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.32	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.64								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58A	SS-HH - DAMAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.32	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	11.46								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58A	SS-HH - DAMAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.32	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	4.58								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58A	SS-HH - DAMAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.32	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	3.82								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58A	SS-HH - DAMAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.32	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	4.58	12		3		61.6	1064.88	576.46	1,641.35
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58A	SS-HH - DAMAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.32	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	4.58								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58A	SS-HH - DAMAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.32	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	4.58								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58A	SS-HH - DAMAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.32	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.58								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58A	SS-HH - DAMAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.32	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.58								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58A	SS-HH - DAMAS	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.32	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	17.18								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58A	SS-HH - DAMAS	CEM	MP	Ventana	Madera corrediza	21	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12		3		8.2	141.48	36.28	177.76
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58A	SS-HH - DAMAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.52	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	1.23					0.1	1.45		1.45
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58A	SS-HH - DAMAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.52	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.54	12		3		4.3	74.57	34.67	109.25
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58A	SS-HH - DAMAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.52	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.54								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58A	SS-HH - DAMAS	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58A	SS-HH - DAMAS	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		1		7.5	196.65	0.00	196.65
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58A	SS-HH - DAMAS	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		1		2.0	52.44	0.00	52.44
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58A	SS-HH - DAMAS	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	4	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	2.40	12		1		2.4	62.93	0.00	62.93
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58A	SS-HH - DAMAS	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	4	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	48.00	12		1		48.0	1258.56	0.00	1,258.56
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58B	ALMACEN	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	15.63	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12		1		1	0.1	1.08	1.08
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58B	ALMACEN	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	5.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		1		0.1	0.0	0.37	0.37
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58B	ALMACEN	CEM	MP	Pisos	Tarrajeo y pintado	2.11	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1		0.1	0.0	0.15	0.15
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58B	ALMACEN	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.11	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1		0.1	0.0	0.15	0.15
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201F58B	ALMACEN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	15.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	6		1		0.0	0.23	0.23	0.23
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201A059	UCIN MEDICINA CAMA 41-46	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	19.4	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	6		2		0.2	2.68	2.68	2.68
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201A059	UCIN MEDICINA CAMA 41-46	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	35.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.14	6		2		0.3	4.89	4.89	4.89
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201A059	UCIN MEDICINA CAMA 41-46	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	35.32	m2	R	Retiro de vinil	0.11	4.04	12		2					
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201A059	UCIN MEDICINA CAMA 41-46	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	35.32	m2	R	Instalación de vinil	0.32	11.30					15.3	265.21	1540.58	1,805.80
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201A059	UCIN MEDICINA CAMA 41-46	CEM	MCP	Puerta	Hermética dos hojas	4.17	m2	R	Desmontaje de puerta hermética de dos hojas	0.24	0.99								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201A059	UCIN MEDICINA CAMA 41-46	CEM	MCP	Puerta	Hermética dos hojas	4.17	m2	R	Proceso de resane y pintado	0.24	0.99	12		2		3.0	51.10	55.23	106.33
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201A059	UCIN MEDICINA CAMA 41-46	CEM	MCP	Puerta	Hermética dos hojas	4.17	m2	R	Instalación de puerta hermética de dos hojas	0.24	0.99								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201A059	UCIN MEDICINA CAMA 41-46	CEM	MP	Luminaria	Led	6	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	1.50	12		1		1	1.5	25.94	25.94
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201A059	UCIN MEDICINA CAMA 41-46	CEM	MP	Luminaria	Led	6	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	1.50	12		1		1	1.5	25.94	510.00
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201B60A	QUIMOTERAPIA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12		1		0.0	0.00		-
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201B60A	QUIMOTERAPIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.21	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12		1		0.0	0.00		-
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201B60A	QUIMOTERAPIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	20.22	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.31			1		8.8	151.79	881.74	1,033.53
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201B60A	QUIMOTERAPIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	20.22	m2	R	Instalación de vinil	0.32	6.47			1					
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201B60A	QUIMOTERAPIA	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	4.42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		1		0.0	0.31		0.31
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201B60A	QUIMOTERAPIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	9.8	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	1.85								
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201B60A	QUIMOTERAPIA	CEM	MCP	Puerta															



UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201F60E	SS.HH	CEM	MP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	2.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.19		
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201F60E	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.19		0.19
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201F60E	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12		0.12
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201D061	BOTADERO SILSA	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	7.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.52		0.52
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201D061	BOTADERO SILSA	CEM	MCP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	3.39	m2	R	Retiro de pintura de cielaroso	0.11	0.39						
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201D061	BOTADERO SILSA	CEM	MCP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	3.39	m2	R	Retiro de recubrimiento de cielaroso	0.80	2.71						
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201D061	BOTADERO SILSA	CEM	MCP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	3.39	m2	R	Pintado con latex en cielaroso	0.32	1.08						
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201D061	BOTADERO SILSA	CEM	MCP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	3.39	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.90						
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201D061	BOTADERO SILSA	CEM	MCP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	3.39	m2	R	Pintado con epóxica en cielaroso	0.32	1.08	12	1	14.6	252.09	136.47	388.56
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201D061	BOTADERO SILSA	CEM	MCP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	3.39	m2	R	Pintado con esmalte en cielaroso	0.32	1.08						
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201D061	BOTADERO SILSA	CEM	MCP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	3.39	m2	R	Pintado con oleo mate en cielaroso	0.32	1.08						
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201D061	BOTADERO SILSA	CEM	MCP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	3.39	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.08						
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201D061	BOTADERO SILSA	CEM	MCP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	3.39	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.08						
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201D061	BOTADERO SILSA	CEM	MCP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	3.39	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cielaroso	1.20	4.07						
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201D061	BOTADERO SILSA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	3.39	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.94	12	1	1.9	33.49	8.59	42.08
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201D061	BOTADERO SILSA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.14		0.14
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201J062	ESCALERA DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	12.52	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.25	12	1	1.3	21.65		21.65
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201J062	ESCALERA DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	22.95	m2	R	Resane de juntas	0.57	13.11	12	1	13.1	226.75	58.14	284.89
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201J062	ESCALERA DE EMERGENCIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	3.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.22		0.22
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B063	MEDICINA CAMAS 35-40	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	23	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.59		1.59
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B063	MEDICINA CAMAS 35-40	CEM	MP	Pisos	Tarrajeo y pintado	36.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	1	0.1	2.52		2.52
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B063	MEDICINA CAMAS 35-40	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	36.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	1	0.1	2.52		2.52
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B063	MEDICINA CAMAS 35-40	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	0.56						
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B063	MEDICINA CAMAS 35-40	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.94	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.69	12	1	0.6	9.61	15.64	25.25
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B063	MEDICINA CAMAS 35-40	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.69						
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B063	MEDICINA CAMAS 35-40	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65		8.65
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B063	MEDICINA CAMAS 35-40	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65	170.00	178.65
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B064	MEDICINA CAMAS 29-34	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	23	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.59		1.59
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B064	MEDICINA CAMAS 29-34	CEM	MP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	36.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	1	0.1	2.52		2.52
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B064	MEDICINA CAMAS 29-34	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	36.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	1	0.1	2.52		2.52
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B064	MEDICINA CAMAS 29-34	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	0.56						
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B064	MEDICINA CAMAS 29-34	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.94	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.69	12	1	0.6	9.61	15.64	25.24
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B064	MEDICINA CAMAS 29-34	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65		8.65
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B064	MEDICINA CAMAS 29-34	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65	170.00	178.65
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B065	MEDICINA CAMAS 22-27	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	23	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.59		1.59
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B065	MEDICINA CAMAS 22-27	CEM	MP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	36.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	1	0.1	2.52		2.52
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B065	MEDICINA CAMAS 22-27	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	36.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	1	0.1	2.52		2.52
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B065	MEDICINA CAMAS 22-27	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	0.56		1	0.1	2.52		2.52
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B065	MEDICINA CAMAS 22-27	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.94	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.69	12	1	0.6	9.61	15.64	25.24
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B065	MEDICINA CAMAS 22-27	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.69						
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B065	MEDICINA CAMAS 22-27	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65		8.65
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B065	MEDICINA CAMAS 22-27	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65	170.00	178.65
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B066	MEDICINA CAMAS 17 - 21	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	23	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.59		1.59
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B066	MEDICINA CAMAS 17 - 21	CEM	MP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	36.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	1	0.1	2.52		2.52
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B066	MEDICINA CAMAS 17 - 21	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	36.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	1	0.1	2.52		2.52
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B066	MEDICINA CAMAS 17 - 21	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.56						
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B066	MEDICINA CAMAS 17 - 21	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69	12	1	0.6	9.61	15.64	25.24
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B066	MEDICINA CAMAS 17 - 21	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69						
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B066	MEDICINA CAMAS 17 - 21	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65		8.65
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B066	MEDICINA CAMAS 17 - 21	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65	170.00	178.65
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B067	MEDICINA CAMAS 14 - 16	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	18.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	2	0.1	1.28		1.28
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B067	MEDICINA CAMAS 14 - 16	CEM	MP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	21.39	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.11	2.49	12	2	0.1	1.48		1.48
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B067	MEDICINA CAMAS 14 - 16	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	21.39	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.49	12	2	9.3	160.61	932.99	1,093.60
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B067	MEDICINA CAMAS 14 - 16	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	21.39	m2	R	Instalación de vinil	0.32	6.84	12	2				
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B067	MEDICINA CAMAS 14 - 16	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.56						
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B067	MEDICINA CAMAS 14 - 16	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69	12	2	1.9	33.63	15.64	49.26
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B067	MEDICINA CAMAS 14 - 16	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69						
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B067	MEDICINA CAMAS 14 - 16	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65		8.65
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B067	MEDICINA CAMAS 14 - 16	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65	170.00	178.65
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B068	MEDICINA CAMAS 11 - 13	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	18.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	3	0.1	1.27		1.27
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B068	MEDICINA CAMAS 11 - 13	CEM	MP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	21.39	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	2.09	12	3	0.1	1.48		1.48
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B068	MEDICINA CAMAS 11 - 13	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	21.39	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.44	12	3	9.3	160.61	932.99	1,093.60
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B068	MEDICINA CAMAS 11 - 13	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	21.39	m2	R	Instalación de vinil	0.32	6.84	12	3				
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B068	MEDICINA CAMAS 11 - 13	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.56						
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B068	MEDICINA CAMAS 11 - 13	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69	12	3	1.9	33.63	15.64	49.26
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B068	MEDICINA CAMAS 11 - 13	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69						
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B068	MEDICINA CAMAS 11 - 13	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65		8.65
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B068	MEDICINA CAMAS 11 - 13	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65	170.00	178.65
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B69A	MEDICINA CAMAS 08 - 10	CEM	MCP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	17.2	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.72	12	1	1.7	29.74		29.74
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B69A	MEDICINA CAMAS 08 - 10	CEM	MP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	21.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.48		1.48
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B69A	MEDICINA CAMAS 08 - 10	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	21.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.48		1.48
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B69A	MEDICINA CAMAS 08 - 10	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	14.7	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	2.78						
UPSS Medicina de Rehabi 090120131C201B69A	MEDICINA CAMAS 08 - 10																



[illegible]



UPSS Hospitalización	0901324190001B82B	PREPARACION DE MATERIALES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.79	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.75	0.75
UPSS Hospitalización	0901324190001B82B	PREPARACION DE MATERIALES	CEM	MP	Pisos	Loseta	10.79	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.75	0.75
UPSS Hospitalización	0901324190001B82B	PREPARACION DE MATERIALES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPSS Hospitalización	0901324190001F083	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albafilería/Cerámico	17.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.22	1.22
UPSS Hospitalización	0901324190001F083	SS.HH	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	0	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	1	0.0	0.00	-
UPSS Hospitalización	0901324190001F083	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.21	0.21
UPSS Hospitalización	0901324190001F083	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.21	0.21
UPSS Hospitalización	0901324190001F083	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32			0.3		
UPSS Hospitalización	0901324190001F083	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	1		5.49	14.42
UPSS Hospitalización	0901324190001F84A	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40					
UPSS Hospitalización	0901324190001F84A	SS.HH MUJERES	CEM	MP	Muro	Albafilería/Cerámico	52.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.21	12	1	0.2	3.61	3.61
UPSS Hospitalización	0901324190001F84A	SS.HH MUJERES	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	20.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.40	1.40
UPSS Hospitalización	0901324190001F84A	SS.HH MUJERES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	0.99	0.99
UPSS Hospitalización	0901324190001F84A	SS.HH MUJERES	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	0.99	0.99
UPSS Hospitalización	0901324190001F84A	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	13.04	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	2.46					
UPSS Hospitalización	0901324190001F84A	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	13.04	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	3.08	12	1	2.5	42.61	111.96
UPSS Hospitalización	0901324190001F84A	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	13.04	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	3.08					
UPSS Hospitalización	0901324190001F84A	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00
UPSS Hospitalización	0901324190001F84A	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	0.00
UPSS Hospitalización	0901324190001F84A	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	0.00
UPSS Hospitalización	0901324190001F84A	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00
UPSS Hospitalización	0901324190001F84A	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1	12.0	314.64	0.00
UPSS Hospitalización	0901324190001F84B	SS.HH VARONES	CEM	MP	Muro	Albafilería/Cerámico	52.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.21	12	1	0.2	3.61	3.61
UPSS Hospitalización	0901324190001F84B	SS.HH VARONES	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	20.8	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.44	1.44
UPSS Hospitalización	0901324190001F84B	SS.HH VARONES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.06	1.06
UPSS Hospitalización	0901324190001F84B	SS.HH VARONES	CEM	MP	Pisos	Loseta	15.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.06	1.06
UPSS Hospitalización	0901324190001F84B	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	13.04	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	2.46					
UPSS Hospitalización	0901324190001F84B	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	13.04	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	3.08	12	1	2.5	42.61	111.96
UPSS Hospitalización	0901324190001F84B	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	13.04	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	3.08					
UPSS Hospitalización	0901324190001F84B	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00
UPSS Hospitalización	0901324190001F84B	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	0.00
UPSS Hospitalización	0901324190001F84B	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	0.00
UPSS Hospitalización	0901324190001F84B	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00
UPSS Hospitalización	0901324190001F84B	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1	12.0	314.64	0.00
UPSS Hospitalización	0901324190001F84C	ALMACEN	CEM	MP	Muro	Albafilería/Cerámico	14.98	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.04	1.04
UPSS Hospitalización	0901324190001F84C	ALMACEN	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.14	0.14
UPSS Hospitalización	0901324190001F84C	ALMACEN	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.14	0.14
UPSS Hospitalización	0901324190001F84C	ALMACEN	CEM	MCP	Ventana	Aluminio fijo	0.54	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	0.15	12	1	0.2	2.63	5.43
UPSS Hospitalización	0901324190001F84C	ALMACEN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Hospitalización	0901324190001E085	AULA DOCENTE	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	19.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	3	0.1	1.35	1.35
UPSS Hospitalización	0901324190001E085	AULA DOCENTE	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	35.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.14	12	3	0.1	2.44	2.44
UPSS Hospitalización	0901324190001E085	AULA DOCENTE	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	35.35	m2	R	Retiro de vinil	0.11	4.04	12	3	15.4	265.44	1541.89
UPSS Hospitalización	0901324190001E085	AULA DOCENTE	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	35.35	m2	R	Instalación de vinil	0.32	11.31	12	3			
UPSS Hospitalización	0901324190001E085	AULA DOCENTE	CEM	MP	Ventana	Madera corriedza	40.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.16	12	3	0.2	2.78	2.78
UPSS Hospitalización	0901324190001E085	AULA DOCENTE	CEM	MP	Puerta	Metálica batiente	4.17	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	3	0.0	0.29	0.29
UPSS Hospitalización	0901324190001B86A	MEDICINA CAMAS 42 - 43	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	2	0.1	1.29	1.29
UPSS Hospitalización	0901324190001B86A	MEDICINA CAMAS 42 - 43	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.21	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	2	0.1	1.40	1.40
UPSS Hospitalización	0901324190001B86A	MEDICINA CAMAS 42 - 43	CEM	MCP	Pisos	Loseta	20.21	m2	R	Resane de juntas	0.57	11.55	12	2	11.5	199.67	51.20
UPSS Hospitalización	0901324190001B86A	MEDICINA CAMAS 42 - 43	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	9.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	2	0.0	0.68	0.68
UPSS Hospitalización	0901324190001B86A	MEDICINA CAMAS 42 - 43	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65
UPSS Hospitalización	0901324190001B86A	MEDICINA CAMAS 42 - 43	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65
UPSS Hospitalización	0901324190001F86B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albafilería/Cerámico	5.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.35	0.35
UPSS Hospitalización	0901324190001F86B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.19	0.19
UPSS Hospitalización	0901324190001F86B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Hospitalización	0901324190001E86C	SILLA DE RUEDAS Y CAMILLAS	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	7.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.52	0.52
UPSS Hospitalización	0901324190001E86C	SILLA DE RUEDAS Y CAMILLAS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.39	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.23	0.23
UPSS Hospitalización	0901324190001E86C	SILLA DE RUEDAS Y CAMILLAS	CEM	MCP	Pisos	Loseta	3.39	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.94	12	1	1.9	33.49	8.59
UPSS Hospitalización	0901324190001E86C	SILLA DE RUEDAS Y CAMILLAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.14	0.14
UPSS Hospitalización	0901324190001B86D	AISLADOS MEDICINA CAMAS 40 - 41	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.24	1.24
UPSS Hospitalización	0901324190001B86D	AISLADOS MEDICINA CAMAS 40 - 41	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.14	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.19	1.19
UPSS Hospitalización	0901324190001B86D	AISLADOS MEDICINA CAMAS 40 - 41	CEM	MCP	Pisos	Loseta	17.14	m2	R	Resane de juntas	0.57	9.79	12	1	9.8	169.34	43.42
UPSS Hospitalización	0901324190001B86D	AISLADOS MEDICINA CAMAS 40 - 41	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	9.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.68	0.68
UPSS Hospitalización	0901324190001B86D	AISLADOS MEDICINA CAMAS 40 - 41	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65	170.00
UPSS Hospitalización	0901324190001B86D	AISLADOS MEDICINA CAMAS 40 - 41	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65	170.00
UPSS Hospitalización	0901324190001F86E	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albafilería/Cerámico	5.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.35	0.35
UPSS Hospitalización	0901324190001F86E	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.19	0.19
UPSS Hospitalización	0901324190001F86E	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.19	0.19
UPSS Hospitalización	0901324190001F86E	SS.HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	1.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	1	0.0	0.08	0.08
UPSS Hospitalización	0901324190001F86E	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Hospitalización	0901324190001D087	BOTADERO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	7.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.52	0.52
UPSS Hospitalización	0901324190001D087	BOTADERO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.39	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.23	0.23
UPSS Hospitalización	0901324190001D087	BOTADERO	CEM	MCP	Pisos	Loseta	3.39	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.94	12	1	1.9	33.49	8.59
UPSS Hospitalización	0901324190001D087	BOTADERO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00						



UPSS Hospitalización	0901324190001B092	MEDICINA CAMAS 15 - 20	CEM	MP	Contrazcaldo	Sanitario terrazo pulido	23	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.59	1.59
UPSS Hospitalización	0901324190001B092	MEDICINA CAMAS 15 - 20	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	36.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	1	0.1	2.52	2.52
UPSS Hospitalización	0901324190001B092	MEDICINA CAMAS 15 - 20	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	36.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	1	0.1	2.52	2.52
UPSS Hospitalización	0901324190001B092	MEDICINA CAMAS 15 - 20	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	78.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.31	12	1	0.3	5.40	5.40
UPSS Hospitalización	0901324190001B092	MEDICINA CAMAS 15 - 20	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.20	0.20
UPSS Hospitalización	0901324190001B092	MEDICINA CAMAS 15 - 20	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65	8.65
UPSS Hospitalización	0901324190001B092	MEDICINA CAMAS 15 - 20	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65	170.00
UPSS Hospitalización	0901324190001B093	MEDICINA CAMAS 10 - 14	CEM	MP	Contrazcaldo	Sanitario terrazo pulido	25	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	1	0.1	1.73	1.73
UPSS Hospitalización	0901324190001B093	MEDICINA CAMAS 10 - 14	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	42.55	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.17	12	1	0.2	2.94	2.94
UPSS Hospitalización	0901324190001B093	MEDICINA CAMAS 10 - 14	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	42.55	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.17	12	1	0.2	2.94	2.94
UPSS Hospitalización	0901324190001B093	MEDICINA CAMAS 10 - 14	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	79.14	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.32	12	1	0.3	5.48	5.48
UPSS Hospitalización	0901324190001B093	MEDICINA CAMAS 10 - 14	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	11.76	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.81	0.81
UPSS Hospitalización	0901324190001B093	MEDICINA CAMAS 10 - 14	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65	8.65
UPSS Hospitalización	0901324190001B093	MEDICINA CAMAS 10 - 14	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65	170.00
UPSS Hospitalización	0901324190001B94A	MEDICINA CAMAS 07 - 09	CEM	MP	Contrazcaldo	Sanitario terrazo pulido	17.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.19	1.19
UPSS Hospitalización	0901324190001B94A	MEDICINA CAMAS 07 - 09	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.48	1.48
UPSS Hospitalización	0901324190001B94A	MEDICINA CAMAS 07 - 09	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	21.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.48	1.48
UPSS Hospitalización	0901324190001B94A	MEDICINA CAMAS 07 - 09	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	25.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	1	0.1	1.76	1.76
UPSS Hospitalización	0901324190001B94A	MEDICINA CAMAS 07 - 09	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	14.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.02	1.02
UPSS Hospitalización	0901324190001B94A	MEDICINA CAMAS 07 - 09	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65	8.65
UPSS Hospitalización	0901324190001B94A	MEDICINA CAMAS 07 - 09	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65	170.00
UPSS Hospitalización	0901324190001G94B	SS-HH	CEM	MP	Albahlilleria/Cerámico	Muro	17.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.24	1.24
UPSS Hospitalización	0901324190001G94B	SS-HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.19	0.19
UPSS Hospitalización	0901324190001G94B	SS-HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.19	0.19
UPSS Hospitalización	0901324190001G94B	SS-HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	0.54	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	1	0.0	0.04	0.04
UPSS Hospitalización	0901324190001G94B	SS-HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Hospitalización	0901324190001E095	LAVACHATA	CEM	MP	Muro	Albahlilleria/Cerámico	30.18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.12	12	1	0.1	2.09	2.09
UPSS Hospitalización	0901324190001E095	LAVACHATA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.48	1.48
UPSS Hospitalización	0901324190001E095	LAVACHATA	CEM	MP	Pisos	Loseta	21.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.48	1.48
UPSS Hospitalización	0901324190001E095	LAVACHATA	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	25.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	1	0.1	1.76	1.76
UPSS Hospitalización	0901324190001E095	LAVACHATA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	14.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.02	1.02
UPSS Hospitalización	0901324190001B96A	MEDICINA CAMAS 04 - 06	CEM	MP	Contrazcaldo	Sanitario terrazo pulido	17.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.19	1.19
UPSS Hospitalización	0901324190001B96A	MEDICINA CAMAS 04 - 06	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.48	1.48
UPSS Hospitalización	0901324190001B96A	MEDICINA CAMAS 04 - 06	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	21.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.48	1.48
UPSS Hospitalización	0901324190001B96A	MEDICINA CAMAS 04 - 06	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	25.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	1	0.1	1.76	1.76
UPSS Hospitalización	0901324190001B96A	MEDICINA CAMAS 04 - 06	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	7.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.51	0.51
UPSS Hospitalización	0901324190001B96A	MEDICINA CAMAS 04 - 06	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65	8.65
UPSS Hospitalización	0901324190001B96A	MEDICINA CAMAS 04 - 06	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65	170.00
UPSS Hospitalización	0901324190001F96B	SS-HH	CEM	MP	Muro	Albahlilleria/Cerámico	17.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.24	1.24
UPSS Hospitalización	0901324190001F96B	SS-HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.19	0.19
UPSS Hospitalización	0901324190001F96B	SS-HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.19	0.19
UPSS Hospitalización	0901324190001F96B	SS-HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	0.54	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	1	0.0	0.04	0.04
UPSS Hospitalización	0901324190001F96B	SS-HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Hospitalización	0901324190001B97A	MEDICINA CAMAS 3 - 3A	CEM	MP	Contrazcaldo	Sanitario terrazo pulido	19.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.38	1.38
UPSS Hospitalización	0901324190001B97A	MEDICINA CAMAS 3 - 3A	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.16	1.16
UPSS Hospitalización	0901324190001B97A	MEDICINA CAMAS 3 - 3A	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	16.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.16	1.16
UPSS Hospitalización	0901324190001B97A	MEDICINA CAMAS 3 - 3A	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	13.98	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	0.97	0.97
UPSS Hospitalización	0901324190001B97A	MEDICINA CAMAS 3 - 3A	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.17	0.17
UPSS Hospitalización	0901324190001B97A	MEDICINA CAMAS 3 - 3A	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65	8.65
UPSS Hospitalización	0901324190001B97A	MEDICINA CAMAS 3 - 3A	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65	170.00
UPSS Hospitalización	0901324190001F97B	SS-HH	CEM	MP	Muro	Albahlilleria/Cerámico	23.36	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.62	1.62
UPSS Hospitalización	0901324190001F97B	SS-HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.71	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.19	0.19
UPSS Hospitalización	0901324190001F97B	SS-HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.71	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.19	0.19
UPSS Hospitalización	0901324190001F97B	SS-HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	0.18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	1	0.0	0.02	0.02
UPSS Hospitalización	0901324190001F97B	SS-HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Hospitalización	0901324190001B98A	MEDICINA CAMAS 2 - 2A	CEM	MP	Contrazcaldo	Sanitario terrazo pulido	19.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.38	1.38
UPSS Hospitalización	0901324190001B98A	MEDICINA CAMAS 2 - 2A	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.16	1.16
UPSS Hospitalización	0901324190001B98A	MEDICINA CAMAS 2 - 2A	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	16.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.16	1.16
UPSS Hospitalización	0901324190001B98A	MEDICINA CAMAS 2 - 2A	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	13.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	0.96	0.96
UPSS Hospitalización	0901324190001B98A	MEDICINA CAMAS 2 - 2A	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.17	0.17
UPSS Hospitalización	0901324190001B98A	MEDICINA CAMAS 2 - 2A	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65	8.65
UPSS Hospitalización	0901324190001B98A	MEDICINA CAMAS 2 - 2A	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65	170.00
UPSS Hospitalización	0901324190001C98B	SS-HH	CEM	MP	Muro	Albahlilleria/Cerámico	23.36	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.62	1.62
UPSS Hospitalización	0901324190001C98B	SS-HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.72	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.19	0.19
UPSS Hospitalización	0901324190001C98B	SS-HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.72	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.19	0.19
UPSS Hospitalización	0901324190001C98B	SS-HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	0.24	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	1	0.0	0.02	0.02
UPSS Hospitalización	0901324190001C98B	SS-HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Hospitalización	0901324190001C99A	OFICIO MEDICO	CEM	MP	Contrazcaldo	Sanitario terrazo pulido	19.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.38	1.38
UPSS Hospitalización	0901324190001C99A	OFICIO MEDICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.16	1.16
UPSS Hospitalización	0901324190001C99A	OFICIO MEDICO	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	16.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.16	1.16
UPSS Hospitalización	0901324190001C99A	OFICIO MEDICO	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	13.98	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	0.97	0.97
UPSS Hospitalización	0901324190001C99A	OFICIO MEDICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0		



UPSS Hospitalización	0901324190001B103A	CIRUGIA CAMA 1	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65	170.00	178.65
UPSS Hospitalización	0901324190001F103B		CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	23.36	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12		1	0.1	1.62		
UPSS Hospitalización	0901324190001F103B		CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.71	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.19		
UPSS Hospitalización	0901324190001F103B		CEM	MP	Pisos	Loseta	2.71	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.19		
UPSS Hospitalización	0901324190001F103B		CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	0.24	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12		1	0.0	0.02		
UPSS Hospitalización	0901324190001F103B		CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.12		
UPSS Hospitalización	0901324190001B104A	CAMAS 02 - 04	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	17.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		1	0.1	1.19		
UPSS Hospitalización	0901324190001B104A	CAMAS 02 - 04	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12		1	0.1	1.48		
UPSS Hospitalización	0901324190001B104A	CAMAS 02 - 04	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	21.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12		1	0.1	1.48		
UPSS Hospitalización	0901324190001B104A	CAMAS 02 - 04	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	6.28	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12		1	0.0	0.43		
UPSS Hospitalización	0901324190001B104A	CAMAS 02 - 04	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.13		
UPSS Hospitalización	0901324190001B104A	CAMAS 02 - 04	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65		
UPSS Hospitalización	0901324190001B104A	CAMAS 02 - 04	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65	170.00	178.65
UPSS Hospitalización	0901324190001F104B		CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	17.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		1	0.1	1.24		
UPSS Hospitalización	0901324190001F104B		CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.21		
UPSS Hospitalización	0901324190001F104B		CEM	MP	Pisos	Loseta	3.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.21		
UPSS Hospitalización	0901324190001F104B		CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	0.54	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12		1	0.0	0.04		
UPSS Hospitalización	0901324190001F104B		CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.12		
UPSS Hospitalización	0901324190001D010S	LAVACHATA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	30.18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.12	12		1	0.1	2.09		
UPSS Hospitalización	0901324190001D010S	LAVACHATA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	21.45	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12		1	0.1	1.48		
UPSS Hospitalización	0901324190001D010S	LAVACHATA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.83	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		1	0.0	0.40		
UPSS Hospitalización	0901324190001D010S	LAVACHATA	CEM	MP	Pisos	Loseta	5.83	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		1	0.0	0.40		
UPSS Hospitalización	0901324190001D010S	LAVACHATA	MCP	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.4	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	1.59							
UPSS Hospitalización	0901324190001D010S	LAVACHATA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.4	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.98	12		1	5.6	96.07	44.67	140.74
UPSS Hospitalización	0901324190001D010S	LAVACHATA	MCP	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.4	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.98							
UPSS Hospitalización	0901324190001B106A	CAMAS 06 - 08	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	5.83	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		1	0.0	0.40		
UPSS Hospitalización	0901324190001B106A	CAMAS 06 - 08	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12		1	0.1	1.48		
UPSS Hospitalización	0901324190001B106A	CAMAS 06 - 08	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	21.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12		1	0.1	1.48		
UPSS Hospitalización	0901324190001B106A	CAMAS 06 - 08	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	6.28	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12		1	0.0	0.43		
UPSS Hospitalización	0901324190001B106A	CAMAS 06 - 08	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.13		
UPSS Hospitalización	0901324190001B106A	CAMAS 06 - 08	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65		
UPSS Hospitalización	0901324190001B106A	CAMAS 06 - 08	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65	170.00	178.65
UPSS Hospitalización	0901324190001F106B		CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	17.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		1	0.1	1.24		
UPSS Hospitalización	0901324190001F106B		CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.21		
UPSS Hospitalización	0901324190001F106B		CEM	MP	Pisos	Loseta	3.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.21		
UPSS Hospitalización	0901324190001F106B		CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	0.54	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12		1	0.0	0.04		
UPSS Hospitalización	0901324190001F106B		CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.12		
UPSS Hospitalización	0901324190001B0107	CAMAS 08 - 09	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		3	0.1	1.27		
UPSS Hospitalización	0901324190001B0107	CAMAS 08 - 09	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.39	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	5.70							
UPSS Hospitalización	0901324190001B0107	CAMAS 08 - 09	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.39	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	17.11							
UPSS Hospitalización	0901324190001B0107	CAMAS 08 - 09	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.39	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	25.67	12		3	69.0	1193.33	709.50	1,902.83
UPSS Hospitalización	0901324190001B0107	CAMAS 08 - 09	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.39	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	6.84							
UPSS Hospitalización	0901324190001B0107	CAMAS 08 - 09	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.39	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	6.84							
UPSS Hospitalización	0901324190001B0107	CAMAS 08 - 09	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	21.39	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12		3	0.1	1.48		
UPSS Hospitalización	0901324190001B0107	CAMAS 08 - 09	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	13.98	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12		3	0.1	0.97		
UPSS Hospitalización	0901324190001B0107	CAMAS 08 - 09	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		3	0.0	0.20		
UPSS Hospitalización	0901324190001B0107	CAMAS 08 - 09	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12			1	0.5	8.65	
UPSS Hospitalización	0901324190001B0107	CAMAS 08 - 09	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12			1	0.5	8.65	170.00
UPSS Hospitalización	0901324190001B0108	CAMAS 10 - 11	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		4	0.1	1.25		1.25
UPSS Hospitalización	0901324190001B0108	CAMAS 10 - 11	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.39	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	5.70							
UPSS Hospitalización	0901324190001B0108	CAMAS 10 - 11	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.39	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	17.11							
UPSS Hospitalización	0901324190001B0108	CAMAS 10 - 11	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.39	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	25.67	12		4	69.0	1193.33	709.50	1,902.83
UPSS Hospitalización	0901324190001B0108	CAMAS 10 - 11	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.39	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	6.84							
UPSS Hospitalización	0901324190001B0108	CAMAS 10 - 11	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.39	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	6.84							
UPSS Hospitalización	0901324190001B0108	CAMAS 10 - 11	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.39	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	6.84							
UPSS Hospitalización	0901324190001B0108	CAMAS 10 - 11	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	21.39	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12		4	0.1	1.48		
UPSS Hospitalización	0901324190001B0108	CAMAS 10 - 11	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	25.36	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12		4	0.1	1.75		
UPSS Hospitalización	0901324190001B0108	CAMAS 10 - 11	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		4	0.0	0.20		
UPSS Hospitalización	0901324190001B0108	CAMAS 10 - 11	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12			1	0.5	8.65	
UPSS Hospitalización	0901324190001B0108	CAMAS 10 - 11	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12			1	0.5	8.65	170.00
UPSS Hospitalización	0901324190001B0109	CAMAS 12 - 17	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		4	0.1	1.25		1.25
UPSS Hospitalización	0901324190001B0109	CAMAS 12 - 17	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.39	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	5.70							
UPSS Hospitalización	0901324190001B0109	CAMAS 12 - 17	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.39	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	17.11							
UPSS Hospitalización	0901324190001B0109	CAMAS 12 - 17	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.39	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	25.67	12		4	69.0	1193.33	709.50	1,902.83
UPSS Hospitalización	0901324190001B0109	CAMAS 12 - 17	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.39	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	6.84							
UPSS Hospitalización	0901324190001B0109	CAMAS 12 - 17	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.39	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	6.84							
UPSS Hospitalización	0901324190001B0109	CAMAS 12 - 17	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	21.39	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12		4	0.1	1.48		
UPSS Hospitalización	0901324190001B0109	CAMAS 12 - 17	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	78.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.31	12		4	0.3	5.40		
UPSS Hospitalización	0901324190001B0109	CAMAS 12 - 17	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		4	0.0	0.20		
UPSS Hospitalización	0901324190001B0109	CAMAS 12 - 17	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12			1	0.5	8.65	
UPSS Hospitalización	0901324190001B0109	CAMAS 12 - 17	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12			1	0.5	8.65	170.00
UPSS Hospitalización	0901324190001B0110	CAMAS																	



UPSS Hospitalización	0901324190001B0112	CAMAS 30 - 37	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.39	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	6.84								
UPSS Hospitalización	0901324190001B0112	CAMAS 30 - 37	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.39	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	6.84								
UPSS Hospitalización	0901324190001B0112	CAMAS 30 - 37	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.39	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	6.84								
UPSS Hospitalización	0901324190001B0112	CAMAS 30 - 37	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	21.39	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	3	0.1	1.48			1.48	
UPSS Hospitalización	0901324190001B0112	CAMAS 30 - 37	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	78.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.31	12	3	0.3	5.40			5.40	
UPSS Hospitalización	0901324190001B0112	CAMAS 30 - 37	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3	0.0	0.20			0.20	
UPSS Hospitalización	0901324190001B0112	CAMAS 30 - 37	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65		8.65	
UPSS Hospitalización	0901324190001B0112	CAMAS 30 - 37	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65	170.00	178.65	
UPS Administración	0901301070201J0113	ESCALERA DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	12.52	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.25	12			21.65			21.65	
UPS Administración	0901301070201J0113	ESCALERA DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	22.95	m2	R	Resane de juntas	0.57	13.11	12	1	1.3	226.75		58.14	284.89	
UPS Administración	0901301070201J0113	ESCALERA DE EMERGENCIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	3.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.22			0.22	
UPSS Hospitalización	0901324190001B11A4	AISLADOS 1-CAMAS 38 - 39	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	18.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	2	0.1	1.29			1.29	
UPSS Hospitalización	0901324190001B11A4	AISLADOS 1-CAMAS 38 - 39	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	5.07								
UPSS Hospitalización	0901324190001B11A4	AISLADOS 1-CAMAS 38 - 39	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	15.20								
UPSS Hospitalización	0901324190001B11A4	AISLADOS 1-CAMAS 38 - 39	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	22.80	12	2	61.3	1059.99		630.23	1,690.22	
UPSS Hospitalización	0901324190001B11A4	AISLADOS 1-CAMAS 38 - 39	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	6.08								
UPSS Hospitalización	0901324190001B11A4	AISLADOS 1-CAMAS 38 - 39	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	6.08								
UPSS Hospitalización	0901324190001B11A4	AISLADOS 1-CAMAS 38 - 39	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	6.08								
UPSS Hospitalización	0901324190001B11A4	AISLADOS 1-CAMAS 38 - 39	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	19	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	2	0.1	1.31			1.31	
UPSS Hospitalización	0901324190001B11A4	AISLADOS 1-CAMAS 38 - 39	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	9.8	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	1.85								
UPSS Hospitalización	0901324190001B11A4	AISLADOS 1-CAMAS 38 - 39	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	9.8	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	2.32	12	2	1.9	32.02		52.12	84.14	
UPSS Hospitalización	0901324190001B11A4	AISLADOS 1-CAMAS 38 - 39	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	9.8	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	2.32	12							
UPSS Hospitalización	0901324190001B11A4	AISLADOS 1-CAMAS 38 - 39	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65		8.65	
UPSS Hospitalización	0901324190001B11A4	AISLADOS 1-CAMAS 38 - 39	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65	170.00	178.65	
UPSS Hospitalización	0901324190001F1148	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	21.79	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12		1	0.1	1.51		1.51	
UPSS Hospitalización	0901324190001F1148	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.39	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.23		0.23	
UPSS Hospitalización	0901324190001F1148	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.39	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.23		0.23	
UPSS Hospitalización	0901324190001F1148	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.37								
UPSS Hospitalización	0901324190001F1148	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46	12	1	0.4	6.40		10.42	16.83	
UPSS Hospitalización	0901324190001F1148	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46								
UPSS Hospitalización	0901324190001B114C	ALMACEN	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	18	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.24			1.24	
UPSS Hospitalización	0901324190001B114C	ALMACEN	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.14	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.19			1.19	
UPSS Hospitalización	0901324190001B114C	ALMACEN	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	17.14	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.19			1.19	
UPSS Hospitalización	0901324190001B114C	ALMACEN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	9.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.68			0.68	
UPSS Hospitalización	0901324190001B114C	AISLAMIENTO CAMAS 40 - 4	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	19	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.31			1.31	
UPSS Hospitalización	0901324190001B114D	AISLAMIENTO CAMAS 40 - 4	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.16	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.37			1.37	
UPSS Hospitalización	0901324190001B114D	AISLAMIENTO CAMAS 40 - 4	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	19.76	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.37			1.37	
UPSS Hospitalización	0901324190001B114D	AISLAMIENTO CAMAS 40 - 4	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	9.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.68			0.68	
UPSS Hospitalización	0901324190001B114D	AISLAMIENTO CAMAS 40 - 4	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65		8.65	
UPSS Hospitalización	0901324190001B114D	AISLAMIENTO CAMAS 40 - 4	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65	170.00	178.65	
UPSS Hospitalización	0901324190001F114E	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	24.77	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	1	0.1	1.71			1.71	
UPSS Hospitalización	0901324190001F114E	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.61	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.32			0.32	
UPSS Hospitalización	0901324190001F114E	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.61	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.32			0.32	
UPSS Hospitalización	0901324190001F114E	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.14			0.14	
UPSS Hospitalización	0901324190001D0115	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	7.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.52			0.52	
UPSS Hospitalización	0901324190001D0115	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.39	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.23			0.23	
UPSS Hospitalización	0901324190001D0115	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.39	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.23			0.23	
UPSS Hospitalización	0901324190001D0115	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.79	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.23			0.23	
UPSS Hospitalización	0901324190001F0116	AULA DOCENTE	CEM	MP	Cielorazcalzo	Sanitario terrazo pulido	18.19	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	0.12			0.12	
UPSS Hospitalización	0901324190001F0116	AULA DOCENTE	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	37.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	1	0.2	2.61			2.61	
UPSS Hospitalización	0901324190001F0116	AULA DOCENTE	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	37.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	1	0.2	2.61			2.61	
UPSS Hospitalización	0901324190001F0116	AULA DOCENTE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.34	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	1.58								
UPSS Hospitalización	0901324190001F0116	AULA DOCENTE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.34	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.97	12	1	1.6	27.25		44.35	71.61	
UPSS Hospitalización	0901324190001F0116	AULA DOCENTE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.34	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.97								
UPSS Hospitalización	0901324190001F117A	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	60.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.24	12	1	0.2	4.17			4.17	
UPSS Hospitalización	0901324190001F117A	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.1	0.93			0.93	
UPSS Hospitalización	0901324190001F117A	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	13.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.1	0.93			0.93	
UPSS Hospitalización	0901324190001F117A	SS.HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	12.18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.84			0.84	
UPSS Hospitalización	0901324190001F117A	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12			0.12	
UPSS Hospitalización	0901324190001F117A	SS.HH	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00		15.73	
UPSS Hospitalización	0901324190001F117A	SS.HH	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	0.00		196.65	
UPSS Hospitalización	0901324190001F117A	SS.HH	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	0.00		52.44	
UPSS Hospitalización	0901324190001F117A	SS.HH	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00		15.73	
UPSS Hospitalización	0901324190001F117A	SS.HH	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1	12.0	314.64	0.00		314.64	
UPSS Hospitalización	0901324190001F117B	SS.HH	CEM	MP	Albañilería/Cerámico	Muro	56.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.22	12	1	0.2	3.88			3.88	
UPSS Hospitalización	0901324190001F117B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.85	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	0.96			0.96	
UPSS Hospitalización	0901324190001F117B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	13.85	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	0.96			0.96	
UPSS Hospitalización	0901324190001F117B	SS.HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	6.08	m2	B											



UPSS Hospitalización	0901324190001B0120	TOPICO DE ENFERMERIA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	12.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.84	0.84
UPSS Hospitalización	0901324190001B0120	TOPICO DE ENFERMERIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.79	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.75	0.75
UPSS Hospitalización	0901324190001B0120	TOPICO DE ENFERMERIA	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	10.79	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.75	0.75
UPSS Hospitalización	0901324190001B0120	TOPICO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36					
UPSS Hospitalización	0901324190001B0120	TOPICO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	1	0.4	6.18	16.23
UPSS Hospitalización	0901324190001B0120	TOPICO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45					
UPSS Hospitalización	0901324190001F0121	PREPARACION DE MATERIALES	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	12.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.84	0.84
UPSS Hospitalización	0901324190001F0121	PREPARACION DE MATERIALES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.79	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.75	0.75
UPSS Hospitalización	0901324190001F0121	PREPARACION DE MATERIALES	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	10.79	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.75	0.75
UPSS Hospitalización	0901324190001F0121	PREPARACION DE MATERIALES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36					
UPSS Hospitalización	0901324190001F0121	PREPARACION DE MATERIALES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	1	0.4	6.18	16.23
UPSS Hospitalización	0901324190001F0121	PREPARACION DE MATERIALES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45					
UPSS Hospitalización	0901324190001B122A	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.80	12		1	1.8	31.12
UPSS Hospitalización	0901324190001B122A	ECOGRAFIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12		1	0.1	1.05
UPSS Hospitalización	0901324190001B122A	ECOGRAFIA	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	15.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12		1	0.1	1.05
UPSS Hospitalización	0901324190001B122A	ECOGRAFIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		1	0.0	0.26
UPSS Hospitalización	0901324190001B122B	TOPICO	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.80	12	3	1.8	31.12	31.12
UPSS Hospitalización	0901324190001B122B	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.73	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	5.79					
UPSS Hospitalización	0901324190001B122B	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.73	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	17.38					
UPSS Hospitalización	0901324190001B122B	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.73	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	26.08	12	3		70.1	1212.30
UPSS Hospitalización	0901324190001B122B	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.73	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	6.95					720.78
UPSS Hospitalización	0901324190001B122B	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.73	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	6.95					1,933.08
UPSS Hospitalización	0901324190001B122B	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.73	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	6.95					
UPSS Hospitalización	0901324190001B122B	TOPICO	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	21.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	3	0.1	1.50	1.50
UPSS Hospitalización	0901324190001B122B	TOPICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3	0.0	0.20	0.20
UPSS Hospitalización	0901324190001F122C	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	17.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	2	0.1	1.24	1.24
UPSS Hospitalización	0901324190001F122C	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.05	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	0.81					
UPSS Hospitalización	0901324190001F122C	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.05	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	2.44					
UPSS Hospitalización	0901324190001F122C	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.05	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	3.66					
UPSS Hospitalización	0901324190001F122C	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.05	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.98	12	2	9.8	170.16	101.17
UPSS Hospitalización	0901324190001F122C	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.05	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.98					271.32
UPSS Hospitalización	0901324190001F122C	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.05	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.98					
UPSS Hospitalización	0901324190001F122C	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.21	0.21
UPSS Hospitalización	0901324190001F122C	SS.HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.54	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	2	0.0	0.04	0.04
UPSS Hospitalización	0901324190001F122C	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32					
UPSS Hospitalización	0901324190001F122C	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	2	1.1	19.21	8.93
UPSS Hospitalización	0901324190001F122C	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40					28.15
UPSS Hospitalización	0901324190001E0123	VENOCLUSIS	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	13.9	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.39	12	2	1.4	24.03	24.03
UPSS Hospitalización	0901324190001E0123	VENOCLUSIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.45	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	0.39					
UPSS Hospitalización	0901324190001E0123	VENOCLUSIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.45	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	1.16					
UPSS Hospitalización	0901324190001E0123	VENOCLUSIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.45	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	1.74	12	2	4.7	80.89	48.10
UPSS Hospitalización	0901324190001E0123	VENOCLUSIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.45	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.46					128.99
UPSS Hospitalización	0901324190001E0123	VENOCLUSIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.45	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.46					
UPSS Hospitalización	0901324190001E0123	VENOCLUSIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.45	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.46					
UPSS Hospitalización	0901324190001E0123	VENOCLUSIS	CEM	MP	Pisos	Loseta	1.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.10	0.10
UPSS Hospitalización	0901324190001E0123	VENOCLUSIS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	2	0.0	0.26	0.26
UPSS Hospitalización	0901324190001E0123	VENOCLUSIS	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	4	0.1	1.27	1.27
UPSS Hospitalización	0901324190001E0123	VENOCLUSIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.99	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	6.13					
UPSS Hospitalización	0901324190001E0123	VENOCLUSIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.99	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	18.39					
UPSS Hospitalización	0901324190001E0123	VENOCLUSIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.99	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	27.59	12	4	74.2	1282.59	762.58
UPSS Hospitalización	0901324190001E0123	VENOCLUSIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.99	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	7.36					2,045.17
UPSS Hospitalización	0901324190001E0123	VENOCLUSIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.99	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	7.36					
UPSS Hospitalización	0901324190001E0123	VENOCLUSIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.99	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	7.36					
UPSS Hospitalización	0901324190001E0123	VENOCLUSIS	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	22.99	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	4	0.1	1.59	1.59
UPSS Hospitalización	0901324190001E0123	VENOCLUSIS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	4	0.0	0.20	0.20
UPSS Hospitalización	0901324190001E0123	VENOCLUSIS	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65
UPSS Hospitalización	0901324190001E0123	VENOCLUSIS	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65
UPSS Hospitalización	0901324190001F124B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	17.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	2	0.1	1.24	1.24
UPSS Hospitalización	0901324190001F124B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.05	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	0.81					
UPSS Hospitalización	0901324190001F124B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.05	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	2.44					
UPSS Hospitalización	0901324190001F124B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.05	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	3.66	12	2	9.8	170.16	101.17
UPSS Hospitalización	0901324190001F124B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.05	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.98					271.32
UPSS Hospitalización	0901324190001F124B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.05	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.98					
UPSS Hospitalización	0901324190001F124B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.05	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.98					
UPSS Hospitalización	0901324190001F124B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.21	0.21
UPSS Hospitalización	0901324190001F124B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.12	0.12
UPSS Hospitalización	0901324190001F125A	CAMAS 43 - 45	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	2	0.1	1.27	1.27
UPSS Hospitalización	0901324190001F125A	CAMAS 43 - 45	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.99	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	6.13					
UPSS Hospitalización	0901324190001F125A	CAMAS 43 - 45	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.99	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	18.39					
UPSS Hospitalización	0901324190001F125A	CAMAS 43 - 45	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.99	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	27.59	12	2	74.2	1282.59	762.58
UPSS Hospitalización	0901324190001F125A	CAMAS 43 - 45	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.99	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	7.36					2,045.17
UPSS Hospitalización	0901324190001F125A	CAMAS 43 - 45	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.99	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	7.36					
UPSS Hospitalización	0901324190001F125A	CAMAS 43 - 45	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.99	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	7.36					
UPSS Hospitalización	0901324190001F125A	CAMAS 43 - 45	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	22.99	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	2	0.1	1.59	1.59
UPSS Hospitalización	0901324190001F125A	CAMAS 43 - 45	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.20	0.20
UPSS Hospitalización	0901324190001F125A	CAMAS															



UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A128A	INTERMEDIOS	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	31.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12		1	0.1	2.17		2.17
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A128A	INTERMEDIOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.20		0.20
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A128B	PREMATUROS	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	22.4	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12		1	0.1	1.55		1.55
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A128B	PREMATUROS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	31.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12		1	0.1	2.17		2.17
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A128B	PREMATUROS	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	31.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12		1	0.1	2.17		2.17
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A128B	PREMATUROS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.20		0.20
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A128C	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	26.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12		1	0.1	1.84		1.84
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A128C	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	43.47	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.17	12		1	0.2	3.01		3.01
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A128C	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	43.47	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.17	12		1	0.2	3.01		3.01
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A128C	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.82	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12		1	0.0	0.61		0.61
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A128D	ASLADOS	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	18.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	3		0.1	1.27		1.27
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A128D	ASLADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.35	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	3.56							
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A128D	ASLADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.35	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	10.68							
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A128D	ASLADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.35	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	16.02	12	3					
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A128D	ASLADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.35	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	4.27				43.1	744.78	442.82	1,187.60
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A128D	ASLADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.35	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	4.27							
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A128D	ASLADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.35	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	4.27							
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A128D	ASLADOS	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	13.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	3		0.1	0.92		0.92
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A128D	ASLADOS	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	1.3	m2	M	Desmontaje de Aluminio Corrediza	0.28	0.36							
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A128D	ASLADOS	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	1.3	m2	M	Reposición de Ventana de aluminio corrediza	0.28	0.36	12	3		1.1	18.88	537.80	556.68
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A128D	ASLADOS	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	1.3	m2	M	Instalación de marcos para ventana de aluminio corrediza	0.28	0.36							
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A128D	ASLADOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3		0.0	0.23		0.23
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F129A	VESTIDOR	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	36.77	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12		1	0.1	2.54		2.54
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F129A	VESTIDOR	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1		0.0	0.50		0.50
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F129A	VESTIDOR	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1		0.0	0.50		0.50
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F129A	VESTIDOR	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	1.26	m2	M	Desmontaje de Aluminio Corrediza	0.28	0.35							
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F129A	VESTIDOR	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	1.26	m2	M	Reposición de Ventana de aluminio corrediza	0.28	0.35	12	1		1.1	18.30	521.25	539.55
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F129A	VESTIDOR	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	1.26	m2	M	Instalación de marcos para ventana de aluminio corrediza	0.28	0.35							
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F129A	VESTIDOR	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1		0.0	0.12		0.12
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F129B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	32.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	1		0.1	2.26		2.26
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F129B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1		0.0	0.45		0.45
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F129B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	6.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1		0.0	0.45		0.45
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F129B	SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	1.26	m2	M	Desmontaje de Aluminio Corrediza	0.28	0.35							
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F129B	SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	1.26	m2	M	Reposición de Ventana de aluminio corrediza	0.28	0.35	12	1		1.1	18.30	521.25	539.55
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F129B	SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	1.26	m2	M	Instalación de marcos para ventana de aluminio corrediza	0.28	0.35							
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F129B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1		0.0	0.12		0.12
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A0130	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	41.97	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.17	12	1		0.2	2.90		2.90
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A0130	ASLADO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1		0.1	0.92		0.92
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A0130	ASLADO	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	13.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1		0.1	0.92		0.92
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A0130	ASLADO	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	1.26	m2	M	Desmontaje de Aluminio Corrediza	0.28	0.35							
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A0130	ASLADO	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	1.26	m2	M	Reposición de Ventana de aluminio corrediza	0.28	0.35	12	1		1.1	18.30	521.25	539.55
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A0130	ASLADO	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	1.26	m2	M	Instalación de marcos para ventana de aluminio corrediza	0.28	0.35							
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A0130	ASLADO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1		0.0	0.23		0.23
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F0131	SS.HH PUBLICO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	49.14	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.20	12	2		0.2	3.40		3.40
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F0131	SS.HH PUBLICO	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	19.4	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	2		0.1	1.34		1.34
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F0131	SS.HH PUBLICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	35.32	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	9.42							
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F0131	SS.HH PUBLICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	35.32	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	28.26							
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F0131	SS.HH PUBLICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	35.32	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	42.38	12	2		114.0	1970.47	1171.56	3,142.03
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F0131	SS.HH PUBLICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	35.32	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	11.30							
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F0131	SS.HH PUBLICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	35.32	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	11.30							
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F0131	SS.HH PUBLICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	35.32	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	11.30							
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F0131	SS.HH PUBLICO	CEM	MP	Pisos	Loseta	35.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.14	12	2		0.1	2.44		2.44
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F0131	SS.HH PUBLICO	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	40.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.16	12	2		0.2	2.78		2.78
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F0131	SS.HH PUBLICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	12.51	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	2.36							
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F0131	SS.HH PUBLICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	12.51	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	2.96	12	2		8.3	143.08	66.53	209.61
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F0131	SS.HH PUBLICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	12.51	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	2.96							
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F0131	SS.HH PUBLICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	4 g/b	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	2.40	12	1			2.4	62.93	0.00		62.93
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F0131	SS.HH PUBLICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	4 g/b	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	30.00	12	1			30.0	786.60	0.00		786.60
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F0131	SS.HH PUBLICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	4 g/b	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	8.00	12	1			8.0	209.76	0.00		209.76
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F0131	SS.HH PUBLICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	4 g/b	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	2.40	12	1			2.4	62.93	0.00		62.93
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F0131	SS.HH PUBLICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	4 g/b	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	48.00	12	1			48.0	1258.56	0.00		1,258.56
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F0131	SS.HH PUBLICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	4 g/b	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	2.40	12	1			2.4	62.93	0.00		62.93
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F0131	SS.HH PUBLICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	4 g/b	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	12.00	12	1			12.0	314.64	0.00		314.64
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F0131	SS.HH PUBLICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	4 g/b	R	Sum. e Ins. De sumidero de bronce	1.20	4.80	12	1			4.8	125.86	0.00		125.86
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001F0131	SS.HH PUBLICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	4 g/b	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	2.40	12	1			2.4	62.93	0.00		62.93
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A132A	GINECO OBSTETRICO CAMA 27-28	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	18.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		1	0.1	1.29		1.29
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A132A	GINECO OBSTETRICO CAMA 27-28	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	24.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12		1	0.1	1.69		1.69
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A132A	GINECO OBSTETRICO CAMA 27-28	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	24.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12		1	0.1	1.69		1.69
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A132A	GINECO OBSTETRICO CAMA 27-28	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	10.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12		1	0.0	0.71		0.71
UPSS Centro Obdtórico	0901407000001A132A	GINECO OBSTETRICO CAMA 27-28	CEM	MP	Luminaria	Led	2												



[illegible]



UPSS Centro Obstétrico	0901407000001A147A	GINECO OBSTETRICO CAMAS 01-02	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	21.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.48	1.48
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001A147A	GINECO OBSTETRICO CAMAS 01-02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.56					
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001A147A	GINECO OBSTETRICO CAMAS 01-02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69	12	1	0.6	9.61	25.24
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001A147A	GINECO OBSTETRICO CAMAS 01-02	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69					
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001A147A	GINECO OBSTETRICO CAMAS 01-02	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001A147A	GINECO OBSTETRICO CAMAS 01-02	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001F147B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	17.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		1	0.1	1.24
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001F147B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.21
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001F147B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.21
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001F147B	SS.HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.54	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12		1	0.0	0.04
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001F147B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.12
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001F148A	OFICINA OBSTETRICO	CEM	MP	Contracalzco	Sanitario terrazo pulido	17.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		1	0.1	1.19
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001F148A	OFICINA OBSTETRICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.48	1.48
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001F148A	OFICINA OBSTETRICO	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	21.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.48	1.48
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001F148A	OFICINA OBSTETRICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.56					
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001F148A	OFICINA OBSTETRICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69	12	1	0.6	9.61	25.24
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001F148A	OFICINA OBSTETRICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69					
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001F148B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	17.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		1	0.1	1.24
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001F148B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.21
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001F148B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.21
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001F148B	SS.HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.54	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12		1	0.0	0.04
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001F148B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.12
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001F0149	OFICINA	CEM	MP	Contracalzco	Sanitario terrazo pulido	17.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.48	0.48
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001F0149	OFICINA	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	15.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.05	1.05
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001F0149	OFICINA	CEM	MP	Pisos	Loseta	15.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.05	1.05
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001F0149	OFICINA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36					
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001F0149	OFICINA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	1	0.4	6.18	10.05
UPSS Centro Obstétrico	0901407000001F0149	OFICINA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45					
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0150	OFICINA	CEM	MP	Contracalzco	Sanitario terrazo pulido	20.8	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.44	1.44
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0150	OFICINA	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	17.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.18	1.18
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0150	OFICINA	CEM	MP	Pisos	Loseta	17.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.18	1.18
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0150	OFICINA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36					
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0150	OFICINA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	1	0.4	6.18	10.05
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0150	OFICINA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45					
UPSS Consulta Externa	0901422240001B151A	ASIAMIENTO DEPRIMIDO	CEM	MP	Contracalzco	Sanitario terrazo pulido	19.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.38	1.38
UPSS Consulta Externa	0901422240001B151A	ASIAMIENTO DEPRIMIDO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.16	1.16
UPSS Consulta Externa	0901422240001B151A	ASIAMIENTO DEPRIMIDO	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	16.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.16	1.16
UPSS Consulta Externa	0901422240001B151A	ASIAMIENTO DEPRIMIDO	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	13.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	0.96	0.96
UPSS Consulta Externa	0901422240001B151A	ASIAMIENTO DEPRIMIDO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.17	0.17
UPSS Consulta Externa	0901422240001B151A	ASIAMIENTO DEPRIMIDO	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65
UPSS Consulta Externa	0901422240001B151A	ASIAMIENTO DEPRIMIDO	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65
UPSS Consulta Externa	0901422240001F151B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	23.36	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12		1	0.1	1.62
UPSS Consulta Externa	0901422240001F151B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.72	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.19
UPSS Consulta Externa	0901422240001F151B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.72	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.19
UPSS Consulta Externa	0901422240001F151B	SS.HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	0.24	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12		1	0.0	0.02
UPSS Consulta Externa	0901422240001F151B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Consulta Externa	0901422240001B152A	ESTAR DE MEDICOS	CEM	MP	Contracalzco	Sanitario terrazo pulido	19.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.38	1.38
UPSS Consulta Externa	0901422240001B152A	ESTAR DE MEDICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.16	1.16
UPSS Consulta Externa	0901422240001B152A	ESTAR DE MEDICOS	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	16.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.16	1.16
UPSS Consulta Externa	0901422240001B152A	ESTAR DE MEDICOS	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	13.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	0.96	0.96
UPSS Consulta Externa	0901422240001B152A	ESTAR DE MEDICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.17	0.17
UPSS Consulta Externa	0901422240001B152A	ESTAR DE MEDICOS	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65
UPSS Consulta Externa	0901422240001B152A	ESTAR DE MEDICOS	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65
UPSS Consulta Externa	0901422240001B152A	ESTAR DE MEDICOS	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	23.36	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12		1	0.1	1.62
UPSS Consulta Externa	0901422240001F152B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.72	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.19
UPSS Consulta Externa	0901422240001F152B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.72	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.19
UPSS Consulta Externa	0901422240001F152B	SS.HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	0.24	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12		1	0.0	0.02
UPSS Consulta Externa	0901422240001F152B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0153	INFECCIONES-TAMIZAJE NEONATAL	CEM	MP	Contracalzco	Sanitario terrazo pulido	17.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.19	1.19
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0153	INFECCIONES-TAMIZAJE NEONATAL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.48	1.48
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0153	INFECCIONES-TAMIZAJE NEONATAL	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	21.45	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.45	12	1	9.3	161.06	935.60
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0153	INFECCIONES-TAMIZAJE NEONATAL	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	21.45	m2	R	Instalación de vinil	0.32	6.86					1,096.67
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0153	INFECCIONES-TAMIZAJE NEONATAL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0153	INFECCIONES-TAMIZAJE NEONATAL	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0153	INFECCIONES-TAMIZAJE NEONATAL	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	23.36	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12		1	0.1	1.62
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0154	INFECCIONES RESPIRATORIAS	CEM	MP	Contracalzco	Sanitario terrazo pulido	17.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.19	1.19
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0154	INFECCIONES RESPIRATORIAS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.48	1.48
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0154	INFECCIONES RESPIRATORIAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	21.45	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.45	12	1	9.3	161.06	935.60
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0154	INFECCIONES RESPIRATORIAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	21.45	m2	R	Instalación de vinil	0.32	6.86					1,096.67
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0154	INFECCIONES RESPIRATORIAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0154	INFECCIONES RESPIRATORIAS	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0154	INFECCIONES RESPIRATORIAS	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0155	INFECCIONES RESPIRATORIAS IRA	CEM	MP	Contracalzco	Sanitario terrazo pulido	17.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.19	1.19
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0155	INFECCIONES RESPIRATORIAS IRA	CEM														



UPSS Cuidados Intensivos	0901425010001A0159	UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVOS	CEM	MP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	21.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	6	2		0.2	2.97		2.97
UPSS Cuidados Intensivos	0901425010001A0159	UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVOS	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	21.45	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.45				9.3	161.06	935.60	1,096.67
UPSS Cuidados Intensivos	0901425010001A0159	UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVOS	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	21.45	m2	R	Instalación de vinil	0.32	6.86	12	2					
UPSS Cuidados Intensivos	0901425010001A0159	UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2		0.0	0.13		0.13
UPSS Cuidados Intensivos	0901425010001A0159	UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVOS	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12			1	0.5	8.65	8.65
UPSS Cuidados Intensivos	0901425010001A0159	UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVOS	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12			1	0.5	8.65	178.65
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0160	JEFATURA DEL SERVICIOS	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	23	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	4		0.1	1.59		1.59
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0160	JEFATURA DEL SERVICIOS	CEM	MP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	36.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	4		0.1	2.52		2.52
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0160	JEFATURA DEL SERVICIOS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	36.43	m2	R	Retiro de vinil	0.11	4.16							
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0160	JEFATURA DEL SERVICIOS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	36.43	m2	R	Instalación de vinil	0.32	11.66	12	4		39.1	676.67	1202.10	1,878.76
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0160	JEFATURA DEL SERVICIOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.56							
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0160	JEFATURA DEL SERVICIOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69	12	4		1.9	33.63	15.64	49.26
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0160	JEFATURA DEL SERVICIOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69							
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0161	CONSULTORIO	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	18	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	4		0.1	1.24		1.24
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0161	CONSULTORIO	CEM	MP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	17.88	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	4		0.1	1.24		1.24
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0161	CONSULTORIO	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	17.88	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.04							
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0161	CONSULTORIO	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	17.88	m2	R	Instalación de vinil	0.64	11.44	12	4		19.2	332.11	589.99	922.10
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0161	CONSULTORIO	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	17.88	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	5.72							
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0161	CONSULTORIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.56							
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0161	CONSULTORIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69	12	4		1.9	33.63	15.64	49.26
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0161	CONSULTORIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69							
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0161	CONSULTORIO	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12			1	0.5	8.65	8.65
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0161	CONSULTORIO	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12			1	0.5	8.65	178.65
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0161	CONSULTORIO	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	18	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	3		0.1	1.24		1.24
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0162	ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CEM	MP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	17.88	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	3		0.1	1.24		1.24
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0162	ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	17.88	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.04							
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0162	ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	17.88	m2	R	Instalación de vinil	0.64	11.44	12	3		19.2	332.11	589.99	922.10
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0162	ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	17.88	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	5.72							
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0162	ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.56							
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0162	ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69	12	3		1.9	33.63	15.64	49.26
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0162	ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69							
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0162	ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12			1	0.5	8.65	8.65
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0162	ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12			1	0.5	8.65	178.65
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0163	ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	18.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	3		0.1	1.25		1.25
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0163	ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CEM	MP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	21.15	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	3		0.1	1.46		1.46
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0163	ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	21.15	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.42							
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0163	ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	21.15	m2	R	Instalación de vinil	0.64	13.54	12	3		22.7	392.85	697.90	1,090.74
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0163	ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	21.15	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	6.77							
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0163	ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.56							
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0163	ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69	12	3		1.9	33.63	15.64	49.26
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0163	ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69							
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0163	ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12			1	0.5	8.65	8.65
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0163	ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12			1	0.5	8.65	178.65
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0164	ENFERMEDADES NEUROLOGICAS MEN	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	18.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	3		0.1	1.25		1.25
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0164	ENFERMEDADES NEUROLOGICAS MEN	CEM	MP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	21.15	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	3		0.1	1.46		1.46
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0164	ENFERMEDADES NEUROLOGICAS MEN	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	21.15	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.42							
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0164	ENFERMEDADES NEUROLOGICAS MEN	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	21.15	m2	R	Instalación de vinil	0.64	13.54	12	3		22.7	392.85	697.90	1,090.74
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0164	ENFERMEDADES NEUROLOGICAS MEN	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	21.15	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	6.77							
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0164	ENFERMEDADES NEUROLOGICAS MEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.56							
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0164	ENFERMEDADES NEUROLOGICAS MEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69	12	3		1.9	33.63	15.64	49.26
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0164	ENFERMEDADES NEUROLOGICAS MEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69							
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0164	ENFERMEDADES NEUROLOGICAS MEN	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12			1	0.5	8.65	8.65
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0164	ENFERMEDADES NEUROLOGICAS MEN	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12			1	0.5	8.65	178.65
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0164	ENFERMEDADES NEUROLOGICAS MEN	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	18.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	3		0.1	1.25		1.25
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0164	ENFERMEDADES NEUROLOGICAS MEN	CEM	MP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	21.15	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	3		0.1	1.46		1.46
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0164	ENFERMEDADES NEUROLOGICAS MEN	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	21.15	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.42							
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0164	ENFERMEDADES NEUROLOGICAS MEN	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	21.15	m2	R	Instalación de vinil	0.64	13.54	12	3		22.7	392.85	697.90	1,090.74
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0164	ENFERMEDADES NEUROLOGICAS MEN	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	21.15	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	6.77							
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0164	ENFERMEDADES NEUROLOGICAS MEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.56							
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0164	ENFERMEDADES NEUROLOGICAS MEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69	12	3		1.9	33.63	15.64	49.26
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0164	ENFERMEDADES NEUROLOGICAS MEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69							
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0164	ENFERMEDADES NEUROLOGICAS MEN	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12			1	0.5	8.65	8.65
UPSS Consulta Externa	0901422240001B0164	ENFERMEDADES NEUROLOGICAS MEN	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12			1	0.5	8.65	178.65
UPSS Consulta Externa	0901422240001J0165	ESCALERA	CEM	MCP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	12.52	m	B	Pulido de acabado	0.10	1.25	12	1		1.3	21.65		21.65
UPSS Consulta Externa	0901422240001J0165	ESCALERA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	22.95	m2	R	Resane de juntas	0.57	13.11	12	1		13.1	226.75	58.14	284.89
UPSS Consulta Externa	0901422240001J0165	ESCALERA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	3.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1		0.0	0.22		0.22
UPSS Consulta Externa	0901422240001B166A	ASLADOS	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	18.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	3		0.1	1.29		1.29
UPSS Consulta Externa	0901422240001B166A	ASLADOS	CEM	MP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	19	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	3		0.1	1.31		1.31
UPSS Consulta Externa	0901422240001B166A	ASLADOS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	19	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.17							
UPSS Consulta Externa	0901422240001B166A	ASLADOS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	19	m2	R	Instalación de vinil	0.64	12.16	12	3		20.4	352.91	626.95	979.86
UPSS Consulta Externa	0901422240001B166A	ASLADOS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	19	m2											



UPSS Consulta Externa	0901422240001F0169	LAVACHATAS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	2	0.0	0.63	0.63
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0169	LAVACHATAS	CEM	MCP	Pisos	Loseta	9.07	m2	R	Resane de juntas	0.57	5.18	12	2	5.2	89.61	112.59
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0169	LAVACHATAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.4	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	1.59					
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0169	LAVACHATAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.4	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.98	12	2	1.6	27.45	44.67
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0169	LAVACHATAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.4	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.98					
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0170	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	87.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.35	12	2	0.3	6.02	6.02
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0170	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.48	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	2	0.0	0.52	0.52
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0170	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Loseta	7.48	m2	R	Resane de juntas	0.57	4.27	12	2	4.3	73.90	92.85
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0170	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.46					
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0170	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.58	12	2	0.5	8.01	13.03
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0170	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.58					
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0170	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	4	gib	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	2.40	12	1	2.4	62.93	0.00
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0170	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	4	gib	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	30.00	12	1	30.0	786.60	0.00
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0170	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	4	gib	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	8.00	12	1	8.0	209.76	0.00
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0170	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	2	gib	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	1.20	12	1	1.2	31.46	0.00
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0170	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	2	gib	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	24.00	12	1	24.0	629.28	0.00
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0170	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	2	gib	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	1.20	12	1	1.2	31.46	0.00
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0170	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	2	gib	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	6.00	12	1	6.0	157.32	0.00
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0170	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	2	gib	R	Sum. e Ins. de sumidero de bronce	1.20	2.40	12	1	2.4	62.93	0.00
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0170	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	2	gib	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	1.20	12	1	1.2	31.46	0.00

UPSS Consulta Externa	0901422240001F0171	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	17.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	2	0.1	1.22	1.22
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0171	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.21	0.21
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0171	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.21	0.21
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0171	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32					
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0171	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	2	0.3	5.49	8.93
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0171	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40					14.42
UPSS Consulta Externa	0901422240001C0172	TOPICO DE ENFERMERAS - SUCIO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	12.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12		1	0.0	0.84
UPSS Consulta Externa	0901422240001C0172	TOPICO DE ENFERMERAS - SUCIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.79	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12		1	0.0	0.75
UPSS Consulta Externa	0901422240001C0172	TOPICO DE ENFERMERAS - SUCIO	CEM	MCP	Pisos	Loseta	10.79	m2	R	Resane de juntas	0.57	6.17	12		1	6.2	106.61
UPSS Consulta Externa	0901422240001C0172	TOPICO DE ENFERMERAS - SUCIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.13
UPSS Consulta Externa	0901422240001C0173	TOPICO DE ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	12.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12		1	0.0	0.84
UPSS Consulta Externa	0901422240001C0173	TOPICO DE ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.79	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12		1	0.0	0.75
UPSS Consulta Externa	0901422240001C0173	TOPICO DE ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	MCP	Pisos	Loseta	10.79	m2	R	Resane de juntas	0.57	6.17	12		1	6.2	106.61
UPSS Consulta Externa	0901422240001C0173	TOPICO DE ENFERMERAS - LIMPIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.13
UPSS Consulta Externa	0901422240001J174A	PASILLO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	220.7	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	126.11	12	3	126.1	2180.52	3531.20
UPSS Consulta Externa	0901422240001J174A	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	124.6	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	39.87					5,711.72
UPSS Consulta Externa	0901422240001J174A	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	124.6	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	39.87					
UPSS Consulta Externa	0901422240001J174A	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	124.6	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	24.92	12	3	244.2	4222.49	9225.40
UPSS Consulta Externa	0901422240001J174A	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	124.6	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	99.68					13,447.89
UPSS Consulta Externa	0901422240001J174A	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	124.6	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	39.87					
UPSS Consulta Externa	0901422240001J174A	PASILLO	CEM	MP	Pisos	Loseta	124.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.50	12	3		0.5	8.62
UPSS Consulta Externa	0901422240001J174A	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	11.79	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	2.79					8.62
UPSS Consulta Externa	0901422240001J174A	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	11.79	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	2.79	12	3		2.8	48.16
UPSS Consulta Externa	0901422240001J174A	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	11.79	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	2.79					156.16
UPSS Consulta Externa	0901422240001J174A	PASILLO	CEM	MP	Luminaria	Led	16	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	4.00	12		1	4.0	69.16
UPSS Consulta Externa	0901422240001J174A	PASILLO	CEM	MP	Luminaria	Led	16	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	4.00	12		1	4.0	69.16
UPSS Consulta Externa	0901422240001C174B	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	8.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	2		0.0	0.57
UPSS Consulta Externa	0901422240001C174B	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.64	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.68					
UPSS Consulta Externa	0901422240001C174B	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.64	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.68					
UPSS Consulta Externa	0901422240001C174B	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.64	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	2.93	12	2		28.7	496.13
UPSS Consulta Externa	0901422240001C174B	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.64	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	11.71					1083.95
UPSS Consulta Externa	0901422240001C174B	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.64	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	4.68					1,580.07
UPSS Consulta Externa	0901422240001C174B	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.64	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	2		0.1	1.01
UPSS Consulta Externa	0901422240001C174B	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.19	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.60					1.01
UPSS Consulta Externa	0901422240001C174B	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.19	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.75	12	2		0.6	10.42
UPSS Consulta Externa	0901422240001C174B	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.19	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.75					27.39
UPSS Consulta Externa	0901422240001B175A	TOPICO GENERAL	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1		0.1	1.24
UPSS Consulta Externa	0901422240001B175A	TOPICO GENERAL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1		0.1	1.50
UPSS Consulta Externa	0901422240001B175A	TOPICO GENERAL	CEM	MCP	Pisos	Loseta	21.73	m2	R	Resane de juntas	0.57	12.42	12	1		12.4	214.69
UPSS Consulta Externa	0901422240001B175A	TOPICO GENERAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.56					55.05
UPSS Consulta Externa	0901422240001B175A	TOPICO GENERAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69	12	1		0.6	9.61
UPSS Consulta Externa	0901422240001B175A	TOPICO GENERAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69					15.64
UPSS Consulta Externa	0901422240001F175B	DESCANSO DE ENFERMERAS	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal cerámico	1.91	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1		0.0	0.13
UPSS Consulta Externa	0901422240001F175B	DESCANSO DE ENFERMERAS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1		0.1	1.05
UPSS Consulta Externa	0901422240001F175B	DESCANSO DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Pisos	Loseta	15.15	m2	R	Resane de juntas	0.57	8.66	12	1		8.7	149.72
UPSS Consulta Externa	0901422240001F175B	DESCANSO DE ENFERMERAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	7.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1		0.0	0.52
UPSS Consulta Externa	0901422240001F175C	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	87.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.35	12	1		0.3	6.02
UPSS Consulta Externa	0901422240001F175C	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1		0.0	0.25
UPSS Consulta Externa	0901422240001F175C	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Loseta	3.62	m2	R	Resane de juntas	0.57	2.07	12	1		2.1	35.77
UPSS Consulta Externa	0901422240001F175C	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32					9.17
UPSS Consulta Externa	0901422240001F175C	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	1		0.3	5.49
UPSS Consulta Externa	0901422240001F175C	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40					8.93
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0176	ALMACEN	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal cerámico	19.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1		0.1	1.32
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0176	ALMACEN	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1		0.1	1.05
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0176	ALMACEN	CEM	MCP	Pisos	Loseta	15.12	m2	R	Resane de juntas	0.57	8.64	12	1		8.6	149.39
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0176	ALMACEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.4	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	1.59					38.30
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0176	ALMACEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.4	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.98	12	1		1.6	27.45
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0176	ALMACEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.4	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.98					44.67
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0177	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	22.77	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1		0.1	1.57
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0177	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.48	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1		0.0	0.52
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0177	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Loseta	7.48	m2	R	Resane de juntas	0.57	4.27	12	1		4.3	73.90
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0177	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	7.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1		0.0	0.52
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0177	SS.HH	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	4	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	2.40	12	1		2.4	62.93	0.00
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0177	SS.HH	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	4	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	30.00	12	1		30.0	786.60	0.00
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0177	SS.HH	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	4	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	8.00	12	1		8.0	209.76	0.00
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0177	SS.HH	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	2	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	1.20	12	1		1.2	31.46	0.00
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0177	SS.HH	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	2	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	24.00	12	1		24.0	629.28	0.00
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0177	SS.HH	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	2	glb	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	1.20	12	1		1.2	31.46	0.00
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0177	SS.HH	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	2	glb	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	6.00	12	1		6.0	157.32	0.00



UPSS Consulta Externa	0901422240001F0177	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	2	glb	R	Sum. e Ins. De sumidero de bronce	1.20	2.40	12	1	2.4	62.93	0.00	62.93	
UPSS Consulta Externa	0901422240001F0177	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	2	glb	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	1.20	12	1	1.2	31.46	0.00	31.46	
UPSS Consulta Externa	0901422240001B178A	UNIDAD DE QUEMADOS	CEM	MP	Contrazcalo	18.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.27		1.27	
UPSS Consulta Externa	0901422240001B178A	UNIDAD DE QUEMADOS	CEM	MP	Cieloraso	22.09	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.59		1.59	
UPSS Consulta Externa	0901422240001B178A	UNIDAD DE QUEMADOS	CEM	MP	Pisos	22.39	m2	R	Resane de juntas	0.57	13.14	12	1	13.1	227.14	58.24	285.38	
UPSS Consulta Externa	0901422240001B178A	UNIDAD DE QUEMADOS	CEM	MP	Puerta	2.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.20		0.20	
UPSS Consulta Externa	0901422240001B178A	UNIDAD DE QUEMADOS	CEM	MP	Luminaria	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65	8.65	
UPSS Consulta Externa	0901422240001B178A	UNIDAD DE QUEMADOS	CEM	MP	Luminaria	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65	170.00	178.65
UPSS Consulta Externa	0901422240001F1788	SS.HH	CEM	MP	Muro	36.77	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	1	0.1	2.54		2.54	
UPSS Consulta Externa	0901422240001F1788	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	7.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12		0.1	0.50		0.50	
UPSS Consulta Externa	0901422240001F1788	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	7.2	m2	R	Resane de juntas	0.57	4.11	12		4.1	71.14	18.24	89.38	
UPSS Consulta Externa	0901422240001F1788	SS.HH	CEM	MP	Puerta	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12		0.12	
UPSS Consulta Externa	0901422240001D0179	DEPOSITO DE LIMPIEZA	CEM	MP	Muro	39.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.16	12		0.2	2.76		2.76	
UPSS Consulta Externa	0901422240001D0179	DEPOSITO DE LIMPIEZA	CEM	MP	Contrazcalo	13.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.1	0.92		0.92	
UPSS Consulta Externa	0901422240001D0179	DEPOSITO DE LIMPIEZA	CEM	MP	Cieloraso	5.36	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.37		0.37	
UPSS Consulta Externa	0901422240001D0179	DEPOSITO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Pisos	5.36	m2	R	Resane de juntas	0.57	3.06	12	1	3.1	52.96	13.58	66.54	
UPSS Consulta Externa	0901422240001D0179	DEPOSITO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	2.822	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.53							
UPSS Consulta Externa	0901422240001D0179	DEPOSITO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	2.822	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.67	12	1	0.5	9.22	15.01	24.23	
UPSS Consulta Externa	0901422240001D0179	DEPOSITO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	2.822	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.67							
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001C0180	OFICINA	CEM	MP	Contrazcalo	18.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.27		1.27	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001C0180	OFICINA	CEM	MP	Cieloraso	21.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.51		1.51	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001C0180	OFICINA	CEM	MP	Pisos	21.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.51		1.51	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001C0180	OFICINA	CEM	MCP	Puerta	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.56							
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001C0180	OFICINA	CEM	MCP	Puerta	2.94	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69	12	1	0.6	9.61	15.64	25.24	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001C0180	OFICINA	CEM	MCP	Puerta	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69							
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A181A	RECUPERACION 1	CEM	MP	Muro	66.19	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.26	12		1	0.3	4.58	4.58	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A181A	RECUPERACION 1	CEM	MP	Cieloraso	40.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.16	12		1	0.2	2.78	2.78	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A181A	RECUPERACION 1	CEM	MP	Pisos	40.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.16	12		1	0.2	2.78	2.78	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A181A	RECUPERACION 1	CEM	MP	Puerta	3.19	m2	R	Contraplacada una hoja	0.00	0.01	12		0.0	0.22		0.22	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A181A	RECUPERACION 1	CEM	MP	Luminaria	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65	8.65	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A181A	RECUPERACION 1	CEM	MP	Luminaria	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65	170.00	178.65
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B181B	TOPICO	CEM	MP	Muro	30.02	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.12	12		1	0.1	2.08	2.08	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B181B	TOPICO	CEM	MP	Cieloraso	9.98	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12		1	0.0	0.69	0.69	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B181B	TOPICO	CEM	MP	Pisos	9.98	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12		1	0.0	0.69	0.69	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B181B	TOPICO	CEM	MP	Puerta	0	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12		1	0.0	0.00	-	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A181C	RECUPERACION 2	CEM	MP	Muro	80.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.32	12	1	0.3	5.60		5.60	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A181C	RECUPERACION 2	CEM	MP	Cieloraso	33.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	1	0.1	2.32		2.32	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A181C	RECUPERACION 2	CEM	MP	Pisos	33.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	1	0.1	2.32		2.32	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A181C	RECUPERACION 2	CEM	MCP	Puerta	3.19	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.60							
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A181C	RECUPERACION 2	CEM	MCP	Puerta	3.19	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.75	12	1	0.6	10.42	16.96	27.39	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A181C	RECUPERACION 2	CEM	MCP	Puerta	3.19	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.75	12						
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A181C	RECUPERACION 2	CEM	MP	Luminaria	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65	8.65	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A181C	RECUPERACION 2	CEM	MP	Luminaria	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65	170.00	178.65
UPSS Centro Quirúrgico	0901422240001D0182	DEPOSITO	CEM	MP	Contrazcalo	5.04	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.35		0.35	
UPSS Centro Quirúrgico	0901422240001D0182	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloraso	2.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.14		0.14	
UPSS Centro Quirúrgico	0901422240001D0182	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	2.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.14		0.14	
UPSS Centro Quirúrgico	0901422240001D0182	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	2.21	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.42							
UPSS Centro Quirúrgico	0901422240001D0182	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	2.21	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.52	12	1	1.5	25.28	11.75	37.03	
UPSS Centro Quirúrgico	0901422240001D0182	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	2.21	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.52							
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F183A	SALA DE ESTAR DE OBJETRICIAS	CEM	MP	Contrazcalo	10.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12		1	0.0	0.73	0.73	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F183A	SALA DE ESTAR DE OBJETRICIAS	CEM	MP	Cieloraso	11.08	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12		1	0.0	0.77	0.77	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F183A	SALA DE ESTAR DE OBJETRICIAS	CEM	MCP	Pisos	11.08	m2	R	Resane de juntas	0.57	6.33	12		1	6.3	109.47	28.07	137.54
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F183A	SALA DE ESTAR DE OBJETRICIAS	CEM	MP	Ventana	14.76	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12		1	0.1	1.02	1.02	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F183A	SALA DE ESTAR DE OBJETRICIAS	CEM	MP	Puerta	0	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12		1	0.0	0.00	0.00	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F183B	SS.HH	CEM	MCP	Muro	62.17	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	34.95	12	2	35.0	604.36	978.72	1,583.08	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F183B	SS.HH	CEM	MP	Contrazcalo	23.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	2	0.1	1.54		1.54	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F183B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	13.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	2	0.1	0.92		0.92	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F183B	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	13.26	m2	R	Resane de juntas	0.57	7.58	12	2	7.6	131.01	33.59	164.60	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F183B	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	2	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.38							
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F183B	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	2	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.47	12	2	1.3	22.87	10.64	33.51	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F183B	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	2	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.47							
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F183B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	2	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	1.20	12	1	1.2	31.46	0.00	31.46	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F183B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	2	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	15.00	12	1	15.0	393.30	0.00	393.30	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F183B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	2	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	4.00	12	1	4.0	104.88	0.00	104.88	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F183B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	2	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	1.20	12	1	1.2	31.46	0.00	31.46	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F183B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	2	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	24.00	12	1	24.0	629.28	0.00	629.28	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F183B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F183B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12	1	3.0	78.66	0.00	78.66	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F183B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Sum. e Ins. De sumidero de bronce	1.20	1.20	12	1	1.2	31.46	0.00	31.46	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F183B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F183C	VESTIDOR DE OBSTETRICIAS	CEM	MCP	Muro	26.18	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	14.96	12	2	15.0	258.66	418.88	677.54	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F183C	VESTIDOR DE OBSTETRICIAS	CEM	MP	Contrazcalo	18	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	2	0.1	1.24		1.24	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F183C	VESTIDOR DE OBSTETRICIAS	CEM	MP	Cieloraso	9.64	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	2	0.0	0.67		0.67	
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F183C	VESTIDOR DE OBSTETRICIAS	CEM	MCP	Pisos	9.64	m2	R	Resane de juntas	0.57	5.51	12	2	5.5	95.24	24.42	119.66	



UPSS Centro Quirúrgico	0901422400001D0186	DEPOSITO DE MATERIAL ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.77	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27					2.87			
UPSS Centro Quirúrgico	0901422400001D0186	DEPOSITO DE MATERIAL ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.77	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80					8.62			
UPSS Centro Quirúrgico	0901422400001D0186	DEPOSITO DE MATERIAL ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.77	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	12.92	12	2					
UPSS Centro Quirúrgico	0901422400001D0186	DEPOSITO DE MATERIAL ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.77	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	3.45				34.8	600.85	357.24	958.09
UPSS Centro Quirúrgico	0901422400001D0186	DEPOSITO DE MATERIAL ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.77	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	3.45							
UPSS Centro Quirúrgico	0901422400001D0186	DEPOSITO DE MATERIAL ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.77	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	3.45							
UPSS Centro Quirúrgico	0901422400001D0186	DEPOSITO DE MATERIAL ESTERIL	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	10.77	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	2		0.0	0.74		0.74
UPSS Centro Quirúrgico	0901422400001D0186	DEPOSITO DE MATERIAL ESTERIL	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	14.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	2		0.1	1.00		1.00
UPSS Centro Quirúrgico	0901422400001D0186	DEPOSITO DE MATERIAL ESTERIL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40							
UPSS Centro Quirúrgico	0901422400001D0186	DEPOSITO DE MATERIAL ESTERIL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	2		1.4	24.02		35.19
UPSS Centro Quirúrgico	0901422400001D0186	DEPOSITO DE MATERIAL ESTERIL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.24	0.50							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187A	SALA DE RECUPERACION	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	212.2	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	121.26	12	3		121.3	2096.54	3395.20	5,491.74
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187A	SALA DE RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	97.68	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	26.05							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187A	SALA DE RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	97.68	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	78.14							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187A	SALA DE RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	97.68	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	117.22	12	3		315.2	5449.48	3240.04	8,689.51
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187A	SALA DE RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	97.68	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	31.26							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187A	SALA DE RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	97.68	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	31.26							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187A	SALA DE RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	97.68	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	31.26							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187A	SALA DE RECUPERACION	CEM	MP	Pisos	Loseta	97.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.39	12	3		0.4	6.76		6.76
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187A	SALA DE RECUPERACION	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	231.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.92	12	3		0.9	15.99		15.99
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187A	SALA DE RECUPERACION	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	12.74	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	3		0.1	0.88		0.88
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187A	SALA DE RECUPERACION	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12			1	0.5		8.65
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187B	SS-HH	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	18	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.25	0.52				1	0.5		8.65
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187B	SS-HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.77	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	0.74				10.3	177.84	288.00	465.84
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187B	SS-HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.77	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	2.22							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187B	SS-HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.77	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	3.32	12	4		8.9	154.54	91.88	246.42
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187B	SS-HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.77	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.89							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187B	SS-HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.77	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.89							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187B	SS-HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.77	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.89							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187B	SS-HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.77	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	4		0.0	0.19		0.19
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187B	SS-HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	4		0.0	0.14		0.14
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187C	SS-HH	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	18	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	10.29	12	4		10.3	177.84	288.00	465.84
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187C	SS-HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.7	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	0.72							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187C	SS-HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.7	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	2.16							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187C	SS-HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.7	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	3.24	12	4		8.7	150.63	89.56	240.19
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187C	SS-HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.7	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.86							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187C	SS-HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.7	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.86							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187C	SS-HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.7	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.86							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187C	SS-HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	4		0.0	0.19		0.19
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001B187C	SS-HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	4		0.0	0.14		0.14
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J0188	ESCALERA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	12.52	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.25	12			1.3	21.65		21.65
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J0188	ESCALERA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	22.95	m2	R	Resane de juntas	0.57	13.11	12	1		13.1	226.75	58.14	284.89
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J0188	ESCALERA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	3.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1		0.0	0.22		0.22
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J189A	PASILLO/LAVACHATAS	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	26.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	2		0.1	1.82		1.82
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J189A	PASILLO/LAVACHATAS	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	6.95	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.22							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J189A	PASILLO/LAVACHATAS	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	6.95	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.22							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J189A	PASILLO/LAVACHATAS	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	6.95	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	1.39	12	2		13.6	235.52	514.58	750.10
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J189A	PASILLO/LAVACHATAS	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	6.95	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	5.56							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J189A	PASILLO/LAVACHATAS	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	6.95	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	2.22							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J189A	PASILLO/LAVACHATAS	CEM	MCP	Pisos	Loseta	6.95	m2	R	Resane de juntas	0.57	3.97	12	2		4.0	68.67	17.61	86.27
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J189B	PASILLO 1	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	237.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.95	12	3		1.0	16.43		16.43
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J189B	PASILLO 1	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	153.7	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	49.18							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J189B	PASILLO 1	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	153.7	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	49.18							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J189B	PASILLO 1	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	153.7	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	30.74	12	3		301.3	5208.65	11379.97	16,588.61
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J189B	PASILLO 1	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	153.7	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	122.96							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J189B	PASILLO 1	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	153.7	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	49.18							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J189B	PASILLO 1	CEM	MCP	Pisos	Loseta	153.7	m2	R	Resane de juntas	0.57	87.83	12	3		87.8	1518.56	389.37	1,907.93
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J189B	PASILLO 1	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	3.53	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3		0.1	0.24		0.24
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J189B	PASILLO 1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	47.04	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	8.89							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J189B	PASILLO 1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	47.04	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	11.11	12	3		31.1	538.01	250.17	788.18
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J189B	PASILLO 1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	47.04	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	11.11							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J189B	PASILLO 1	CEM	MP	Luminaria	Led	10	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	2.50	12			1	2.5	43.23	43.23
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J189B	PASILLO 1	CEM	MP	Luminaria	Led	10	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	2.50	12			1	2.5	43.23	850.00
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J190A	QUIROFANO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	12.6	m	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	2			0.1	0.87	0.87
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J190A	QUIROFANO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.86	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	2			0.0	0.68	0.68
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J190A	QUIROFANO	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	9.86	m2	R	Retiro de vinil	0.11	1.13	12	2					
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J190A	QUIROFANO	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	9.86	m2	R	Instalación de vinil	0.32	3.16				4.3	74.04	430.07	504.11
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J190A	QUIROFANO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	9.8	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	1.85							
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J190A	QUIROFANO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	9.8	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	2.32	12	2			112.09	52.12	164.20
UPSS Centro Quirúrgico	09015040000001J190A	QUIROFANO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	9.8</												



UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B190D	SALA DE REPULSIVO	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65	170.00	178.65
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F191A	SALA DE ESTAR DE MEDICOS	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	13.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.1	0.91		0.91
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F191A	SALA DE ESTAR DE MEDICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.81	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.68		0.68
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F191A	SALA DE ESTAR DE MEDICOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	9.81	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.68		0.68
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F191A	SALA DE ESTAR DE MEDICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13		0.13
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F191B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	51.18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.20	12	1	0.2	3.54		3.54
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F191B	SS.HH	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	22.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.54		1.54
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F191B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.1	0.92		0.92
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F191B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	13.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.1	0.92		0.92
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F191B	SS.HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	6.42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.44		0.44
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F191B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15		0.15
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B192A	ATENCION DE RECIENT NACIDOS	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	61.17	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.24	12	1	0.2	4.23		4.23
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B192A	ATENCION DE RECIENT NACIDOS	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	22.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.54		1.54
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B192A	ATENCION DE RECIENT NACIDOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.1	0.92		0.92
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B192A	ATENCION DE RECIENT NACIDOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	13.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.1	0.92		0.92
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B192A	ATENCION DE RECIENT NACIDOS	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	6.42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.44		0.44
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B192A	ATENCION DE RECIENT NACIDOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15		0.15
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F192B	SS.HH DE ENFERMERAS	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	68.18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.27	12	1	0.3	4.72		4.72
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F192B	SS.HH DE ENFERMERAS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.70		0.70
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F192B	SS.HH DE ENFERMERAS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	10.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.70		0.70
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F192B	SS.HH DE ENFERMERAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.83	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.33		0.33
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B192C	ATENCION DE RECIENT NACIDOS	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	26.23	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	1	0.1	1.81		1.81
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B192C	ATENCION DE RECIENT NACIDOS	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	8.89	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.61		0.61
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B192C	ATENCION DE RECIENT NACIDOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.83	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.68		0.68
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B192C	ATENCION DE RECIENT NACIDOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	9.83	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.68		0.68
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B192C	ATENCION DE RECIENT NACIDOS	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	16.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.13		1.13
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B192C	ATENCION DE RECIENT NACIDOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15		0.15
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B192D	CUNA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	17.95	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.24		1.24
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B192D	CUNA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.49	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.86		0.86
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B192D	CUNA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	12.49	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.86		0.86
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B192D	CUNA	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	16.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.13		1.13
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B192D	CUNA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13		0.13
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F193A	DORMITORIO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	16.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.17		1.17
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F193A	DORMITORIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.73		0.73
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F193A	DORMITORIO	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	10.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.73		0.73
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F193A	DORMITORIO	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	7.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.50		0.50
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F193A	DORMITORIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.26		0.26
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F193B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	10.21	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.71		0.71
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F193B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.11	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.22		0.22
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F193B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.11	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.22		0.22
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F193B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12		0.12
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001E0194	BOTADERO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	22.71	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.57		1.57
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001E0194	BOTADERO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	9.95	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.69		0.69
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001E0194	BOTADERO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.17		0.17
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001E0194	BOTADERO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.17		0.17
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001E0194	BOTADERO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.17		0.17
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B0195	RECUPERACION	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	7.87	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	2	0.0	0.52		0.54
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B0195	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.81	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.55						
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B0195	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.81	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	3.82						
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B0195	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.81	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.54						
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B0195	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.81	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.28						
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B0195	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.81	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.54						
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B0195	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.81	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.54	12	2	20.7	357.69	193.63	551.32
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B0195	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.81	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.54						
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B0195	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.81	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.54						
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B0195	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.81	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.54						
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B0195	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.81	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	5.77						
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B0195	RECUPERACION	CEM	MP	Pisos	Cerámico	4.81	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	2	0.0	0.33		0.33
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B0195	RECUPERACION	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.98	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.14		0.14
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B0195	RECUPERACION	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.50	12		1	0.5		0.65
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B0195	RECUPERACION	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12		1	0.5	170.00	178.65
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A196A	UCI	CEM	MP	Muro	Albahilería/Vinil flexible especial	101.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.41	12	1	0.4	7.04		7.04
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A196A	UCI	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal vinil	38.52	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	1	0.2	2.66		2.66
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A196A	UCI	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	82.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.33	12	1	0.3	5.71		5.71
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A196A	UCI	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	82.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.33	12	1	0.3	5.71		5.71
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A196A	UCI	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	181.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.73	12	1	0.7	12.54		12.54
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A196A	UCI	CEM	MP	Puerta	Reforzada una hoja	3.445	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.24		0.24
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A196B	CUARTO ESTERIL	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	8.28	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	3	0.0	0.57		0.57
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A196B	CUARTO ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.16	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.82						
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A196B	CUARTO ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.16	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	5.73					</	



UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F196F	VESTIDOR	CEM	MP	Pisos	Loseta	8.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.61	0.61
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F196F	VESTIDOR	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.88	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.20	0.20
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001D196G	ROPA LIMPIA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	12.4	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.86	0.86
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001D196G	ROPA LIMPIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.92	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.62	0.62
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001D196G	ROPA LIMPIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	8.92	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.62	0.62
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001D196G	ROPA LIMPIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	0.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	1	0.0	0.06	0.06
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001D0197	ROPA SUCIA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	11.98	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.83	0.83
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001D0197	ROPA SUCIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.61	0.61
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001D0197	ROPA SUCIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	8.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.61	0.61
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001D0197	ROPA SUCIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.88	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.20	0.20
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0198	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	23.89	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	7.64					
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0198	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	23.89	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	7.64					
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0198	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	23.89	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	4.78	12	3	7.6	132.18	1768.82
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0198	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	23.89	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	19.11					
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0198	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	23.89	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	7.64					
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0198	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	23.89	m2	R	Resane de juntas	0.57	13.65	12	3	13.7	236.03	296.55
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0198	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	MCP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	48.75	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	13.71	12	3	13.7	237.06	489.77
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0198	OFICINA ADMINISTRATIVA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.98	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3	0.0	0.14	0.14
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A199A	SALA DE OPERACIONES	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	49.8	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.20	12	3	0.2	3.44	3.44
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A199A	SALA DE OPERACIONES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	58.59	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.23	12	3	0.2	4.05	4.05
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A199A	SALA DE OPERACIONES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	58.59	m2	R	Retiro de vinil	0.11	6.70	12	3			
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A199A	SALA DE OPERACIONES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	58.59	m2	R	Instalación de vinil	0.64	37.50	12		62.9	1088.27	1933.32
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A199A	SALA DE OPERACIONES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	58.59	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	18.75					
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A199A	SALA DE OPERACIONES	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	15.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	3	0.1	1.13	1.13
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A199A	SALA DE OPERACIONES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3	0.0	0.17	0.17
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A199A	SALA DE OPERACIONES	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A199A	SALA DE OPERACIONES	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F1998	DEPOSITO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	17.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.19	1.19
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F1998	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.99	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.04	1.04
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F1998	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.99	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.04	1.04
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F1998	DEPOSITO	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	26.72	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1	0.1	1.85	1.85
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F1998	DEPOSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15	0.15
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F1998	DEPOSITO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	4.8	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	2		0.33	0.33
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F1998	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.88	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.21					
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F1998	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.88	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	1.50					
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F1998	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.88	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.60					
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F1998	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.88	m2	R	Picado y resane de figura	0.27	0.50					
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F1998	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.88	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12				
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F1998	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.88	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12	2	6.9	119.00	54.62
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F1998	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.88	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.60					
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F1998	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.88	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.60					
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F1998	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.88	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.60					
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F1998	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.88	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	2.26					
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F1998	DEPOSITO	CEM	MCP	Pisos	Loseta	1.88	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.07	12	2		1.1	18.57
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F1998	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.856	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.54					4.76
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F1998	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.856	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.67	12	2		1.9	32.67
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F1998	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.856	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.67	12				15.19
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0201	CONTROL Y ENTREGA DE MATERIALES	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	19.8	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	2		0.1	1.37
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0201	CONTROL Y ENTREGA DE MATERIALES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	28.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	2	0.1	1.97	1.97
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0201	CONTROL Y ENTREGA DE MATERIALES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	28.46	m2	R	Retiro de vinil	0.11	3.25					
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0201	CONTROL Y ENTREGA DE MATERIALES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	28.46	m2	R	Instalación de vinil	0.64	18.21	12	2	30.6	528.63	939.11
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0201	CONTROL Y ENTREGA DE MATERIALES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	28.46	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	9.11					1,467.73
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0201	CONTROL Y ENTREGA DE MATERIALES	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	25.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	2	0.1	1.78	1.78
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0201	CONTROL Y ENTREGA DE MATERIALES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.82	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	2	0.0	0.61	0.61
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001C0202	SALA DE OPERACIONES EMERGENCIA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	19.8	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	3	0.1	1.37	1.37
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001C0202	SALA DE OPERACIONES EMERGENCIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	28.47	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	3	0.1	1.97	1.97
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001C0202	SALA DE OPERACIONES EMERGENCIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	28.47	m2	R	Retiro de vinil	0.11	3.25					
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001C0202	SALA DE OPERACIONES EMERGENCIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	28.47	m2	R	Instalación de vinil	0.64	18.22	12	3	30.6	528.72	939.27
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001C0202	SALA DE OPERACIONES EMERGENCIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	28.47	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	9.11					1,467.99
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001C0202	SALA DE OPERACIONES EMERGENCIA	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	25.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	3	0.1	1.78	1.78
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001C0202	SALA DE OPERACIONES EMERGENCIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.82	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	3	0.0	0.61	0.61
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001C0202	SALA DE OPERACIONES EMERGENCIA	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001C0202	SALA DE OPERACIONES EMERGENCIA	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001C030A	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	19.8	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	2	0.1	1.37	1.37
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001C030A	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	2	0.1	1.02	1.02
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001C030A	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	14.73	m2	R	Retiro de vinil	0.11	1.68					
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001C030A	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	14.73	m2	R	Instalación de vinil	0.64	9.43	12	2	15.8	273.60	486.05
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001C030A	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	14.73	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	4.71					
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001C030A	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.82	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	2	0.0	0.61	0.61
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001C030A	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001C030A	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12		1	0.5	8.65
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F203B	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	19.24	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.33	1.33
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F203B	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.76	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.02	1.02
UPSS Centro Quirúrg																	



UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A204A	SALA DE OPERACIONES MAYORES 2	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12				1	0.5	8.65	170.00	178.65
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B204B	TOPICO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	11.4	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12				1	0.0	0.79		0.79
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B204B	TOPICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12				1	0.0	0.53		0.53
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B204B	TOPICO	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12				1	0.0	0.53		0.53
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B204B	TOPICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12				1	0.0	0.14		0.14
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001E204C	DEPOSITO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	17.7	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12				1	0.1	1.22		1.22
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001E204C	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12				1	0.1	0.95		0.95
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001E204C	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Loseta	13.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12				1	0.1	0.95		0.95
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001E204C	DEPOSITO	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	14.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12				1	0.1	1.00		1.00
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001E204C	DEPOSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12				1	0.0	0.68		0.68
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A2025	SALA DE OPERACIONES MAYORES 1	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	22.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12				3	0.1	1.58		1.58
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A2025	SALA DE OPERACIONES MAYORES 1	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	35.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.14	12				3	0.1	2.47		2.47
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A2025	SALA DE OPERACIONES MAYORES 1	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	35.65	m2	R	Retiro de vinil	0.11	4.07									
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A2025	SALA DE OPERACIONES MAYORES 1	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	35.65	m2	R	Instalación de vinil	0.64	22.82	12				3	38.3	662.18	1176.36	1,838.53
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A2025	SALA DE OPERACIONES MAYORES 1	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	35.65	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	11.41									
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A2025	SALA DE OPERACIONES MAYORES 1	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	3.66	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12				3	0.0	0.25		0.25
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A2025	SALA DE OPERACIONES MAYORES 1	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	9.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12				3	0.0	0.68		0.68
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A2025	SALA DE OPERACIONES MAYORES 1	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12				1	0.5	8.65		8.65
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A2025	SALA DE OPERACIONES MAYORES 1	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12				1	0.5	8.65	170.00	178.65
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001J0206	ESCALERA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	12.52	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.25	12				1		21.65		21.65
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001J0206	ESCALERA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	22.95	m2	R	Resane de juntas	0.57	13.11	12				1	1.3	226.75	58.14	284.89
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001J0206	ESCALERA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	3.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12				1	0.0	0.22		0.22
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A207A	ZONA RIGIDA	CEM	MP	Muro	Albahlillería/Cerámico	73.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.29	12				1	0.3	5.09		5.09
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A207A	ZONA RIGIDA	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	64.02	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.26	12				1	0.3	4.43		4.43
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A207A	ZONA RIGIDA	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	64.02	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.26	12				1	0.3	4.43		4.43
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A207A	ZONA RIGIDA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	5.162	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12				1	0.0	0.36		0.36
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B207B	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MP	Muro	Albahlillería/Cerámico	20.85	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12				1	0.1	1.44		1.44
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B207B	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	7.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12				1	0.0	0.49		0.49
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B207B	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12				1	0.0	0.68		0.68
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B207B	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MP	Pisos	Loseta	9.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12				1	0.0	0.68		0.68
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A207C	ZONA SEMI RIGIDA	CEM	MP	Muro	Albahlillería/Cerámico	73.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.29	12				2	0.3	5.06		5.06
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A207C	ZONA SEMI RIGIDA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	31.05	m2	M	Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso	0.13	4.14									
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A207C	ZONA SEMI RIGIDA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	31.05	m2	M	Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral	0.20	6.21	12				2	35.2	608.44	2050.99	2,659.43
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A207C	ZONA SEMI RIGIDA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	31.05	m2	M	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	24.84									
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A207C	ZONA SEMI RIGIDA	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	31.05	m2	R	Retiro de vinil	0.11	3.55	12				2	13.5	233.15	1354.34	1,587.48
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A207C	ZONA SEMI RIGIDA	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	31.05	m2	R	Instalación de vinil	0.32	9.94	12				2	0.0	0.71		0.71
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A207C	ZONA SEMI RIGIDA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	10.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12				2	0.0	0.71		0.71
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B207D	PASILLO	CEM	MP	Muro	Albahlillería/Cerámico	74.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.30	12				2	0.3	5.16		5.16
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B207D	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	39.73	m2	M	Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso	0.13	5.30									
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B207D	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	39.73	m2	M	Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral	0.20	7.95	12				2	45.0	778.52	2624.35	3,402.87
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B207D	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	39.73	m2	M	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	31.78									
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B207D	PASILLO	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	39.73	m2	R	Retiro de vinil	0.11	4.54	12				2	17.3	298.32	1732.94	2,031.26
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B207D	PASILLO	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	39.73	m2	R	Instalación de vinil	0.32	12.71					2				
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B207D	PASILLO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	10.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12				2	0.0	0.71		0.71
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B207D	PASILLO	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12				1	0.5	8.65		8.65
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B207D	PASILLO	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12				1	0.5	8.65	170.00	178.65
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A2028	SALA DE OPERACIONES 3 MENORES	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	22.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12				2	0.1	1.86		1.86
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A2028	SALA DE OPERACIONES 3 MENORES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.87	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12				2	0.1	1.93		1.93
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A2028	SALA DE OPERACIONES 3 MENORES	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	27.87	m2	R	Retiro de vinil	0.11	3.19	12				2	12.1	209.27	1215.63	1,424.90
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A2028	SALA DE OPERACIONES 3 MENORES	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	27.87	m2	R	Instalación de vinil	0.32	8.92	12				2				
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A2028	SALA DE OPERACIONES 3 MENORES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12				2	0.0	0.20		0.20
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A2028	SALA DE OPERACIONES 3 MENORES	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12				1	0.5	8.65		8.65
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A2028	SALA DE OPERACIONES 3 MENORES	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12				1	0.5	8.65	170.00	178.65
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001E0209	DEPOSITO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	9.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12				1	0.0	0.66		0.66
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001E0209	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12				1	0.0	0.41		0.41
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001E0209	DEPOSITO	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	5.95	m2	R	Retiro de vinil	0.11	0.68	12				1	2.6	44.68	259.53	304.20
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001E0209	DEPOSITO	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	5.95	m2	R	Instalación de vinil	0.32	1.90									
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001E0209	DEPOSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12				1	0.0	0.17		0.17
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0210	TRABAJO DE ENFERMERAS	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	17.4	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12				2	0.1	1.20		1.20
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0210	TRABAJO DE ENFERMERAS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.82	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12				2	0.1	1.23		1.23
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0210	TRABAJO DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	17.82	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.04	12				2	7.7	133.81	777.27	911.08
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0210	TRABAJO DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	17.82	m2	R	Instalación de vinil	0.32	5.70	12				2				
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0210	TRABAJO DE ENFERMERAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12				2	0.0	0.17		0.17
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001D0211	DEPOSITO MATERIAL LIMPIO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	17.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12				2	0.1	1.22		1.22
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001D0211	DEPOSITO MATERIAL LIMPIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.59	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12								



UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215A	REPORTE DE MEDICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12			1	0.0	0.13		0.13
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215B	ESTAR DE MEDICOS	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	24.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	2			0.1	1.68		1.68
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215B	ESTAR DE MEDICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.5	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	2			0.1	1.35		1.35
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215B	ESTAR DE MEDICOS	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	19.5	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.23	12							
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215B	ESTAR DE MEDICOS	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	19.5	m2	R	Instalación de vinil	0.32	6.24	12	2			8.5	146.42	850.55	996.97
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215B	ESTAR DE MEDICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36								
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215B	ESTAR DE MEDICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	2			1.3	21.62	10.05	31.67
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215B	ESTAR DE MEDICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45								
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215B	ESTAR DE MEDICOS	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12			1	0.5	8.65		8.65
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215B	ESTAR DE MEDICOS	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12			1	0.5	8.65	170.00	178.65
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215C	Sanitario	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	61.17	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.24	12		1			4.23		4.23
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215C	Sanitario terrazo pulido	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	22.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12		1		0.1	1.54		1.54
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215C	Tarrajeo y pintado	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12		1		0.1	0.92		0.92
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215C	Loseta	CEM	MP	Pisos	Loseta	13.26	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12		1		0.1	0.92		0.92
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215C	Contraplacada una hoja	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40								
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215C	Contraplacada una hoja	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	1			0.4	6.86	11.17	18.03
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215C	Contraplacada una hoja	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50								
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215C	Instalaciones sanitarias	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	3	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	1.80	12		1		1.8	47.20	0.00	47.20
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215C	Instalaciones sanitarias	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	3	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	22.50	12		1		22.5	589.95	0.00	589.95
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215C	Instalaciones sanitarias	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	3	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	6.00	12		1		6.0	157.32	0.00	157.32
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215C	Instalaciones sanitarias	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	2	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	1.20	12		1		1.2	31.46	0.00	31.46
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215C	Instalaciones sanitarias	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	2	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	24.00	12		1		24.0	629.28	0.00	629.28
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215C	Instalaciones sanitarias	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	2	glb	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	1.20	12		1		1.2	31.46	0.00	31.46
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215C	Instalaciones sanitarias	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	2	glb	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	6.00	12		1		6.0	157.32	0.00	157.32
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215C	Instalaciones sanitarias	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	2	glb	R	Sum. e Ins. De sumidero de bronce	1.20	2.40	12		1		2.4	62.93	0.00	62.93
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215C	Instalaciones sanitarias	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	2	glb	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	1.20	12		1		1.2	31.46	0.00	31.46
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F215C	Instalaciones sanitarias	CEM	MCP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	3.8	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12			1	0.0	0.26		0.26
UPSS Centro Quirúrgico	0901502170001E0216	TABLERO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.44	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12			1	0.0	0.10		0.10
UPSS Centro Quirúrgico	0901502170001E0216	TABLERO	CEM	MP	Pisos	Loseta	1.44	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12			1	0.0	0.10		0.10
UPSS Centro Quirúrgico	0901502170001E0216	TABLERO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12			1	0.0	0.41		0.41
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A217A	TRAUMATOLOGIA	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	27.7	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12			3	0.2	1.92		1.92
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A217A	TRAUMATOLOGIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	41.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.17	12		3		0.0	2.87		2.87
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A217A	TRAUMATOLOGIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	41.52	m2	R	Retiro de vinil	0.11	4.75	12		3		18.0	311.77	1811.02	2,122.78
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A217A	TRAUMATOLOGIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	41.52	m2	R	Instalación de vinil	0.32	13.29	12		3					
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A217A	TRAUMATOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.37								
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A217A	TRAUMATOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46	12	3			1.3	22.42	10.42	32.84
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A217A	TRAUMATOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46								
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A217A	TRAUMATOLOGIA	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12			1	0.5	8.65		8.65
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A217A	TRAUMATOLOGIA	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12			1	0.5	8.65	170.00	178.65
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F217B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	25.49	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12			1	0.1	1.76		1.76
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F217B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.02	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12			1	0.0	0.35		0.35
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F217B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	5.02	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12			1	0.0	0.35		0.35
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F217B	DEPOSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12			1	0.0	0.13		0.13
UPSS Centro Quirúrgico	0901502170001E0218	DEPOSITO	CEM	MP	Contrazcalzo	Lineal cerámico	0	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12			1	0.0	0.00		-
UPSS Centro Quirúrgico	0901502170001E0218	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.06	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12			1	0.0	0.35		0.35
UPSS Centro Quirúrgico	0901502170001E0218	DEPOSITO	CEM	MCP	Pisos	Loseta	5.06	m2	R	Resane de juntas	0.57	2.89	12			1	2.9	49.99	12.82	62.81
UPSS Centro Quirúrgico	0901502170001E0218	DEPOSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12			1	0.0	0.13		0.13
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0219	OFICINA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	25.49	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12			1	0.1	1.76		1.76
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0219	OFICINA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.02	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12			1	0.0	0.35		0.35
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0219	OFICINA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	5.02	m2	R	Resane de juntas	0.57	2.87	12			1	2.9	49.60	12.72	62.31
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0219	OFICINA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12			1	0.0	0.13		0.13
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0220	JEFATURA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	24.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12			1	0.1	1.70		1.70
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0220	JEFATURA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.57	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12			1	0.0	0.45		0.45
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0220	JEFATURA	CEM	MP	Pisos	Loseta	6.57	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12			1	0.0	0.45		0.45
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F0220	JEFATURA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12			1	0.0	0.19		0.19
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A221A	FARMACIA	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	22.4	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	2			0.1	1.55		1.55
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A221A	FARMACIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.19	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	6				0.3	4.45		4.45
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A221A	FARMACIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	32.19	m2	R	Retiro de vinil	0.11	3.68	12	2			14.0	241.71	1404.06	1,645.77
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A221A	FARMACIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	32.19	m2	R	Instalación de vinil	0.32	10.30	12	2						
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A221A	FARMACIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2				0.20		0.20
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A221A	FARMACIA	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12			1	0.5	8.65		8.65
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001A221A	FARMACIA	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12			1	0.5	8.65	170.00	178.65
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F221B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	4.77	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12		1		0.1	2.54		2.54
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F221B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12			1	0.0	0.50		0.50
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F221B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.2	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12			1	0.0	0.50		0.50
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001F221B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12			1	0.0	0.12		0.12
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001D0222	BOTADERO	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	0.87	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12			1	0.0	0.06		0.06
UPSS Centro Qu																				



UPS Mantenimiento	0901602170003H0224	AZOTEA PABELLON PRINCIPAL	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	1476	m2	R	Instalación de piso	0.08	118.09							
UPS Mantenimiento	0901602170003H0224	AZOTEA PABELLON PRINCIPAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	13.02	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	2.46							
UPS Mantenimiento	0901602170003H0224	AZOTEA PABELLON PRINCIPAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	13.02	m2	R	Resane y pintura de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	3.08	12	2	8.6	148.91	69.24	218.16	
UPS Mantenimiento	0901602170003H0224	AZOTEA PABELLON PRINCIPAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	13.02	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	3.08							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0225	ASCENSORES	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	27.09	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	10.84	12	4					
UPS Mantenimiento	0901602170003J0225	ASCENSORES	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	27.09	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	13.55			24.4	421.55	143.08	564.63	
UPS Mantenimiento	0901602170003J0225	ASCENSORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.81	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	4.66							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0225	ASCENSORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.81	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	32.65							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0225	ASCENSORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.81	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	13.06							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0225	ASCENSORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.81	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	10.28							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0225	ASCENSORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.81	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	13.06	12	4	149.4	2583.19	1378.83	3,962.01	
UPS Mantenimiento	0901602170003J0225	ASCENSORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.81	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0225	ASCENSORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.81	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	13.06							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0225	ASCENSORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.81	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0225	ASCENSORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.81	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	13.06							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0225	ASCENSORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.81	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	48.97							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0225	ASCENSORES	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	40.81	m2	R	Retiro de acabado	0.32	13.06	12	4	16.3	282.24	342.76	625.00	
UPS Mantenimiento	0901602170003J0225	ASCENSORES	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	40.81	m2	R	Instalación de piso	0.08	3.26							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0225	ASCENSORES	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	14.4	m2	M	Desmontaje de Aluminio Corrediza	0.28	4.03							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0225	ASCENSORES	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	14.4	m2	M	Reposición de Ventana de aluminio corrediza	0.28	4.03	12	4	12.1	209.14	5957.14	6,166.28	
UPS Mantenimiento	0901602170003J0225	ASCENSORES	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	14.4	m2	M	Instalación de marcos para ventana de aluminio corrediza	0.28	4.03							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0225	ASCENSORES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	3.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	0.59							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0225	ASCENSORES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	3.1	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.73	12	4	2.1	35.46	16.49	51.94	
UPS Mantenimiento	0901602170003J0226	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.54	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.73							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0226	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.54	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.52							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0226	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.54	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	3.63							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0226	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.54	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.45							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0226	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.54	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.21							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0226	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.54	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0226	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.54	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12	2	16.6	287.37	131.90	419.27	
UPS Mantenimiento	0901602170003J0226	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.54	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.45							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0226	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.54	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.45							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0226	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.54	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.45							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0226	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.54	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	5.45							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0226	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	4.54	m2	R	Retiro de acabado	0.32	7.24	12	2	1.8	31.40	38.13	69.53	
UPS Mantenimiento	0901602170003J0226	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	4.54	m2	R	Instalación de piso	0.08	0.36							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0226	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.15		0.15	
UPS Mantenimiento	0901602170003J0227	CUARTO MAQUINAS - DIALISIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.63	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.59							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0227	CUARTO MAQUINAS - DIALISIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.63	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	18.10							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0227	CUARTO MAQUINAS - DIALISIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.63	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	7.24							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0227	CUARTO MAQUINAS - DIALISIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.63	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	6.03							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0227	CUARTO MAQUINAS - DIALISIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.63	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0227	CUARTO MAQUINAS - DIALISIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.63	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12	2	87.6	1514.70	581.75	2,096.45	
UPS Mantenimiento	0901602170003J0227	CUARTO MAQUINAS - DIALISIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.63	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	7.24							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0227	CUARTO MAQUINAS - DIALISIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.63	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0227	CUARTO MAQUINAS - DIALISIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.63	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	7.24							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0227	CUARTO MAQUINAS - DIALISIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.63	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	27.16							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0227	CUARTO MAQUINAS - DIALISIS	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	22.63	m2	R	Retiro de acabado	0.32	7.24	12	2	9.1	156.51	190.07	346.57	
UPS Mantenimiento	0901602170003J0227	CUARTO MAQUINAS - DIALISIS	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	22.63	m2	R	Instalación de piso	0.08	1.81							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0227	CUARTO MAQUINAS - DIALISIS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.17		0.17	
UPS Mantenimiento	0901602170003J0228	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.54	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.52							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0228	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.54	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	3.63							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0228	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.54	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.45							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0228	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.54	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.21							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0228	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.54	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0228	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.54	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12	2	15.2	262.25	116.71	378.96	
UPS Mantenimiento	0901602170003J0228	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.54	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.45							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0228	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.54	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0228	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.54	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.45							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0228	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.54	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	5.45							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0228	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	4.54	m2	R	Retiro de acabado	0.32	7.24	12	2	1.8	31.40	38.13	69.53	
UPS Mantenimiento	0901602170003J0228	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	4.54	m2	R	Instalación de piso	0.08	0.36							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0228	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.15		0.15	
UPS Mantenimiento	0901602170003J0229	BOMBA DE VACIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.25	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	3.53							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0229	BOMBA DE VACIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.25	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	10.60							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0229	BOMBA DE VACIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.25	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	15.90	12	4	34.3	592.59	291.05	883.64	
UPS Mantenimiento	0901602170003J0229	BOMBA DE VACIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.25	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0229	BOMBA DE VACIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.25	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0229	BOMBA DE VACIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.25	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	4.24							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0229	BOMBA DE VACIO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	13.25	m2	R	Retiro de acabado	0.32	4.24	12	4	5.3	91.64	111.28	202.92	
UPS Mantenimiento	0901602170003J0229	BOMBA DE VACIO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	13.25	m2	R	Instalación de piso	0.08	1.06							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0229	BOMBA DE VACIO	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	2.16	m2	M	Desmontaje de Aluminio Corrediza	0.28	0.60							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0229	BOMBA DE VACIO	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	2.16	m2	M	Reposición de Ventana de aluminio corrediza	0.28	0.60	12	4	1.8	31.37	893.57	924.94	
UPS Mantenimiento	0901602170003J0229	BOMBA DE VACIO	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	2.16	m2	M	Instalación de marcos para ventana de aluminio corrediza	0.28	0.60							
UPS Mantenimiento	0901602170003J0229	BOMBA DE VACIO																	



UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232A	PASADIZO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.11	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	6.12								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232A	PASADIZO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.11	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	6.12								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232A	PASADIZO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.11	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	22.93								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232A	PASADIZO	CEM	MCP	Pisos	Parquet	19.11	m2	M	Retiro de piso parquet	0.16	3.06								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232A	PASADIZO	CEM	MCP	Pisos	Parquet	19.11	m2	M	Instalación de parquet	0.40	7.64								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232A	PASADIZO	CEM	MCP	Pisos	Parquet	19.11	m2	M	Pulido de piso parquet	0.32	6.12	12	3	19.0	328.52	822.16	1,150.68		
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232A	PASADIZO	CEM	MCP	Pisos	Parquet	19.11	m2	M	Laqueado de piso parquet	0.11	2.18								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232A	PASADIZO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	5.046	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	3		0.0	0.35	0.35		
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232A	PASADIZO	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.50	12			0.5	8.65	8.65		
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232A	PASADIZO	CEM	MP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12			0.5	8.65	170.00		
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232B	COCINA	CEM	MCP	Muro	Albafilería/Cerámico	266.6	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	152.34	12	4	152.3	2634.01	4265.60	6,899.61		
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232B	COCINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	219.5	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	25.09								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232B	COCINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	219.5	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	175.60								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232B	COCINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	219.5	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	70.24								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232B	COCINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	219.5	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	58.53								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232B	COCINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	219.5	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	70.24	12	4	944.1	16322.78	8836.17	25,158.95		
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232B	COCINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	219.5	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	70.24								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232B	COCINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	219.5	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	70.24								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232B	COCINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	219.5	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	70.24								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232B	COCINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	219.5	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	70.24								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232B	COCINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	219.5	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	263.40								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232B	COCINA	CEM	MCP	Pisos	Parquet	219.5	m2	M	Retiro de piso parquet	0.16	35.12								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232B	COCINA	CEM	MCP	Pisos	Parquet	219.5	m2	M	Instalación de parquet	0.40	87.88								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232B	COCINA	CEM	MCP	Pisos	Parquet	219.5	m2	M	Pulido de piso parquet	0.32	70.24	12	4	218.2	3773.47	9443.43	13,216.90		
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232B	COCINA	CEM	MCP	Pisos	Parquet	219.5	m2	M	Laqueado de piso parquet	0.11	25.09								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232B	COCINA	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	822.5	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	231.32	12	4		231.3	3999.57	8263.13	12,262.69	
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232B	COCINA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	5.287	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	1.00								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232B	COCINA	CEM	MCP	Puerta	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	5.287	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	1.25	12	4		3.5	60.46	28.11	88.58	
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232B	COCINA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	5.287	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	1.25								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232B	COCINA	CEM	MP	Luminaria	Led	6	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	1.50	12			1	1.5	25.94	25.94	
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232B	COCINA	CEM	MP	Luminaria	Led	6	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	1.50	12			1	1.5	25.94	510.00	
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F232C	AREA DE LAVADOS	CEM	MCP	Muro	Albafilería/Cerámico	30.39	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	17.37	12			2	17.4	300.25	486.24	786.49
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F232C	AREA DE LAVADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.24	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.94								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F232C	AREA DE LAVADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.24	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	6.59								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F232C	AREA DE LAVADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.24	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.64								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F232C	AREA DE LAVADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.24	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.30								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F232C	AREA DE LAVADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.24	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.64								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F232C	AREA DE LAVADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.24	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.64	12							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F232C	AREA DE LAVADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.24	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.64				35.4	612.75	331.71	944.46	
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F232C	AREA DE LAVADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.24	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.64								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F232C	AREA DE LAVADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.24	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.64								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F232C	AREA DE LAVADOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.24	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	9.89								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F232C	AREA DE LAVADOS	CEM	MCP	Pisos	Parquet	8.24	m2	M	Retiro de piso parquet	0.16	1.32								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F232C	AREA DE LAVADOS	CEM	MCP	Pisos	Parquet	8.24	m2	M	Instalación de parquet	0.40	3.30								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F232C	AREA DE LAVADOS	CEM	MCP	Pisos	Parquet	8.24	m2	M	Pulido de piso parquet	0.32	2.64	12			8.2	141.66	354.51	496.16	
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F232C	AREA DE LAVADOS	CEM	MCP	Pisos	Parquet	8.24	m2	M	Laqueado de piso parquet	0.11	0.94								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F232C	AREA DE LAVADOS	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	6.12	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	1.72	12							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F232C	PASADIZO	CEM	MCP	Muro	Albafilería/Cerámico	129.1	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	73.75	12	3		1.7	29.76	61.49	91.25	
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232D	PASADIZO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.2	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	4.37				73.7	1275.11	2064.96	3,340.07	
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232D	PASADIZO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.2	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	30.56								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232D	PASADIZO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.2	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	12.22								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232D	PASADIZO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.2	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	10.19								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232D	PASADIZO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.2	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	12.22	12							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232D	PASADIZO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.2	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	12.22				164.3	2840.68	1537.78	4,378.46	
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232D	PASADIZO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.2	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	12.22								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232D	PASADIZO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.2	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	12.22								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232D	PASADIZO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.2	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	12.22								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232D	PASADIZO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.2	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	45.84								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232D	PASADIZO	CEM	MCP	Pisos	Parquet	38.2	m2	M	Retiro de piso parquet	0.16	6.11								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232D	PASADIZO	CEM	MCP	Pisos	Parquet	38.2	m2	M	Instalación de parquet	0.40	15.28								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232D	PASADIZO	CEM	MCP	Pisos	Parquet	38.2	m2	M	Pulido de piso parquet	0.32	12.22				38.0	656.70	1643.46	2,300.16	
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232D	PASADIZO	CEM	MCP	Pisos	Parquet	38.2	m2	M	Laqueado de piso parquet	0.11	4.37								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232D	PASADIZO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	4.113	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	0.78								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232D	PASADIZO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	4.113	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.97	12			2.7	47.05	21.88	68.92	
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232D	PASADIZO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	4.113	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.97								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232D	PASADIZO	CEM	MP	Luminaria	Led	3	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.75	12			1	0.8	12.97	12.97	
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001J232D	PASADIZO	CEM	MP	Luminaria	Led	3	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.75	12			1	0.8	12.97	255.00	
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0233	DEPOSITO	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	10.85	m	M	Retiro de contrazocalo	0.32	3.47								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0233	DEPOSITO	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	10.85	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	2.17	12			9.3	160.08	485.43	645.51	
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0233	DEPOSITO	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	10.85	m	M	Instalación de Contrazocalo	0.33	3.62								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0233	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.14	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	2.17								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0233	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.14	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	6.51								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0233	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.14	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	9.77	12			26.3	454.12	270.00	724.13	
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0233	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.14	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.60								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0233	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.14	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.60								
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0233	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.14	m2	M	Pintado con oleo										



UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B2348	AMBIENTE DE PREPARACION DE LECHE	CEM	MP	Puerta	Aluminio batiente	6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	3	0.0	0.41	0.41
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B2348	AMBIENTE DE PREPARACION DE LECHE	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.79	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3	0.0	0.12	0.12
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235A	SECRETARIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	14	m	M	Retiro de contrazocalo	0.32	4.48					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235A	SECRETARIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	14	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	2.80	12	3	4.5	77.46	626.36
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235A	SECRETARIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	14	m	M	Instalación de Contrazocalo	0.33	4.67					703.81
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235A	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.54	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	3.34					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235A	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.54	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	10.03					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235A	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.54	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	15.05	12	3	40.5	699.59	415.95
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235A	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.54	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	4.01					1,115.55
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235A	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.54	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	4.01					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235A	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.54	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	4.01					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235A	SECRETARIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	12.54	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	3	0.1	0.87	0.87
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235A	SECRETARIA	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3	0.0	0.21	0.21
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235A	SECRETARIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3	0.0	0.13	0.13
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235H	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahillera/Cerámico	19.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	2	0.1	1.36	1.36
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235H	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.09	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	0.82					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235H	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.09	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	2.47					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235H	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.09	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	3.71	12	2	10.0	172.39	102.49
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235H	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.09	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.99					274.88
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235H	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.09	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.99					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235H	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.09	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.21	0.21
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235H	SS.HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	1.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.09	0.09
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235H	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.12	0.12
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235C	JEFATURA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	12.4	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.24	12	1	1.2	21.44	21.44
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235C	JEFATURA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.93	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.76	0.76
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235C	JEFATURA	CEM	MP	Pisos	Loseta	10.93	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.76	0.76
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235C	JEFATURA	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	27.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1	0.1	1.91	1.91
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F235C	JEFATURA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.14	0.14
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0236	CAMARA 01	CEM	MCP	Muro	Albahillera/Cerámico	32.54	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	18.59	12	3	18.6	321.50	520.64
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0236	CAMARA 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.48	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.97					842.14
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0236	CAMARA 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.48	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.71					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0236	CAMARA 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.48	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.71					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0236	CAMARA 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.48	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.26					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0236	CAMARA 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.48	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.71	12	3	36.5	630.60	341.37
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0236	CAMARA 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.48	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.71					971.97
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0236	CAMARA 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.48	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.71					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0236	CAMARA 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.48	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.71					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0236	CAMARA 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.48	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.71					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0236	CAMARA 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.48	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	10.18					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0236	CAMARA 01	CEM	MCP	Pisos	Loseta	8.48	m2	R	Resane de juntas	0.57	4.85	12	3	4.8	83.78	21.48
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0236	CAMARA 01	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.544	m2	M	Desmontaje de puerta reforzada una hoja	0.19	0.48					105.27
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0236	CAMARA 01	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.544	m2	M	Confección de puerta reforzada una hoja	0.24	0.60	12	3	1.7	29.10	400.13
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0236	CAMARA 01	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.544	m2	M	Instalación de puerta reforzada una hoja	0.24	0.60					429.23
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0237	CAMARA 02	CEM	MCP	Muro	Albahillera/Cerámico	20.92	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	11.95	12	3	12.0	206.69	334.72
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0237	CAMARA 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.98	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.45					541.41
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0237	CAMARA 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.98	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	3.18					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0237	CAMARA 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.98	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.27					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0237	CAMARA 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.98	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.06					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0237	CAMARA 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.98	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.27	12	3	17.1	295.97	160.22
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0237	CAMARA 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.98	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.27					456.19
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0237	CAMARA 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.98	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.27					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0237	CAMARA 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.98	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.27					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0237	CAMARA 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.98	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.27					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0237	CAMARA 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.98	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	4.78					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0237	CAMARA 02	CEM	MCP	Pisos	Loseta	3.98	m2	R	Resane de juntas	0.57	2.27	12	3	2.3	39.32	10.08
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0237	CAMARA 02	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.544	m2	M	Desmontaje de puerta reforzada una hoja	0.19	0.48					49.41
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0237	CAMARA 02	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.544	m2	M	Confección de puerta reforzada una hoja	0.24	0.60	12	3	1.7	29.10	400.13
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0237	CAMARA 02	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.544	m2	M	Instalación de puerta reforzada una hoja	0.24	0.60					429.23
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0238	CAMARA 03	CEM	MCP	Muro	Albahillera/Cerámico	21.68	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	12.39	12	3	12.4	214.20	346.88
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0238	CAMARA 03	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.22	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.48					561.08
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0238	CAMARA 03	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.22	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	3.38					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0238	CAMARA 03	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.22	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.35					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0238	CAMARA 03	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.22	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.13					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0238	CAMARA 03	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.22	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.35	12	3	18.2	313.81	169.88
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0238	CAMARA 03	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.22	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.35					483.69
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0238	CAMARA 03	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.22	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.35					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0238	CAMARA 03	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.22	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.35					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0238	CAMARA 03	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.22	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.35					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0238	CAMARA 03	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.22	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	5.06					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0238	CAMARA 03	CEM	MCP	Pisos	Loseta	4.22	m2	R	Resane de juntas	0.57	2.41	12	3	2.4	41.69	10.69
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0238	CAMARA 03	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.544	m2	M	Desmontaje de puerta reforzada una hoja	0.19	0.48					52.38
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0238	CAMARA 03	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.544	m2	M	Confección de puerta reforzada una hoja	0.24	0.60	12	3	1.7	29.10	400.13
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0238	CAMARA 03	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.544	m2	M	Instalación de puerta reforzada una hoja	0.24	0.60					429.23
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0239	ALMACEN DIARIO	CEM	MCP	Muro	Albahillera/Cerámico	50.15	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	28.66	12	4	28.7	495.48	802.40
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0239	ALMACEN DIARIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.16	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.80					1,297.88
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0239	ALMACEN DIARIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.16	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	15.33					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0239	ALMACEN DIARIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.16	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	6.13					
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0239	ALMACEN DIARIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.16	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	5.11					



UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0240	CAMARA 04	CEM	MCP	Pisos	Loseta	2.86	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.63	12	4		1.6	28.26	7.25	35.50
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0240	CAMARA 04	CEM	MP	Puerta	Reforzada una hoja	2.54	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	4		0.0	0.18		0.18
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001C0241	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albalería/Cerámico	24.78	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	14.16	12	2		14.2	244.83	396.48	641.31
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001C0241	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.35	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.61							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001C0241	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.35	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	4.28							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001C0241	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.35	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.71							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001C0241	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.35	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.43							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001C0241	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.35	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12			19.6	338.64	155.43	494.07
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001C0241	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.35	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001C0241	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.35	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.71							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001C0241	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.35	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.71							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001C0241	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.35	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.71							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001C0241	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.35	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	6.42							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001C0241	DEPOSITO	CEM	MCP	Pisos	Loseta	5.35	m2	R	Resane de juntas	0.57	3.06	12	2		3.1	52.86	13.55	66.41
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001C0241	DEPOSITO	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	6.18	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	1.74	12	2		1.7	30.05	62.09	92.14
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001C0241	DEPOSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.79	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2		0.0	0.12		0.12
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0242	SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albalería/Cerámico	16.08	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	9.19	12	2		9.2	158.87	257.28	416.15
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0242	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.32	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.27							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0242	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.32	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	1.86							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0242	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.32	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.74							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0242	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.32	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.62							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0242	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.32	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	2		8.5	146.85	67.40	214.25
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0242	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.32	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.74							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0242	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.32	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.74							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0242	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.32	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.74							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0242	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.32	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	2.78							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0242	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Loseta	2.32	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.33	12	2		1.3	22.92	5.88	28.80
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0242	SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	1.5	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	0.42	12	2		0.4	7.29	15.07	22.36
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0242	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2		0.0	0.10		0.10
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0243	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albalería/Cerámico	32.08	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	18.33	12	2		18.3	316.95	513.28	830.23
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0243	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.41	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.96							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0243	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.41	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	6.73							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0243	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.41	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.69							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0243	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.41	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.24							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0243	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.41	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	2		30.8	532.34	244.33	776.66
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0243	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.41	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0243	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.41	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.69							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0243	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.41	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.69							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0243	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.41	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.69							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0243	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.41	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	10.09							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0243	ALMACEN	CEM	MCP	Pisos	Loseta	8.41	m2	R	Resane de juntas	0.57	4.81	12	2		4.8	83.09	21.31	104.40
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0243	ALMACEN	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	13.65	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	3.84	12	2		3.8	66.38	137.14	203.51
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0243	ALMACEN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2		0.0	0.12		0.12
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0244	SERVIDO	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	15.6	m	B	Pulido de acabado	0.10	1.56	12	1		1.6	26.97		26.97
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0244	SERVIDO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.41	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1		0.1	1.20		1.20
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0244	SERVIDO	CEM	MCP	Pisos	Loseta	17.41	m2	R	Resane de juntas	0.57	9.95	12	1		9.9	172.01	44.11	216.12
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0244	SERVIDO	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	24.56	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	6.91	12	1		6.9	119.43	246.74	366.18
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001B0244	SERVIDO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1		0.0	0.12		0.12
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0245	DEPOSITO	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	10.85	m	M	Retiro de contrazócalo	0.32	3.47							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0245	DEPOSITO	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	10.85	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	2.17	12	3		3.5	60.03	485.43	545.46
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0245	DEPOSITO	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	10.85	m	M	Instalación de Contrazócalo	0.33	3.62							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0245	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.14	m2	M	Inspección de resane y pintado de mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	2.17							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0245	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.14	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	1.80	6.51							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0245	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.14	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	9.77	12						
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0245	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.14	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.60		3		26.3	454.12	270.00	724.13
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0245	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.14	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.60							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0245	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.14	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.60							
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0245	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Loseta	8.14	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	3		0.0	0.56		0.56
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0245	DEPOSITO	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	3		0.0	0.41		0.41
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0245	DEPOSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3		0.0	0.13		0.13
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0245	DEPOSITO	CEM	MP	Contrazócalo	Cemento pulido	78	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.31	12	2		0.3	5.99	1106.12	1111.52
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0246	PASADIZO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	131.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.53	12	2		0.5	9.39		9.11
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F0246	PASADIZO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	131.7	m	B	Retiro de acabado	0.32	42.14		2		52.7	910.84		910.84
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F247A	OFICINA DE NUTRICION	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	17.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		1	0.1	1.21		1.21
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F247A	OFICINA DE NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	30.76	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.12	12		1	0.1	2.13		2.13
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F247A	OFICINA DE NUTRICION	CEM	MP	Pisos	Cerámico	30.76	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.12	12		1	0.1	2.13		2.13
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F247A	OFICINA DE NUTRICION	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	1.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.11		0.11
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F247A	OFICINA DE NUTRICION	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	5.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		1	0.0	0.35		0.35
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F247B	SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albalería/Cerámico	38.63	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	22.07	12		1	22.1	381.66	618.08	999.74
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F247B	SS.HH	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	13.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12		1	0.1	0.94		0.94
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F247B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.37	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12		1	0.0	0.86		0.86
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F247B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	12.37	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12		1	0.0	0.86		0.86
UPSS Nutrición y Dietética 0901120000001F247B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	13.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12		1	0.1	0.96		0.96
UPSS Nutrición y Dietética 09																		



UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001F0248	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	M	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40							
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001F0249	LAVADOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	46.24	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	26.42	12	1	26.4	456.85	739.84	1,196.69	
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001F0249	LAVADOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1	0.1	1.87		1.87	
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001F0249	LAVADOS	CEM	MCP	Pisos	Porcelanato	27.06	m2	R	Resane de juntas	0.57	15.46	12	1	15.5	267.35	68.55	335.90	
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001F0249	LAVADOS	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	13.23	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.1	0.91		0.91	
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001F0249	LAVADOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	12.18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.84		0.84	
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0250	DEPOSITO	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal cerámico	9.95	m	R	Resane de juntas y esquineros	0.16	1.59	12	3	1.6	27.53	159.20	186.73	
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0250	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.73	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.37							
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0250	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.73	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	16.58							
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0250	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.73	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	6.63							
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0250	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.73	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	5.53							
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0250	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.73	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00		3	69.3	1197.47	532.91	1,730.38	
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0250	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.73	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0250	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.73	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	6.63							
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0250	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.73	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0250	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.73	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	6.63							
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0250	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.73	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	24.88							
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0250	DEPOSITO	CEM	MCP	Pisos	Loseta	20.77	m2	R	Resane de juntas	0.57	11.87	12	3	11.9	205.16	52.60	257.76	
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0250	DEPOSITO	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	8.362	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	2.35	12	3	2.4	40.66	84.01	124.67	
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0250	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.392	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.64							
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0250	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.392	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.80	12	3	2.2	38.80	18.04	56.84	
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0250	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.392	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.80							
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0251	COSTURA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	28.76	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	3.29							
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0251	COSTURA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	28.76	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	23.01							
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0251	COSTURA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	28.76	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	9.20							
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0251	COSTURA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	28.76	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	7.67							
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0251	COSTURA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	28.76	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0251	COSTURA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	28.76	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00		4	105.3	1820.45	835.54	2,655.99	
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0251	COSTURA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	28.76	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	9.20							
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0251	COSTURA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	28.76	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	9.20							
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0251	COSTURA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	28.76	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	9.20							
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0251	COSTURA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	28.76	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	34.51							
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0251	COSTURA	CEM	MP	Pisos	Loseta	28.77	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.12	12	4	0.1	1.99		1.99	
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0251	COSTURA	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	10.48	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	4	0.0	0.72		0.72	
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0251	COSTURA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.14	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	4	0.0	0.15		0.15	
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0251	COSTURA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	25.4	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	4	0.1	1.76		1.76	
UPSS Nutrición y Dietética	0901120000001J0252	DOSIS UNITARIAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.28	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	10.74							
UPSS Nutrición y Dietética	0901122240001J0252	DOSIS UNITARIAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.28	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	32.22							
UPSS Nutrición y Dietética	0901122240001J0252	DOSIS UNITARIAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.28	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	48.34	12	4					
UPSS Nutrición y Dietética	0901122240001J0252	DOSIS UNITARIAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.28	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	12.89							
UPSS Nutrición y Dietética	0901122240001J0252	DOSIS UNITARIAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.28	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	12.89							
UPSS Nutrición y Dietética	0901122240001J0252	DOSIS UNITARIAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.28	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	12.89							
UPSS Nutrición y Dietética	0901122240001J0252	DOSIS UNITARIAS	CEM	MCP	Pisos	Loseta	40.28	m2	R	Resane de juntas	0.57	23.02	12	4	23.0	397.97	102.04	500.01	
UPSS Nutrición y Dietética	0901122240001J0252	DOSIS UNITARIAS	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	37.9	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	10.66	12	4	10.7	184.30	380.77	565.07	
UPSS Nutrición y Dietética	0901122240001J0252	DOSIS UNITARIAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	3.78	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	0.71							
UPSS Nutrición y Dietética	0901122240001J0252	DOSIS UNITARIAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	3.78	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.89	12	4	2.5	43.23	20.10	63.34	
UPSS Nutrición y Dietética	0901122240001J0252	DOSIS UNITARIAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	3.78	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.89							
UPSS Nutrición y Dietética	09011011251701C0253	SALUD EN LINEA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	28.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1	0.1	1.94		1.94	
UPSS Nutrición y Dietética	09011011251701C0253	SALUD EN LINEA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	46.49	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.19	12	1	0.2	3.22		3.22	
UPSS Nutrición y Dietética	09011011251701C0253	SALUD EN LINEA	CEM	MP	Pisos	Loseta	46.49	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.19	12	1	0.2	3.22		3.22	
UPSS Nutrición y Dietética	09011011251701C0253	SALUD EN LINEA	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	45.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.18	12	1	0.2	3.15		3.15	
UPSS Nutrición y Dietética	09011011251701C0253	SALUD EN LINEA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15		0.15	
UPSS Nutrición y Dietética	090110131K101B0254	UNIDAD DE TERAPIA RESPIRATORIA	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	35.84	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.14	12	1	0.1	2.48		2.48	
UPSS Nutrición y Dietética	090110131K101B0254	UNIDAD DE TERAPIA RESPIRATORIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	1	0.2	2.67		2.67	
UPSS Nutrición y Dietética	090110131K101B0254	UNIDAD DE TERAPIA RESPIRATORIA	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	38.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	1	0.2	2.67		2.67	
UPSS Nutrición y Dietética	090110131K101B0254	UNIDAD DE TERAPIA RESPIRATORIA	CEM	MP	Ventana	Madera fija	13.97	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	0.97		0.97	
UPSS Nutrición y Dietética	090110131K101B0254	UNIDAD DE TERAPIA RESPIRATORIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.803	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.19		0.19	
UPSS Nutrición y Dietética	0901101070201J0255	PASILLO EXTERIOR	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	135.2	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	54.08	12	3	54.1	935.04	714.09	1,649.13	
UPSS Nutrición y Dietética	0901101070201J0255	PASILLO EXTERIOR	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	135.2	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	67.60							
UPSS Nutrición y Dietética	0901101070201J0255	PASILLO EXTERIOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	111.2	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	12.71							
UPSS Nutrición y Dietética	0901101070201J0255	PASILLO EXTERIOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	111.2	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	88.36							
UPSS Nutrición y Dietética	0901101070201J0255	PASILLO EXTERIOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	111.2	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	35.58							
UPSS Nutrición y Dietética	0901101070201J0255	PASILLO EXTERIOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	111.2	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	29.65							
UPSS Nutrición y Dietética	0901101070201J0255	PASILLO EXTERIOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	111.2	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Nutrición y Dietética	0901101070201J0255	PASILLO EXTERIOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	111.2	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00		3	371.4	6422.03	2857.98	9,280.01	
UPSS Nutrición y Dietética	0901101070201J0255	PASILLO EXTERIOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	111.2	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	35.58							
UPSS Nutrición y Dietética	0901101070201J0255	PASILLO EXTERIOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	111.2	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPSS Nutrición y Dietética	0901101070201J0255	PASILLO EXTERIOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	111.2	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	35.58							
UPSS Nutrición y Dietética	0901101070201J0255	PASILLO EXTERIOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	111.2	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	133.41							
UPSS Nutrición y Dietética	0901101070201J0255	PASILLO EXTERIOR	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	111.2	m2	R	Retiro de acabado	0.32	35.58	12	3	44.5	768.89	933.74	1,702.63	
UPSS Nutrición y Dietética	0901101070201J0255	PASILLO EXTERIOR	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	111.2	m2	R	Instalación de piso	0.08	8.							



UPSS Central de Esteriliza	0901102010001B0259	DESINFECCION ZONA SUCIA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	14	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	0.97			0.97
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001B0259	DESINFECCION ZONA SUCIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.84			0.84
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001B0259	DESINFECCION ZONA SUCIA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	12.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.84			0.84
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001B0259	DESINFECCION ZONA SUCIA	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	31.2	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	8.78	12	1	8.8	151.72	313.45		465.17
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001B0259	DESINFECCION ZONA SUCIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13			0.13
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001A260A	ZONA LIMPIA (AZUL)	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	97.14	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.39	12	1	0.4	6.72			6.72
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001A260A	ZONA LIMPIA (AZUL)	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	32.65	m	R	Pulido de acabado	0.10	3.27	12	1	3.3	56.45			56.45
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001A260A	ZONA LIMPIA (AZUL)	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	51.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.21	12	1	0.2	3.59			3.59
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001A260A	ZONA LIMPIA (AZUL)	CEM	MP	Pisos	Loseta	51.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.21	12	1	0.2	3.59			3.59
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001A260A	ZONA LIMPIA (AZUL)	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	99.04	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	27.86	12	1	27.9	481.61	995.02		1,476.63
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001A260A	ZONA LIMPIA (AZUL)	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13			0.13
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001A260B	ZONA ESTERIL (VERDE)	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	76.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.31	12		0.3	5.30			5.30
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001A260B	ZONA ESTERIL (VERDE)	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	27.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12		0.1	1.90			1.90
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001A260B	ZONA ESTERIL (VERDE)	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	29.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.12	12		0.1	2.07			2.07
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001A260B	ZONA ESTERIL (VERDE)	CEM	MP	Pisos	Loseta	29.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.12	12		0.1	2.07			2.07
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001A260B	ZONA ESTERIL (VERDE)	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	13.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12		0.1	0.95			0.95
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001A260B	ZONA ESTERIL (VERDE)	CEM	MP	Puerta	Metalica batiente	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		0.0	0.13			0.13
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001A260C	AUTOCLAVE PROVISIONAL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.01	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12		0.0	0.69			0.69
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001A260C	AUTOCLAVE PROVISIONAL	CEM	MP	Pisos	Loseta	10.01	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12		0.0	0.69			0.69
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001A260C	AUTOCLAVE PROVISIONAL	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	1.55	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		0.0	0.11			0.11
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001A260C	AUTOCLAVE PROVISIONAL	CEM	MP	Puerta	Metalica batiente	3.36	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		0.0	0.23			0.23
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001F260D	VESTIDOR	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	24.01	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12		0.1	1.66			1.66
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001F260D	VESTIDOR	CEM	MP	Contrazócalo	Unseal cerámico	8.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12		0.0	0.56			0.56
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001F260D	VESTIDOR	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.83	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		0.0	0.40			0.40
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001F260D	VESTIDOR	CEM	MP	Pisos	Loseta	5.83	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		0.0	0.40			0.40
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001F260D	VESTIDOR	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.72	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	1.27							
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001F260D	VESTIDOR	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.72	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.59	12						
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001F260D	VESTIDOR	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada de una hoja	6.72	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.59		1	4.4	76.86	35.74		112.60
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001F260E	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	31.03	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.12	12		0.1	2.15			2.15
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001F260E	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.38	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12		0.0	0.44			0.44
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001F260E	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	6.38	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12		0.0	0.44			0.44
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001F260E	SS.HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	1.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		0.0	0.09			0.09
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001F260E	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		0.0	0.12			0.12
UPSS Central de Esteriliza	0901102010001F260E	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Albahilería/Cerámico	159.6	m2	B	Resane de juntas y esquínos	0.57	91.19	12	1	91.2	1576.75	2553.44		4,130.19
UPSS Lavandería	0901102030001E261A	LAVANDERIA	CEM	MCP	Muro	Tarrajeo y pintado	181.5	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	20.74							
UPSS Lavandería	0901102030001E261A	LAVANDERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	181.5	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	145.17							
UPSS Lavandería	0901102030001E261A	LAVANDERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	181.5	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	58.07							
UPSS Lavandería	0901102030001E261A	LAVANDERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	181.5	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	48.39							
UPSS Lavandería	0901102030001E261A	LAVANDERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	181.5	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	4		664.3	11486.03	5271.78	16,757.81
UPSS Lavandería	0901102030001E261A	LAVANDERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	181.5	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Lavandería	0901102030001E261A	LAVANDERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	181.5	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	58.07							
UPSS Lavandería	0901102030001E261A	LAVANDERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	181.5	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	58.07							
UPSS Lavandería	0901102030001E261A	LAVANDERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	181.5	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	58.07							
UPSS Lavandería	0901102030001E261A	LAVANDERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	181.5	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	217.75							
UPSS Lavandería	0901102030001E261A	LAVANDERIA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	181.5	m2	R	Resane de juntas	0.57	103.69	12	4		103.7	1792.82	459.70	2,252.52
UPSS Lavandería	0901102030001E261A	LAVANDERIA	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	119.2	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	335.24	12	4		335.2	5796.28	11975.15	17,771.42
UPSS Lavandería	0901102030001E261A	LAVANDERIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	29.94	m2	M	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	5.66							
UPSS Lavandería	0901102030001E261A	LAVANDERIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	29.94	m2	M	Reposición de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	7.07		4	19.8	342.43	4832.44		5,174.87
UPSS Lavandería	0901102030001E261B	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	27.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	7.07							
UPSS Lavandería	0901102030001E261B	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.65	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	15.82	12	3	15.8	273.48	442.88		716.36
UPSS Lavandería	0901102030001E261B	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.65	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.87							
UPSS Lavandería	0901102030001E261B	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.65	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	6.12							
UPSS Lavandería	0901102030001E261B	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.65	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.45							
UPSS Lavandería	0901102030001E261B	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.65	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.04							
UPSS Lavandería	0901102030001E261B	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.65	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12						
UPSS Lavandería	0901102030001E261B	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.65	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00		3	28.0	484.23	222.25		706.48
UPSS Lavandería	0901102030001E261B	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.65	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.45							
UPSS Lavandería	0901102030001E261B	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.65	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.45							
UPSS Lavandería	0901102030001E261B	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.65	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.45							
UPSS Lavandería	0901102030001E261B	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.65	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	9.18							
UPSS Lavandería	0901102030001E261B	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MCP	Pisos	Loseta	7.65	m2	R	Resane de juntas	0.57	6.37	12	3	4.4	75.58		19.38	94.96
UPSS Lavandería	0901102030001E261B	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	6.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	3		0.0	0.45		0.45
UPSS Lavandería	0901102030001E261B	CUARTO DE MAQUINAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3		0.0	0.21		0.21
UPSS Lavandería	0901102030001E261C	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	13.69	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	7.82	12	2		7.8	135.26	219.04	354.30
UPSS Lavandería	0901102030001E261C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.72	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.20							
UPSS Lavandería	0901102030001E261C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.72	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	1.38							
UPSS Lavandería	0901102030001E261C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.72	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.55							
UPSS Lavandería	0901102030001E261C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.72	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.46							
UPSS Lavandería	0901102030001E261C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.72	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	2		6.3	108.87	49.97	158.84
UPSS Lavandería	0901102030001E261C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.72	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Lavandería	0901102030001E261C	DEPOSITO	CEM</																



UPS Central de Gases	09011021700020264	PLANTA DE OXIGENO LIQUIDO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	0	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	1	0.0	0.00	-
UPS Almacén	0901101150102E265	ALMACEN 2	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	0	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	0.00	12	1	0.0	0.00	0.00
UPS Almacén	0901101150102E265	ALMACEN 2	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	0	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	0.00	12	1	0.0	0.00	0.00
UPS Almacén	0901101150102E265	ALMACEN 2	CEM	MP	Pisos	Gres	42.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.17	12	1	0.2	2.95	2.95
UPS Almacén	0901101150102E265	ALMACEN 2	CEM	MP	Puerta	Metálica batiente	6.72	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.46	0.46
UPS Gestión de la Informa	0901101150102E266	CAMARA DE CADAVER COVID	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	0	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	0.00	12	1	0.0	0.00	0.00
UPS Gestión de la Informa	0901101150102E266	CAMARA DE CADAVER COVID	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	0	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	0.00	12	1	0.0	0.00	0.00
UPS Gestión de la Informa	0901101150102E266	CAMARA DE CADAVER COVID	CEM	MP	Pisos	Gres	42.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.17	12	1	0.2	2.95	2.95
UPS Gestión de la Informa	0901101150102E266	CAMARA DE CADAVER COVID	CEM	MP	Puerta	Metálica batiente	6.72	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.46	0.46
UPS Almacén	0901101150102E267	DEPOSITO GENERAL	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	30.3	m	R	Pulido de acabado	0.10	3.03	12	1	3.0	52.39	52.39
UPS Almacén	0901101150102E267	DEPOSITO GENERAL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	68.39	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.27	12	1	0.3	4.73	4.73
UPS Almacén	0901101150102E267	DEPOSITO GENERAL	CEM	MCP	Pisos	Loseta	68.39	m2	R	Resane de juntas	0.57	39.08	12	1	39.1	675.69	173.25
UPS Almacén	0901101150102E267	DEPOSITO GENERAL	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	183.7	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	51.67	12	1	51.7	893.30	2,738.86
UPS Almacén	0901101150102E267	DEPOSITO GENERAL	CEM	MP	Puerta	Metálica batiente	17.98	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.24	1.24
UPS Almacén	0901101150102E267	DEPOSITO GENERAL	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	7	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	2.80	12	1	2.8	48.41	48.41
UPS Almacén	0901101150102E267	DEPOSITO GENERAL	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	7	und	R	Cambio de luminaria	0.50	3.50	12	1	3.5	60.52	595.00
UPS Almacén	0901101150102F268A	ADMINISTRACION DE ALMACEN	CEM	MP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	24.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	1	0.1	1.69	1.69
UPS Almacén	0901101150102F268A	ADMINISTRACION DE ALMACEN	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1	0.1	1.91	1.91
UPS Almacén	0901101150102F268A	ADMINISTRACION DE ALMACEN	CEM	MP	Pisos	Loseta	27.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1	0.1	1.91	1.91
UPS Almacén	0901101150102F268A	ADMINISTRACION DE ALMACEN	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	16.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.12	1.12
UPS Almacén	0901101150102F268A	ADMINISTRACION DE ALMACEN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15	0.15
UPS Almacén	0901101150102F2688	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	17.55	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.21	1.21
UPS Almacén	0901101150102F2688	SS.HH	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	6.3	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.63	12	1	0.6	10.89	10.89
UPS Almacén	0901101150102F2688	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.55	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.1	0.18	0.18
UPS Almacén	0901101150102F2688	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.55	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.18	0.18
UPS Almacén	0901101150102F2688	SS.HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	1.04	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	1	0.0	0.07	0.07
UPS Almacén	0901101150102F2688	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPS Almacén	0901101150102J269A	HALL PREVIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	29.5	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	3.37					
UPS Almacén	0901101150102J269A	HALL PREVIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	29.5	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	23.60					
UPS Almacén	0901101150102J269A	HALL PREVIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	29.5	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	9.44					
UPS Almacén	0901101150102J269A	HALL PREVIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	29.5	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	7.87					
UPS Almacén	0901101150102J269A	HALL PREVIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	29.5	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	3	3.4	58.29	857.03
UPS Almacén	0901101150102J269A	HALL PREVIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	29.5	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00					915.32
UPS Almacén	0901101150102J269A	HALL PREVIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	29.5	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	9.44					
UPS Almacén	0901101150102J269A	HALL PREVIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	29.5	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	9.44					
UPS Almacén	0901101150102J269A	HALL PREVIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	29.5	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	9.44					
UPS Almacén	0901101150102J269A	HALL PREVIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	29.5	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00	12	3	11.8	204.02	247.77
UPS Almacén	0901101150102J269A	HALL PREVIO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	29.5	m2	R	Retiro de acabado	0.32	9.44					451.79
UPS Almacén	0901101150102J269A	HALL PREVIO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	29.5	m2	R	Instalación de piso	0.08	2.36					
UPS Almacén	0901101150102J269A	HALL PREVIO	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	29.44	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	8.28	12	3	8.3	143.16	295.77
UPS Almacén	0901101150102J269A	HALL PREVIO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	4.13	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	0.98					438.93
UPS Almacén	0901101150102J269A	HALL PREVIO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	4.13	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	0.98	12	3	2.9	50.61	54.70
UPS Almacén	0901101150102J269A	HALL PREVIO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	4.13	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	0.98					105.31
UPS Almacén	0901101150102J2698	MATERIAL MEDICOS 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	42.53	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	4.86					
UPS Almacén	0901101150102J2698	MATERIAL MEDICOS 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	42.53	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	34.02					
UPS Almacén	0901101150102J2698	MATERIAL MEDICOS 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	42.53	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	13.61					
UPS Almacén	0901101150102J2698	MATERIAL MEDICOS 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	42.53	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	11.34					
UPS Almacén	0901101150102J2698	MATERIAL MEDICOS 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	42.53	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	3	155.7	2692.06	1235.58
UPS Almacén	0901101150102J2698	MATERIAL MEDICOS 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	42.53	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00					3,927.64
UPS Almacén	0901101150102J2698	MATERIAL MEDICOS 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	42.53	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	13.61					
UPS Almacén	0901101150102J2698	MATERIAL MEDICOS 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	42.53	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	13.61					
UPS Almacén	0901101150102J2698	MATERIAL MEDICOS 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	42.53	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	13.61					
UPS Almacén	0901101150102J2698	MATERIAL MEDICOS 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	42.53	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	51.04					
UPS Almacén	0901101150102J2698	MATERIAL MEDICOS 1	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	42.53	m2	R	Retiro de acabado	0.32	13.61	12	3	17.0	294.14	357.20
UPS Almacén	0901101150102J2698	MATERIAL MEDICOS 1	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	42.53	m2	R	Instalación de piso	0.08	3.40					651.34
UPS Almacén	0901101150102J2698	MATERIAL MEDICOS 1	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	29.44	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	8.28	12	3	8.3	143.16	295.77
UPS Almacén	0901101150102J2698	MATERIAL MEDICOS 1	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	2.52	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	0.60					438.93
UPS Almacén	0901101150102J2698	MATERIAL MEDICOS 1	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	2.52	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	0.60	12	3	1.8	30.88	33.38
UPS Almacén	0901101150102J2698	MATERIAL MEDICOS 1	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	2.52	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	0.60					64.26
UPS Almacén	0901101150102J2698	MATERIAL MEDICOS 2	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	49.6	m	R	Pulido de acabado	0.10	4.96	12	4	5.0	85.76	85.76
UPS Almacén	0901101150102J269C	MATERIAL MEDICOS 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	169.2	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	19.34					
UPS Almacén	0901101150102J269C	MATERIAL MEDICOS 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	169.2	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	135.36					
UPS Almacén	0901101150102J269C	MATERIAL MEDICOS 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	169.2	m2	R	Tarrajeo con latex en cieloraso	0.32	54.14					
UPS Almacén	0901101150102J269C	MATERIAL MEDICOS 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	169.2	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	45.12					
UPS Almacén	0901101150102J269C	MATERIAL MEDICOS 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	169.2	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	4	619.4	10710.00	4915.60
UPS Almacén	0901101150102J269C	MATERIAL MEDICOS 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	169.2	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00					15,625.60
UPS Almacén	0901101150102J269C	MATERIAL MEDICOS 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	169.2	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	54.14					
UPS Almacén	0901101150102J269C	MATERIAL MEDICOS 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	169.2	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	54.14					
UPS Almacén	0901101150102J269C	MATERIAL MEDICOS 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	169.2	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	54.14					
UPS Almacén	0901101150102J269C	MATERIAL MEDICOS 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	169.2	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	203.04					
UPS Almacén	0901101150102J269C	MATERIAL MEDICOS 2	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	169.2	m2	R	Retiro de acabado	0.32	54.14	12	4	67.7	1170.19	1421.08
UPS Almacén	0901101150102J269C	MATERIAL MEDICOS 2	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	169.2	m2	R	Instalación de piso	0.08	13.54					2,591.27
UPS Almacén	0901101150102J269C	MATERIAL MEDICOS 2	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	1206	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	339.15	12	4	339.1	5863.88	12114.82
UPS Almacén	0901101150102J269C	MATERIAL MEDICOS 2	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	4.13	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	0.98					17,978.70
UPS Almacén	0901101150102J269C	MATERIAL MEDICOS 2	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	4.13	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	0.98	12	4	2.9	50.61	54.70
UPS Almacén	0901101150102J269C	MATERIAL MEDICOS 2	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	4.13	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	0.98					105.31
UPS Almacén	0901101150102J269C	MATERIAL MEDICOS 2	CEM	MP	Luminaria	Led											



UPS Mantenimiento	0901102170003F2708	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	M	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40							
UPS Mantenimiento	0901102170003F0271	JEFATURA DE SERVICIOS SILSA LIMPIEZ	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	50.47	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	28.84	12	2	28.8	498.64	807.52	1,306.16	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0271	JEFATURA DE SERVICIOS SILSA LIMPIEZ	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	19.1	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.91	12	2	1.9	33.02		33.02	
UPS Mantenimiento	0901102170003F272A	JEFATURA DE SERVICIOS SILSA LIMPIEZ	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	24.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	2	0.1	1.68		1.68	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0271	JEFATURA DE SERVICIOS SILSA LIMPIEZ	CEM	MP	Pisos	Loseta	24.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	2	0.1	1.68		1.68	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0271	JEFATURA DE SERVICIOS SILSA LIMPIEZ	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	49.44	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.20	12	2	0.2	3.42		3.42	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0271	JEFATURA DE SERVICIOS SILSA LIMPIEZ	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.932	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.13		0.13	
UPS Mantenimiento	0901102170003F272A	OFICINA DEL CUT 1	CEM	MP	Contrazócalo	Cemento pulido	12.4	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12		1	0.0		0.86	
UPS Mantenimiento	0901102170003F272A	OFICINA DEL CUT 1	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		1	0.1		1.26	
UPS Mantenimiento	0901102170003F272A	OFICINA DEL CUT 1	CEM	MP	Pisos	Loseta	17.18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		1	0.1		1.19	
UPS Mantenimiento	0901102170003F272A	OFICINA DEL CUT 1	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	4.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		1	0.0		0.29	
UPS Mantenimiento	0901102170003F272A	OFICINA DEL CUT 1	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0		0.14	
UPS Mantenimiento	0901102170003F272B	OFICINA DEL CUT 2	CEM	MP	Contrazócalo	Cemento pulido	12.05	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12		1	0.0		0.83	
UPS Mantenimiento	0901102170003F272B	OFICINA DEL CUT 2	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		1	0.1		1.15	
UPS Mantenimiento	0901102170003F272B	OFICINA DEL CUT 2	CEM	MP	Pisos	Loseta	17.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		1	0.1		1.22	
UPS Mantenimiento	0901102170003F272B	OFICINA DEL CUT 2	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	4.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		1	0.0		0.30	
UPS Mantenimiento	0901102170003F272B	OFICINA DEL CUT 2	CEM	MP	Puerta	Metalica corrediza	1.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0		0.11	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0273	VESTUARIO CABALLEROS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	81.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.32	12		1	0.3		5.61	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0273	VESTUARIO CABALLEROS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	56.28	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.23	12		1	0.2		3.89	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0273	VESTUARIO CABALLEROS	CEM	MCP	Pisos	Loseta	56.28	m2	R	Resane de juntas	0.57	32.16	12		1	32.2	556.05	698.63	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0273	VESTUARIO CABALLEROS	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	95.39	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.38	12		1	0.4		6.60	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0273	VESTUARIO CABALLEROS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.91	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0		0.13	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0274	VESTUARIO DAMAS 1	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	40.76	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12		1	0.2		2.82	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0274	VESTUARIO DAMAS 1	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	30.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.12	12		1	0.1		2.08	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0274	VESTUARIO DAMAS 1	CEM	MCP	Pisos	Loseta	30.05	m2	R	Resane de juntas	0.57	17.17	12		1	17.2	296.89	373.02	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0274	VESTUARIO DAMAS 1	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	10.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12		1	0.0		0.73	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0274	VESTUARIO DAMAS 1	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.99	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		1	0.0		0.28	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0275	VESTUARIO DAMA 2	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	30.76	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	17.58	12		1	17.6	303.91	492.16	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0275	VESTUARIO DAMA 2	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	31.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.12	12		1	0.1		2.15	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0275	VESTUARIO DAMA 2	CEM	MCP	Pisos	Loseta	31.05	m2	R	Resane de juntas	0.57	17.74	12		1	17.7	306.77	385.43	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0275	VESTUARIO DAMA 2	CEM	MP	Ventana	Madera fija	117.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.47	12		1	0.5		8.14	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0275	VESTUARIO DAMA 2	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0		0.12	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0276	BOTADERO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	25.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12		1	0.1		1.74	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0276	BOTADERO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.81	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		1	0.0		0.33	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0276	BOTADERO	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.82	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		1	0.0		0.33	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0276	BOTADERO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	25.7	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0		0.18	
UPS Mantenimiento	0901102170003F277A	SH/VESTIDOR MUJERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	35.28	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	20.16	12		1	20.2	348.57	564.48	
UPS Mantenimiento	0901102170003F277A	SH/VESTIDOR MUJERES	CEM	MCP	Pisos	Loseta	18.62	m2	R	Resane de juntas	0.57	10.64	12		1	10.6	183.97	47.17	
UPS Mantenimiento	0901102170003F277A	SH/VESTIDOR MUJERES	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	0.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12		1	0.0		0.04	
UPS Mantenimiento	0901102170003F277A	SH/VESTIDOR MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	14.49	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	2.74							
UPS Mantenimiento	0901102170003F277A	SH/VESTIDOR MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	14.49	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	3.42	12	1	9.6	165.73	77.06	242.79	
UPS Mantenimiento	0901102170003F277A	SH/VESTIDOR MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	14.49	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	3.42							
UPS Mantenimiento	0901102170003F277B	SH/VESTIDOR VARONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	43.32	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	24.75	12	2	24.8	428.00	693.12	1,121.12	
UPS Mantenimiento	0901102170003F277B	SH/VESTIDOR VARONES	CEM	MCP	Pisos	Loseta	21.94	m2	R	Resane de juntas	0.57	12.54	12	2	12.5	216.77	55.58	272.35	
UPS Mantenimiento	0901102170003F277B	SH/VESTIDOR VARONES	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	0.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	2	0.0	0.04		0.04	
UPS Mantenimiento	0901102170003F277B	SH/VESTIDOR VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	14.49	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	2.74							
UPS Mantenimiento	0901102170003F277B	SH/VESTIDOR VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	14.49	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	3.42	12	2	9.6	165.73	77.06	242.79	
UPS Mantenimiento	0901102170003F277B	SH/VESTIDOR VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	14.49	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	3.42							
UPS Cuidados Intensivos	0901125010001F278A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario cemento pulido	25.7	m	R	Retiro de contrazocalo	0.32	8.22		2	16.8	290.31	215.85	506.16	
UPS Cuidados Intensivos	0901125010001F278A	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	75.03	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.30	12	2	0.3	5.19		5.19	
UPS Cuidados Intensivos	0901125010001F278A	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	75.03	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.30	12	2	0.3	5.19		5.19	
UPS Cuidados Intensivos	0901125010001F278A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	19.12	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	3.61							
UPS Cuidados Intensivos	0901125010001F278A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	19.12	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	4.52	12	2	3.6	62.48	101.68	164.16	
UPS Cuidados Intensivos	0901125010001F278A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	19.12	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	4.52							
UPS Cuidados Intensivos	0901125010001F278A	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Luminaria	Led	5	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	1.25	12	1	1.3	21.61		21.61	
UPS Cuidados Intensivos	0901125010001F278A	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Luminaria	Led	5	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	1.25	12	1	1.3	21.61	425.00	446.61	
UPS Cuidados Intensivos	0901125010001F278B	1/2 SH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	17.91	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.24		1.24	
UPS Cuidados Intensivos	0901125010001F278B	1/2 SH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.28	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.64		0.64	
UPS Cuidados Intensivos	0901125010001F278B	1/2 SH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	9.28	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.64		0.64	
UPS Cuidados Intensivos	0901125010001F278B	1/2 SH	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	1	0.0	0.02		0.02	
UPS Cuidados Intensivos	0901125010001F278B	1/2 SH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.11		0.11	
UPS Cuidados Intensivos	0901125010001F278C	1/2 SH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	12.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.1	0.87		0.87	
UPS Cuidados Intensivos	0901125010001F278C	1/2 SH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.76	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.19		0.19	
UPS Cuidados Intensivos	0901125010001F278C	1/2 SH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.76	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.19		0.19	
UPS Cuidados Intensivos	0901125010001F278C	1/2 SH	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	1	0.0	0.02		0.02	
UPS Cuidados Intensivos	0901125010001F278C	1/2 SH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.11		0.11	
UPS Cuidados Intensivos	0901125010001C279A	HALL	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	9.1	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	3.64	12	1	3.6	62.94	48.06	111.00	
UPS Cuidados Intensivos	0901125010001C279A	HALL	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	9.1	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	4.55							
UPS Cuidados Intensivos	0901125010001C279A	HALL	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	11.08	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.77		0.77	
UPS Cuidados Intensivos	0901125010001C279A	HALL	CEM	MP	Pisos	Loseta	11.08	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.77		0.77	
UPS Cuidados Intensivos	0901125010001C279A	HALL	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	1	0.0	0.05		0.05	
UPS Cuidados Intensivos	0901125010001C279A	HALL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	7.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del									



UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F282A	ZONA ADMINISTRATIVA Y DIGITACION	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario cemento pulido	19.98	m	R	Retiro de contrazocalo	0.32	6.39	12	3						
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F282A	ZONA ADMINISTRATIVA Y DIGITACION	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario cemento pulido	19.98	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	6.66			6.4	110.55	167.81	278.35		
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F282A	ZONA ADMINISTRATIVA Y DIGITACION	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	29.84	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	9.55								
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F282A	ZONA ADMINISTRATIVA Y DIGITACION	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	29.84	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	9.55								
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F282A	ZONA ADMINISTRATIVA Y DIGITACION	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	29.84	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	5.97	12	3		58.5	1011.23	2209.36	3,220.59	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F282A	ZONA ADMINISTRATIVA Y DIGITACION	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra mineral	29.84	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	23.87								
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F282A	ZONA ADMINISTRATIVA Y DIGITACION	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	29.84	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	9.55								
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F282A	ZONA ADMINISTRATIVA Y DIGITACION	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	29.84	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	17.05	12	3		17.1	294.82	774.85	1,069.66	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F282A	ZONA ADMINISTRATIVA Y DIGITACION	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3		0.0	0.15		0.15	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F282B	DEPOSITO	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario cemento pulido	10.95	m	R	Retiro de contrazocalo	0.32	3.50	12	2		3.5	60.58	91.97	152.55	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F282B	DEPOSITO	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario cemento pulido	10.95	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	3.65								
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F282B	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.53	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12			0.0	0.45		0.45	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F282B	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	6.535	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	2		0.0	0.45		0.45	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F282B	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.4	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	1.59								
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F282B	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.4	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.98	12	2		5.6	96.07	44.67	140.75	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F282B	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.4	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.98								
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001J283A	CUBICULOS/CIRCULACION	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario cemento pulido	37	m	R	Retiro de contrazocalo	0.32	11.84	12	1		24.2	417.96	310.76	728.71	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001J283A	CUBICULOS/CIRCULACION	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario cemento pulido	37	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	12.33								
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001J283A	CUBICULOS/CIRCULACION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1		0.1	1.89		1.89	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001J283A	CUBICULOS/CIRCULACION	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	27.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1		0.1	1.89		1.89	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001J283A	CUBICULOS/CIRCULACION	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.688	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1		0.0	0.12		0.12	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F283B	VESTIDOR - M	CEM	MP	Contrazocalo	Lineal cerámico	7.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12			1	0.0		0.50	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F283B	VESTIDOR - M	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12			1	0.0		0.27	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F283B	VESTIDOR - M	CEM	MP	Piso	Porcelanato	3.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12			1	0.0		0.27	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F283B	VESTIDOR - M	CEM	MP	Puerta	Metálica corrediza	4.998	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12			1	0.0		0.35	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F283C	VESTIDOR - V	CEM	MP	Contrazocalo	Lineal cerámico	7.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12			1	0.0		0.50	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F283C	VESTIDOR - V	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12			1	0.0		0.27	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F283C	VESTIDOR - V	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	3.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12			1	0.0		0.27	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F283C	VESTIDOR - V	CEM	MP	Puerta	Metálica corrediza	4.998	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12			1	0.0		0.35	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F283D	S.H	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	17.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		1	0.1	1.19		1.19	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F283D	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	0	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	0.00								
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F283D	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	0	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	0.00								
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F283D	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	0	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	0.00	12		1	0.0	0.00	0.00	-	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F283D	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	0	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.00								
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F283D	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	0	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.00								
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F283D	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	0	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.00								
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F283D	S.H	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	0	m2	R	Retiro de vinil	0.11	0.00								
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F283D	S.H	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	0	m2	R	Instalación de vinil	0.64	0.00	12		1	0.0	0.00	0.00	-	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F283D	S.H	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	0	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	0.00								
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F283D	S.H	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	1.41	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.10		0.10	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F283D	S.H	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.12		0.12	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F283E	DEPOSITO	CEM	MP	Contrazocalo	Sanitario cemento pulido	9.4	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12		1	0.0	0.65		0.65	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F283E	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.72	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.26		0.26	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F283E	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.72	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.26		0.26	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F283E	DEPOSITO	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	0.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12		1	0.0	0.02		0.02	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F283E	DEPOSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.12		0.12	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A284A	UCI - 1 (ZONA RIGIDA)	CEM	MP	Muro	Albahilería/Porcelanato	148.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.59	12		1	0.6	10.28		10.28	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A284A	UCI - 1 (ZONA RIGIDA)	CEM	MP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	52.7	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.33	12		1	0.3	5.69		5.69	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A284A	UCI - 1 (ZONA RIGIDA)	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	107.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.43	12		1	0.2	3.64		3.64	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A284A	UCI - 1 (ZONA RIGIDA)	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	107.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.43	12		1	0.4	7.43		7.43	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A284A	UCI - 1 (ZONA RIGIDA)	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	1.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.11		0.11	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A284A	UCI - 1 (ZONA RIGIDA)	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.13		0.13	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A284A	UCI - 1 (ZONA RIGIDA)	CEM	MP	Luminaria	Led	13	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	3.25	12		1	3.3	56.19		56.19	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A284A	UCI - 1 (ZONA RIGIDA)	CEM	MP	Luminaria	Led	13	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	3.25	12		1	3.3	56.19	1105.00	1,161.19	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F284B	SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	15.33	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	8.76	12		1	8.8	151.46	245.28	396.74	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F284B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.25		0.25	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F284B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.25		0.25	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F284B	SS.HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.79	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12		1	0.0	0.05		0.05	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F284B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.10		0.10	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F284C	ZONA DE BIOSEGURIDAD	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	82.31	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.33	12		1	0.3	5.69		5.69	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F284C	ZONA DE BIOSEGURIDAD	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	52.09	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12		1	3.0	51.01		51.01	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F284C	ZONA DE BIOSEGURIDAD	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	37.02	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12		1	0.1	2.56		2.56	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F284C	ZONA DE BIOSEGURIDAD	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	37.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12		1	0.1	2.56		2.56	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F284C	ZONA DE BIOSEGURIDAD	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12		1	0.0	0.58		0.58	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F284D	1/2 S.H	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	13.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12		1	0.1	0.94		0.94	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F284D	1/2 S.H	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.22		0.22	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F284D	1/2 S.H	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	3.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.22		0.22	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F284D	1/2 S.H	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.10		0.10	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F284E	1/2 S.H	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	15.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12		1	0.1	1.10		1.10	
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F284E	1/2 S.H																		



UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001B0289	HALL DE DISTRIBUCION A UCI - 2	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001B0290	TRIAJE	CEM	MP	Contrazocalo	Cemento pulido	37.31	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	1	0.1	2.58	2.58
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001B0290	TRIAJE	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	75.02	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.30	12	1	0.3	5.19	5.19
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001B0290	TRIAJE	CEM	MP	Pisos	Cerámico	75.02	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.30	12	1	0.3	5.19	5.19
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001B0290	TRIAJE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	15.12	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	2.86					
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001B0290	TRIAJE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	15.12	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	3.57	12	1	2.9	49.41	129.82
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001B0290	TRIAJE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	15.12	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	3.57					
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001B0290	TRIAJE	CEM	MP	Luminaria	Led	10	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	2.50	12	1	2.5	43.23	43.23
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001B0290	TRIAJE	CEM	MP	Luminaria	Led	10	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	2.50	12	1	2.5	43.23	893.23
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001B0291	TRIAJE 2	CEM	MP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	12.25	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.85	0.85
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001B0291	TRIAJE 2	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	12.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.85	0.85
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001B0291	TRIAJE 2	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	12.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.85	0.85
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001B0291	TRIAJE 2	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.927	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.27	0.27
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001B0292	TRAJE - COVID	CEM	MP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	16.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.12	1.12
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001B0292	TRAJE - COVID	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	18.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.28	1.28
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001B0292	TRAJE - COVID	CEM	MP	Pisos	Cerámico	18.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.28	1.28
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001B0292	TRAJE - COVID	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	7.98	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.55	0.55
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001J293A	INGRESO	CEM	MP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	9.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.63	0.63
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001J293A	INGRESO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	11.08	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.77	0.77
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001J293A	INGRESO	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	11.08	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.77	0.77
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001J293A	INGRESO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	7.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.52	0.52
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F293B	S.H	CEM	MP	Muro	Albailería/Cerámico	17.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.19	1.19
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F293B	S.H	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.72	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.26	0.26
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F293B	S.H	CEM	MP	Piso	Cerámico	2.72	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.26	0.26
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F293B	S.H	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001E293C	DEPOSITO	CEM	MP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	9.4	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.65	0.65
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001E293C	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.39	0.39
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001E293C	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	5.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.39	0.39
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001E293C	DEPOSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A0294	UCI - 2	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	19.5	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.95	12	1	2.0	33.72	33.72
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A0294	UCI - 2	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	32.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	6	1	0.3	4.52	4.52
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A0294	UCI - 2	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	32.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	6	1	0.3	4.52	4.52
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A0294	UCI - 2	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	11.68	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	2.76					
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A0294	UCI - 2	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	11.68	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	2.76	12	1	8.3	143.13	297.83
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A0294	UCI - 2	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	11.68	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	2.76					
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A0294	UCI - 2	CEM	MP	Luminaria	Led	3	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	0.75	12	1	0.8	12.97	12.97
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A0294	UCI - 2	CEM	MP	Luminaria	Led	3	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.75	12	1	0.8	12.97	255.00
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001J295A	HALL	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario cemento pulido	9.1	m	R	Retiro de contrazocalo	0.32	2.91					
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001J295A	HALL	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario cemento pulido	9.1	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	3.03	12	1	5.9	102.79	179.22
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001J295A	HALL	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	11.08	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.77	0.77
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001J295A	HALL	CEM	MP	Pisos	Cerámico	11.08	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.77	0.77
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001J295A	HALL	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	0.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	1	0.0	0.05	0.05
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001J295A	HALL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F295B	S.H	CEM	MP	Muro	Albailería/Cerámico	13.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.1	0.94	0.94
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F295B	S.H	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.20	0.20
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F295B	S.H	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.20	0.20
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F295B	S.H	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	0.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	1	0.0	0.01	0.01
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F295B	S.H	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Cuidados Intensivos	09011225010001B0296	HALL DE DISTRIBUCION	CEM	MP	Contrazocalo	Sanitario cemento pulido	13.45	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.1	0.93	0.93
UPSS Cuidados Intensivos	09011225010001J0296	HALL DE DISTRIBUCION	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	15.83	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.09	1.09
UPSS Cuidados Intensivos	09011225010001J0296	HALL DE DISTRIBUCION	CEM	MP	Pisos	Cerámico	15.83	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.09	1.09
UPSS Cuidados Intensivos	09011225010001F0297	CUARTO 2	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	16.86	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	6.74	12	1	6.7	116.60	205.65
UPSS Cuidados Intensivos	09011225010001F0297	CUARTO 2	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	16.86	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	8.43					
UPSS Cuidados Intensivos	09011225010001F0297	CUARTO 2	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	17.76	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.23	1.23
UPSS Cuidados Intensivos	09011225010001F0297	CUARTO 2	CEM	MP	Pisos	Cerámico	17.76	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.23	1.23
UPSS Cuidados Intensivos	09011225010001F0297	CUARTO 2	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPSS Cuidados Intensivos	09011225010001F0298	SS.HH	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	30.18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.12	12	1	0.1	2.09	2.09
UPSS Cuidados Intensivos	09011225010001F0298	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	6.02	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.42	0.42
UPSS Cuidados Intensivos	09011225010001F0298	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	6.02	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.42	0.42
UPSS Cuidados Intensivos	09011225010001F0298	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Cuidados Intensivos	09011225010001F0299	CUARTO 1	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	16.98	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	6.79	12	2	6.8	117.43	207.12
UPSS Cuidados Intensivos	09011225010001F0299	CUARTO 1	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	16.98	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	8.49					
UPSS Cuidados Intensivos	09011225010001F0299	CUARTO 1	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	17.76	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	2	0.1	1.23	1.23
UPSS Cuidados Intensivos	09011225010001F0299	CUARTO 1	CEM	MP	Pisos	Cerámico	17.76	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	2	0.1	1.23	1.23
UPSS Cuidados Intensivos	09011225010001F0299	CUARTO 1	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.13	0.13
UPSS Cuidados Intensivos	09011225010001F0300	SALA ESTAR	CEM	MP	Contrazocalo	Cemento pulido	13.74	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.1	0.95	0.95
UPSS Cuidados Intensivos	09011225010001F0300	SALA ESTAR	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	17.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.21	1.21
UPSS Cuidados Intensivos	09011225010001F0300	SALA ESTAR	CEM	MP	Pisos	Cerámico	17.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.21	1.21
UPSS Cuidados Intensivos	09011225010001F0301	OFICINA	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	16.98	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	6.79	12	1	6.8	117.43	89.68
UPSS Cuidados Intensivos	09011225010001F0301	OFICINA	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	16.98	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	8.49					
UPSS Cuidados Intensivos	09011225010001F0301	OFICINA	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	16.01	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.11	1.11
UPSS Cuidados Intensivos	09011225010001F0301	OFICINA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	16.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.11	1.11
UPSS Cuidados Intensivos	0901122501000																



UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F306B	SS.HH	CEM	MP	Cieloroso	Albahilería/Cerámico	20.09	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.39	1.39
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F306B	SS.HH	CEM	MP	Cieloroso	Tarrajeo y pintado	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.17	0.17
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F306B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.17	0.17
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F306B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001B306C	TOMA DE MUESTRAS	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	32.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	1	0.1	2.24	2.24
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001B306C	TOMA DE MUESTRAS	CEM	MP	Cieloroso	Tarrajeo y pintado	1.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.09	0.09
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001B306C	TOMA DE MUESTRAS	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	1.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.09	0.09
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001B306C	TOMA DE MUESTRAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15	0.15
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A307A	AREA DE CAMAS	CEM	MP	Contrazocalo	Lineal cerámico	51.18	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.20	12	1	0.2	3.54	3.54
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A307A	AREA DE CAMAS	CEM	MP	Cieloroso	Baldosa/ plancha de fibra	139.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.56	6	1	1.1	19.34	19.34
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A307A	AREA DE CAMAS	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	139.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.56	6	1	1.1	19.34	19.34
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A307A	AREA DE CAMAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15	0.15
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A307A	AREA DE CAMAS	CEM	MP	Luminaria	Led	8	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	2.00	12	1	2.0	34.58	34.58
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A307A	AREA DE CAMAS	CEM	MP	Luminaria	Led	8	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	2.00	12	1	2.0	34.58	34.58
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001E307B	RESIDUOS SOLIDOS	CEM	MP	Contrazocalo	Lineal cerámico	18.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.29	1.29
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001E307B	RESIDUOS SOLIDOS	CEM	MP	Cieloroso	Baldosa/ plancha de fibra	16.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.16	1.16
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001E307B	RESIDUOS SOLIDOS	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	16.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.16	1.16
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001E307B	RESIDUOS SOLIDOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F307C	SS.HH MUJERES	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	68.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.27	12	1	0.3	4.73	4.73
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F307C	SS.HH MUJERES	CEM	MP	Cieloroso	Baldosa/ plancha de fibra	11.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.81	0.81
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F307C	SS.HH MUJERES	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	11.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.81	0.81
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F307C	SS.HH MUJERES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	13.86	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	0.96	0.96
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F307D	SS.HH VARONES	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	68.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.27	12	1	0.3	4.72	4.72
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F307D	SS.HH VARONES	CEM	MP	Cieloroso	Baldosa/ plancha de fibra	11.74	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.81	0.81
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F307D	SS.HH VARONES	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	11.74	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.81	0.81
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F307D	SS.HH VARONES	CEM	MP	Puerta	Reforzada una hoja	13.86	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	0.96	0.96
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A308A	CAMAS	CEM	MP	Contrazocalo	Lineal cerámico	54.22	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.22	12	1	0.2	3.75	3.75
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A308A	CAMAS	CEM	MP	Cieloroso	Baldosa/ plancha de fibra	20.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.43	1.43
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A308A	CAMAS	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	20.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.43	1.43
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001A308A	CAMAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.58	0.58
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F308B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	29.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.12	12	1	0.1	2.07	2.07
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F308B	SS.HH	CEM	MP	Cieloroso	Tarrajeo y pintado	6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.41	0.41
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F308B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.41	0.41
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F308B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F308B	SS.HH	CEM	MP	Contrazocalo	Lineal cerámico	21.75	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.50	1.50
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001C309B	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MP	Cieloroso	Tarrajeo y pintado	28.31	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1	0.1	1.96	1.96
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001C309B	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	28.31	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1	0.1	1.96	1.96
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001E310	DEPOSITO	CEM	MP	Contrazocalo	Lineal cerámico	9.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.63	0.63
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001E310	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloroso	Tarrajeo y pintado	5.76	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.40	0.40
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001E310	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	5.76	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.40	0.40
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001E310	DEPOSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001D0311	LIMPIEZA	CEM	MP	Contrazocalo	Lineal cerámico	3.05	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.21	0.21
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001D0311	LIMPIEZA	CEM	MP	Cieloroso	Tarrajeo y pintado	1.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.09	0.09
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001D0311	LIMPIEZA	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	1.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.09	0.09
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001D0311	LIMPIEZA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F312A	VESTIDOR DE VARONES	CEM	MP	Contrazocalo	Lineal cerámico	1.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.10	0.10
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F312A	VESTIDOR DE VARONES	CEM	MP	Cieloroso	Baldosa/ plancha de fibra	16.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.12	1.12
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F312A	VESTIDOR DE VARONES	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	16.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.12	1.12
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F312A	VESTIDOR DE VARONES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	7.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.52	0.52
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F312B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	20.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.39	1.39
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F312B	SS.HH	CEM	MP	Cieloroso	Baldosa/ plancha de fibra	2.93	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.20	0.20
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F312B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.93	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.20	0.20
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F312B	SS.HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	1	0.0	0.02	0.02
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F312B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001K312C	PATIO	CEM	MCP	Contrazocalo	Lineal cerámico	25.7	m	R	Resane de juntas y esquineros	0.16	4.11	12	2	4.1	71.00	411.20
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001K312C	PATIO	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	34.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.14	12	2	0.1	2.36	2.36
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001K312C	PATIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.11	0.11
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F0313	AREA DE DESCANSO	CEM	MCP	Contrazocalo	Lineal cerámico	14	m	R	Resane de juntas y esquineros	0.16	2.24	12	2	2.2	38.73	224.00
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F0313	AREA DE DESCANSO	CEM	MP	Cieloroso	Tarrajeo y pintado	11.22	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	2	0.0	0.78	0.78
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F0313	AREA DE DESCANSO	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	11.22	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	2	0.0	0.78	0.78
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F0313	AREA DE DESCANSO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	7.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	2	0.0	0.52	0.52
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F314A	VESTIDOR MUJERES	CEM	MCP	Contrazocalo	Lineal cerámico	15	m	R	Resane de juntas y esquineros	0.16	2.40	12	1	2.4	41.50	240.00
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F314A	VESTIDOR MUJERES	CEM	MP	Cieloroso	Baldosa/ plancha de fibra	16.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.12	1.12
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F314A	VESTIDOR MUJERES	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	16.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.12	1.12
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F314A	VESTIDOR MUJERES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	7.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.52	0.52
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F314B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	20.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.39	1.39
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F314B	SS.HH	CEM	MP	Cieloroso	Baldosa/ plancha de fibra	2.93	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.20	0.20
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F314B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.93	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.20	0.20
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001F314B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001D0315	LIMPIEZA	CEM	MP	Contrazocalo	Lineal cerámico	3.05	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.21	0.21
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001D0315	LIMPIEZA	CEM	MP	Cieloroso	Tarrajeo y pintado	1.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.09	0.09
UPSS Cuidados Intensivos	0901125010001D0315	LIMPIEZA	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	1.25	m2</									



UPS Salud Ambiental	0901102170003E320	ALMACEN DE SILSA	CEM	MCP	Luminaria	Led	2	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	0.50	12	1	0.5	8.65	170.00	178.65
UPS Salud Ambiental	0901102170003E321	ARCHIVOS Y ALMACEN DE PATRIMONIO	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	37.7	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	15.08	12		33.9	586.65	199.12	785.77
UPS Mantenimiento	0901102170003E321	ARCHIVOS Y ALMACEN DE PATRIMONIO	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	37.7	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	18.85		3				
UPS Mantenimiento	0901102170003E321	ARCHIVOS Y ALMACEN DE PATRIMONIO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	94.42	m2	R	Retiro de acabado	0.32	30.21	12		37.8	653.01	793.02	1,446.03
UPS Mantenimiento	0901102170003E321	ARCHIVOS Y ALMACEN DE PATRIMONIO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	94.42	m2	R	Instalación de piso	0.08	7.55		3				
UPS Mantenimiento	0901102170003E321	ARCHIVOS Y ALMACEN DE PATRIMONIO	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	3.65	m2	R	Desmontaje ventana metálica batiente	0.28	1.03						
UPS Mantenimiento	0901102170003E321	ARCHIVOS Y ALMACEN DE PATRIMONIO	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	3.65	m2	R	Proceso de Pintado	0.28	1.03	12		3.1	53.25	79.37	132.62
UPS Mantenimiento	0901102170003E321	ARCHIVOS Y ALMACEN DE PATRIMONIO	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	3.65	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana de metálica batiente	0.28	1.03		3				
UPS Mantenimiento	0901102170003E321	ARCHIVOS Y ALMACEN DE PATRIMONIO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	5.724	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	1.35						
UPS Mantenimiento	0901102170003E321	ARCHIVOS Y ALMACEN DE PATRIMONIO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	5.724	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	1.35	12		4.1	70.14	75.81	145.95
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322A	INCINERADOR PIROUITICO	CEM	MCP	Muro	Albahlillería/Cerámico	102	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	1.35						
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322A	INCINERADOR PIROUITICO	CEM	MCP	Muro	Albahlillería/Cerámico	102	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	58.29	12		58.8	1007.76	1632.00	2,639.76
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322A	INCINERADOR PIROUITICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	48.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.19	12		0.2	3.36		3.36
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322A	INCINERADOR PIROUITICO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	48.6	m2	R	Retiro de acabado	0.32	15.55	12		19.4	336.12	408.18	744.30
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322A	INCINERADOR PIROUITICO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	48.6	m2	R	Instalación de piso	0.08	3.89	12					
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322A	INCINERADOR PIROUITICO	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	36	m2	M	Desmontaje de ventana	0.25	9.00						
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322A	INCINERADOR PIROUITICO	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	36	m2	M	Reposición de piezas y accesorios	0.25	9.00	12		27.0	466.83	15954.27	16,421.10
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322A	INCINERADOR PIROUITICO	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	36	m2	M	Instalación de marcos para ventana de madera fija	0.25	9.00						
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322A	INCINERADOR PIROUITICO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	30.3	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	7.16	12					
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322A	INCINERADOR PIROUITICO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	30.3	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	7.16		3	21.5	371.30	401.32	772.63
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322A	INCINERADOR PIROUITICO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	30.3	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	7.16						
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322B	TQ. COMBUSTIBLE	CEM	MCP	Muro	Albahlillería/Cerámico	9.66	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	55.2	12		5.5	95.44	154.56	250.00
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322B	TQ. COMBUSTIBLE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		0.0	0.09		0.09
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322B	TQ. COMBUSTIBLE	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	1.26	m2	R	Retiro de acabado	0.32	0.40						
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322B	TQ. COMBUSTIBLE	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	1.26	m2	R	Instalación de piso	0.08	0.10	12		0.5	8.71	10.58	19.30
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322B	TQ. COMBUSTIBLE	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	2.21	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	0.52						
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322B	TQ. COMBUSTIBLE	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	2.21	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	0.52	12					
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322B	TQ. COMBUSTIBLE	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	2.21	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	0.52		2	1.6	27.08	29.27	56.35
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322C	DEPOSITO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Muro	Albahlillería/Cerámico	10.05	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	5.74	12					
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322C	DEPOSITO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	3.4	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	1.36	12		5.7	99.29	160.80	260.09
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322C	DEPOSITO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	3.4	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	1.70						
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322C	DEPOSITO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Tarrajeo y pintado	4.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.32	0.00	12		0.0	0.30		0.30	
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322C	DEPOSITO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	4.3	m2	R	Retiro de acabado	0.32	0.38	12		1.7	29.74	36.11	65.85
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322C	DEPOSITO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	4.3	m2	R	Instalación de piso	0.08	0.34		2				
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322C	DEPOSITO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	2	m2	M	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	0.47						
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322C	DEPOSITO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	2	m2	M	Reposición de accesorios para puerta metálica batiente	0.24	0.47	12		1.4	24.98	296.69	321.67
UPS Salud Ambiental	0901101251701E322C	DEPOSITO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	2	m2	M	Instalación de puerta metálica batiente	0.25	0.50		2				
UPS Salud Ambiental	0901101251701F323A	VESTIDOR	CEM	MCP	Muro	Albahlillería/Cerámico	30.13	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	17.22	12		17.2	297.68	482.08	779.76
UPS Salud Ambiental	0901101251701F323A	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.28	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12		0.0	0.64		0.64
UPS Salud Ambiental	0901101251701F323A	VESTIDOR	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	9.28	m2	R	Retiro de acabado	0.32	2.97	12		3.7	64.18	77.94	142.12
UPS Salud Ambiental	0901101251701F323A	VESTIDOR	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	9.28	m2	R	Instalación de piso	0.08	0.74		2				
UPS Salud Ambiental	0901101251701F323A	VESTIDOR	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0.36	m2	M	Desmontaje de ventana	0.25	0.09						
UPS Salud Ambiental	0901101251701F323A	VESTIDOR	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0.36	m2	M	Reposición de piezas y accesorios	0.25	0.09		2	0.3	4.67	159.54	164.21
UPS Salud Ambiental	0901101251701F323A	VESTIDOR	CEM	MCP	Ventana	Madera fija	0.36	m2	M	Instalación de marcos para ventana de madera fija	0.25	0.09						
UPS Salud Ambiental	0901101251701F323A	VESTIDOR	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	13.23	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	2.50						
UPS Salud Ambiental	0901101251701F323A	VESTIDOR	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	13.23	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	3.13	12		8.8	151.32	70.36	221.67
UPS Salud Ambiental	0901101251701F323A	VESTIDOR	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	13.23	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	3.13						
UPS Salud Ambiental	0901101251701F323B	S.H	CEM	MCP	Muro	Albahlillería/Cerámico	14.95	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	8.54	12		8.5	147.71	239.20	386.91
UPS Salud Ambiental	0901101251701F323B	S.H	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		0.0	0.29		0.29
UPS Salud Ambiental	0901101251701F323B	S.H	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	4.25	m2	R	Retiro de acabado	0.32	1.36	12		1.7	29.39	35.69	65.09
UPS Salud Ambiental	0901101251701F323B	S.H	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	4.25	m2	R	Instalación de piso	0.08	0.34		1				
UPS Salud Ambiental	0901101251701F323B	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32						
UPS Salud Ambiental	0901101251701F323B	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12		1.1	19.21	8.93	28.15
UPS Salud Ambiental	0901101251701F323B	S.H	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40		1				
UPS Central de Gases	0901102170002E0324	TANQUE DE PETROLEO	CEM	MCP	Muro	Albahlillería/Cerámico	60.55	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	34.60	12		34.6	598.23	968.80	1,567.03
UPS Central de Gases	0901102170002E0324	TANQUE DE PETROLEO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	61.48	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	7.03						
UPS Central de Gases	0901102170002E0324	TANQUE DE PETROLEO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	61.48	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	49.18						
UPS Central de Gases	0901102170002E0324	TANQUE DE PETROLEO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	61.48	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	19.67						
UPS Central de Gases	0901102170002E0324	TANQUE DE PETROLEO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	61.48	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	16.39						
UPS Central de Gases	0901102170002E0324	TANQUE DE PETROLEO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	61.48	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00						
UPS Central de Gases	0901102170002E0324	TANQUE DE PETROLEO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	61.48	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12		225.1	3891.55	1786.12	5,677.67
UPS Central de Gases	0901102170002E0324	TANQUE DE PETROLEO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	61.48	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	19.67						
UPS Central de Gases	0901102170002E0324	TANQUE DE PETROLEO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	61.48	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	19.67						
UPS Central de Gases	0901102170002E0324	TANQUE DE PETROLEO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	61.48	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	19.67						
UPS Central de Gases	0901102170002E0324	TANQUE DE PETROLEO	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	61.48	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	73.78						
UPS Central de Gases	0901102170002E0324	TANQUE DE PETROLEO	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	61.48	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	35.13	12		35.1	607.42	1596.43	2,203.85
UPS Central de Gases	0901102170002E0325	CISTERNA - 02	CEM	MCP	Muro	Albahlillería/Cerámico	60.55	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	34.60	12		34.6	598.23	968.80	1,567.03
UPS Central de Gases	0901102170002E0325	CISTERNA - 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	61.48	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	7.03						
UPS Central de Gases	0901102170002E0325	CISTERNA - 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	61.48	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	49.18						
UPS Central de Gases	0901102170002E0325	CISTERNA - 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	61.48	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	19.67						
UPS Central de Gases	0901102170002E0325	CISTERNA - 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	61.48	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	16.39						
UPS Central de Gases	0901102170002E0325	CISTERNA - 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	61.48	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12		225.1	3891.55	1786.12	5,677.67
UPS Central de Gases	0901102170002E0325	CISTERNA - 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	61.48	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00		3				
UPS Central de Gases	0901102170002E0325	CISTERNA - 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	61.48	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	19.67						
UPS Central de Gases	0901102170002E0325	CISTERNA - 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	61.48	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	19.67						
UPS Central de Gases	0901102170002E0325	CISTERNA - 02	CEM	MCP	Ciel													



UPS Almacén	0901102170002E0327	ALMACEN DE DISPOSITIVOS MEDICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	125.7	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	40.22					
UPS Almacén	0901102170002E0327	ALMACEN DE DISPOSITIVOS MEDICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	125.7	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	150.84					
UPS Almacén	0901102170002E0327	ALMACEN DE DISPOSITIVOS MEDICOS	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	125.7	m2	R	Retiro de acabado	0.32	40.22					
UPS Almacén	0901102170002E0327	ALMACEN DE DISPOSITIVOS MEDICOS	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	125.7	m2	R	Instalación de piso	0.08	10.06	12	3	50.3	869.34	1055.73 1,925.07
UPS Almacén	0901102170002E0327	ALMACEN DE DISPOSITIVOS MEDICOS	CEM	MP	Ventana	Aluminio batiente	50.59	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.20	12	3	0.2	3.50	3.50
UPS Almacén	0901102170002E0327	ALMACEN DE DISPOSITIVOS MEDICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	24.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	4.55					
UPS Almacén	0901102170002E0327	ALMACEN DE DISPOSITIVOS MEDICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	24.1	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	5.69	12	3	15.9	275.64	128.17 403.81
UPS Almacén	0901102170002E0327	ALMACEN DE DISPOSITIVOS MEDICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	24.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	5.69					
UPS Almacén	0901102170002E0328	ARCHIVOS	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	30.3	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	12.12	12	2	27.3	471.50	160.84 632.34
UPS Almacén	0901102170002E0328	ARCHIVOS	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	30.3	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	15.15					
UPS Almacén	0901102170002E0328	ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	68.39	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.27	12	2	0.3	4.73	4.73
UPS Almacén	0901102170002E0328	ARCHIVOS	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	68.39	m2	R	Retiro de acabado	0.32	21.88	12	2	27.4	472.99	574.40 1,047.39
UPS Almacén	0901102170002E0328	ARCHIVOS	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	68.39	m2	R	Instalación de piso	0.08	5.47					
UPS Almacén	0901102170002E0328	ARCHIVOS	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	183.7	m2	M	Desmontaje de Aluminio batiente	0.28	51.67					
UPS Almacén	0901102170002E0328	ARCHIVOS	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	183.7	m2	M	Reposición de Ventana de aluminio batiente	0.28	51.67	12	2	155.0	2679.90	74176.23 76,856.12
UPS Almacén	0901102170002E0328	ARCHIVOS	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	183.7	m2	M	Instalación de marcos para ventana de aluminio batiente	0.28	51.67					
UPS Almacén	0901102170002E0328	ARCHIVOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	8.99	m2	M	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	1.70					
UPS Almacén	0901102170002E0328	ARCHIVOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	8.99	m2	M	Reposición de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	2.12	12	2	5.9	102.82	1451.02 1,553.84
UPS Almacén	0901102170002E0328	ARCHIVOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	8.99	m2	M	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	2.12					
UPS Almacén	0901102170002E0329	DEPOSITO DE OXIGENO SILSA THERMIC	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	12.6	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	5.04	12	2			
UPS Almacén	0901102170002E0329	DEPOSITO DE OXIGENO SILSA THERMIC	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	12.6	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	6.30			11.3	196.07	66.55 262.62
UPS Almacén	0901102170002E0329	DEPOSITO DE OXIGENO SILSA THERMIC	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.3	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.41					
UPS Almacén	0901102170002E0329	DEPOSITO DE OXIGENO SILSA THERMIC	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.3	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	9.84					
UPS Almacén	0901102170002E0329	DEPOSITO DE OXIGENO SILSA THERMIC	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.3	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.94					
UPS Almacén	0901102170002E0329	DEPOSITO DE OXIGENO SILSA THERMIC	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.3	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	3.28					
UPS Almacén	0901102170002E0329	DEPOSITO DE OXIGENO SILSA THERMIC	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.3	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	2	45.0	778.56	357.34 1,135.90
UPS Almacén	0901102170002E0329	DEPOSITO DE OXIGENO SILSA THERMIC	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.3	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00					
UPS Almacén	0901102170002E0329	DEPOSITO DE OXIGENO SILSA THERMIC	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.3	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	3.94					
UPS Almacén	0901102170002E0329	DEPOSITO DE OXIGENO SILSA THERMIC	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.3	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	3.94					
UPS Almacén	0901102170002E0329	DEPOSITO DE OXIGENO SILSA THERMIC	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.3	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.94					
UPS Almacén	0901102170002E0329	DEPOSITO DE OXIGENO SILSA THERMIC	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.3	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	14.76					
UPS Almacén	0901102170002E0329	DEPOSITO DE OXIGENO SILSA THERMIC	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	12.3	m2	R	Retiro de acabado	0.32	3.94	12	2	4.9	85.07	103.31 188.38
UPS Almacén	0901102170002E0329	DEPOSITO DE OXIGENO SILSA THERMIC	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	12.3	m2	R	Instalación de piso	0.08	0.98					
UPS Almacén	0901102170002E0329	DEPOSITO DE OXIGENO SILSA THERMIC	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	76.8	m2	R	Desmontaje ventana metálica batiente	0.28	21.60					
UPS Almacén	0901102170002E0329	DEPOSITO DE OXIGENO SILSA THERMIC	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	76.8	m2	R	Proceso de Pintado	0.28	21.60	12	2	64.8	1120.39	1670.01 2,790.40
UPS Almacén	0901102170002E0329	DEPOSITO DE OXIGENO SILSA THERMIC	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	76.8	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana de metálica batiente	0.28	21.60					
UPS Almacén	0901102170002E0329	DEPOSITO DE OXIGENO SILSA THERMIC	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	3.36	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	0.79					
UPS Almacén	0901102170002E0329	DEPOSITO DE OXIGENO SILSA THERMIC	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	3.36	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	0.79	12	2	2.4	41.17	44.50 85.67
UPS Almacén	0901102170002E0329	DEPOSITO DE OXIGENO SILSA THERMIC	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	3.36	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	0.79					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0330	TALLER DE CARPINTERIA Y MANTENIM	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario cemento pulido	32.3	m	R	Retiro de contrazocalo	0.32	10.34	12	3	21.1	364.87	271.28 636.15
UPS Mantenimiento	0901102170002E0330	TALLER DE CARPINTERIA Y MANTENIM	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario cemento pulido	32.3	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	10.77					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0330	TALLER DE CARPINTERIA Y MANTENIM	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	65.24	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	7.46					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0330	TALLER DE CARPINTERIA Y MANTENIM	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	65.24	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	52.19					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0330	TALLER DE CARPINTERIA Y MANTENIM	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	65.24	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	20.88					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0330	TALLER DE CARPINTERIA Y MANTENIM	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	65.24	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	17.40					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0330	TALLER DE CARPINTERIA Y MANTENIM	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	65.24	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	3	218.0	3768.59	1677.12 5,445.72
UPS Mantenimiento	0901102170002E0330	TALLER DE CARPINTERIA Y MANTENIM	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	65.24	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0330	TALLER DE CARPINTERIA Y MANTENIM	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	65.24	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	20.88					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0330	TALLER DE CARPINTERIA Y MANTENIM	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	65.24	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0330	TALLER DE CARPINTERIA Y MANTENIM	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	65.24	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	20.88					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0330	TALLER DE CARPINTERIA Y MANTENIM	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	65.24	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	78.29					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0330	TALLER DE CARPINTERIA Y MANTENIM	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	65.24	m2	R	Retiro de acabado	0.32	20.88	12	3	26.1	451.20	547.94 999.14
UPS Mantenimiento	0901102170002E0330	TALLER DE CARPINTERIA Y MANTENIM	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	65.24	m2	R	Instalación de piso	0.08	5.22					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0330	TALLER DE CARPINTERIA Y MANTENIM	CEM	MCP	Ventana	Metálica corrediza	13.68	m2	R	Desmontaje de ventana metálica corrediza	0.28	3.85					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0330	TALLER DE CARPINTERIA Y MANTENIM	CEM	MCP	Ventana	Metálica corrediza	13.68	m2	R	Proceso de Pintado	0.28	3.85	12	3	11.5	199.57	413.75 613.32
UPS Mantenimiento	0901102170002E0330	TALLER DE CARPINTERIA Y MANTENIM	CEM	MCP	Ventana	Metálica corrediza	13.68	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica corrediza	0.28	3.85					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0330	TALLER DE CARPINTERIA Y MANTENIM	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	6.37	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	1.50					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0330	TALLER DE CARPINTERIA Y MANTENIM	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	6.37	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	1.50	12	3	4.5	78.06	84.37 162.43
UPS Mantenimiento	0901102170002E0330	TALLER DE CARPINTERIA Y MANTENIM	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	6.37	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	1.50					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0331	TALLER DE GASPIINTERIA	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario cemento pulido	11.7	m	R	Retiro de contrazocalo	0.32	3.74					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0331	TALLER DE GASPIINTERIA	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario cemento pulido	11.7	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	3.98	12	3	7.6	132.16	98.27 230.43
UPS Mantenimiento	0901102170002E0331	TALLER DE GASPIINTERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.93	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.36					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0331	TALLER DE GASPIINTERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.93	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	9.54					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0331	TALLER DE GASPIINTERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.93	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.82					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0331	TALLER DE GASPIINTERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.93	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	3.18					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0331	TALLER DE GASPIINTERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.93	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	3	39.9	689.14	306.68 995.82
UPS Mantenimiento	0901102170002E0331	TALLER DE GASPIINTERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.93	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0331	TALLER DE GASPIINTERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.93	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	3.82					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0331	TALLER DE GASPIINTERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.93	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0331	TALLER DE GASPIINTERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.93	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.82					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0331	TALLER DE GASPIINTERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.93	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	14.32					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0331	TALLER DE GASPIINTERIA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	11.93	m2	R	Retiro de acabado	0.32	3.82	12	3	4.8	82.51	100.20 182.71
UPS Mantenimiento	0901102170002E0331	TALLER DE GASPIINTERIA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	11.93	m2	R	Instalación de piso	0.08	0.98					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0331	TALLER DE GASPIINTERIA	CEM	MCP	Ventana	Metálica corrediza	1.79	m2	R	Desmontaje de ventana metálica corrediza	0.28	0.50	12	3	1.5	26.11	54.14 80.25
UPS Mantenimiento	0901102170002E0331	TALLER DE GASPIINTERIA	CEM	MCP	Ventana	Metálica corrediza	1.79	m2	R	Proceso de Pintado	0.28	0.50					
UPS Mantenimiento	0901102170002E0331	TALLER DE GASPIINTERIA	CEM	MCP	Ventana	Metálica corrediza	1.79	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica corrediza	0.28						



UPS Mantenimiento	0901102170003E332B	ALMACEN DE HERRAMIENTAS Y MATE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.22	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.05							
UPS Mantenimiento	0901102170003E332B	ALMACEN DE HERRAMIENTAS Y MATE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.22	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	7.38							
UPS Mantenimiento	0901102170003E332B	ALMACEN DE HERRAMIENTAS Y MATE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.22	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.95							
UPS Mantenimiento	0901102170003E332B	ALMACEN DE HERRAMIENTAS Y MATE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.22	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.46							
UPS Mantenimiento	0901102170003E332B	ALMACEN DE HERRAMIENTAS Y MATE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.22	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0901102170003E332B	ALMACEN DE HERRAMIENTAS Y MATE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.22	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12		2	30.8	532.59	237.02	769.61
UPS Mantenimiento	0901102170003E332B	ALMACEN DE HERRAMIENTAS Y MATE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.22	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.95							
UPS Mantenimiento	0901102170003E332B	ALMACEN DE HERRAMIENTAS Y MATE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.22	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0901102170003E332B	ALMACEN DE HERRAMIENTAS Y MATE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.22	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.95							
UPS Mantenimiento	0901102170003E332B	ALMACEN DE HERRAMIENTAS Y MATE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.22	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	11.07							
UPS Mantenimiento	0901102170003E332B	ALMACEN DE HERRAMIENTAS Y MATE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.22	m2	R	Retiro de acabado	0.32	2.95	12		1	30.8	532.88	237.15	770.03
UPS Mantenimiento	0901102170003E332B	ALMACEN DE HERRAMIENTAS Y MATE	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	9.22	m2	R	Retiro de acabado	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0901102170003E332B	ALMACEN DE HERRAMIENTAS Y MATE	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	9.22	m2	R	Instalación de piso	0.08	0.74	12		2	3.7	63.77	77.44	141.20
UPS Mantenimiento	0901102170003E332B	ALMACEN DE HERRAMIENTAS Y MATE	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	0.45							
UPS Mantenimiento	0901102170003E332B	ALMACEN DE HERRAMIENTAS Y MATE	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	1.89	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	0.45	12		2	1.3	23.16	25.03	48.19
UPS Mantenimiento	0901102170003E332B	ALMACEN DE HERRAMIENTAS Y MATE	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	1.89	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	0.45							
UPS Mantenimiento	0901102170003E332C	DEPOSITO	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario cemento pulido	13.5	m	R	Retiro de contrazocalo	0.32	4.32	12		1	8.8	152.50	113.38	265.88
UPS Mantenimiento	0901102170003E332C	DEPOSITO	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario cemento pulido	13.5	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	4.50							
UPS Mantenimiento	0901102170003E332C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.225	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.05							
UPS Mantenimiento	0901102170003E332C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.225	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	7.38							
UPS Mantenimiento	0901102170003E332C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.225	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.95							
UPS Mantenimiento	0901102170003E332C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.225	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.46							
UPS Mantenimiento	0901102170003E332C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.225	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12		1				
UPS Mantenimiento	0901102170003E332C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.225	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.95							
UPS Mantenimiento	0901102170003E332C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.225	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.95							
UPS Mantenimiento	0901102170003E332C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.225	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0901102170003E332C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.225	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.95							
UPS Mantenimiento	0901102170003E332C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.225	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	11.07							
UPS Mantenimiento	0901102170003E332C	DEPOSITO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	9.225	m2	R	Retiro de acabado	0.32	2.95	12		1	3.7	63.80	77.48	141.28
UPS Mantenimiento	0901102170003E332C	DEPOSITO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	9.225	m2	R	Instalación de piso	0.08	0.74							
UPS Mantenimiento	0901102170003E332C	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	0.45							
UPS Mantenimiento	0901102170003E332C	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	1.89	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	0.45	12		1	1.3	23.16	25.03	48.19
UPS Mantenimiento	0901102170003E332C	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	1.89	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	0.45							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333A	TALLER DE ELECTRICIDAD	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario cemento pulido	24.1	m	R	Retiro de contrazocalo	0.32	7.71	12		3	15.7	272.24	202.41	474.65
UPS Mantenimiento	0901102170003E333A	TALLER DE ELECTRICIDAD	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario cemento pulido	24.1	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	8.03							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333A	TALLER DE ELECTRICIDAD	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	48.55	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.13							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333A	TALLER DE ELECTRICIDAD	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	48.55	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	38.84							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333A	TALLER DE ELECTRICIDAD	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	48.55	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	15.54							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333A	TALLER DE ELECTRICIDAD	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	48.55	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	12.95							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333A	TALLER DE ELECTRICIDAD	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	48.55	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12		3	162.2	2804.49	1248.07	4,052.57
UPS Mantenimiento	0901102170003E333A	TALLER DE ELECTRICIDAD	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	48.55	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333A	TALLER DE ELECTRICIDAD	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	48.55	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	15.54							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333A	TALLER DE ELECTRICIDAD	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	48.55	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333A	TALLER DE ELECTRICIDAD	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	48.55	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	15.54							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333A	TALLER DE ELECTRICIDAD	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	48.55	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	58.26							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333A	TALLER DE ELECTRICIDAD	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	48.55	m2	R	Retiro de acabado	0.32	15.54	12		3	19.4	335.77	407.76	743.53
UPS Mantenimiento	0901102170003E333A	TALLER DE ELECTRICIDAD	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	48.55	m2	R	Instalación de piso	0.08	3.88							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333A	TALLER DE ELECTRICIDAD	CEM	MCP	Ventana	Metálica corrediza	4	m2	R	Desmontaje de ventana metálica corrediza	0.28	1.13							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333A	TALLER DE ELECTRICIDAD	CEM	MCP	Ventana	Metálica corrediza	4	m2	R	Proceso de Pintado	0.28	1.13	3		3	3.4	58.35	120.98	179.33
UPS Mantenimiento	0901102170003E333A	TALLER DE ELECTRICIDAD	CEM	MCP	Ventana	Metálica corrediza	4	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica corrediza	0.28	1.13							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333A	TALLER DE ELECTRICIDAD	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	6.48	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	1.53							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333A	TALLER DE ELECTRICIDAD	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	6.48	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	1.53	12		3	4.6	79.41	85.83	165.23
UPS Mantenimiento	0901102170003E333A	TALLER DE ELECTRICIDAD	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	6.48	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	1.53							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333B	JEFATURA DE SERVICIO ELECTROMECA	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	11.4	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	4.56	12		2	10.3	177.40	60.21	237.61
UPS Mantenimiento	0901102170003E333B	JEFATURA DE SERVICIO ELECTROMECA	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	11.4	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	5.70							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333B	JEFATURA DE SERVICIO ELECTROMECA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.6	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.10							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333B	JEFATURA DE SERVICIO ELECTROMECA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.6	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	7.68							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333B	JEFATURA DE SERVICIO ELECTROMECA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.6	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.07							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333B	JEFATURA DE SERVICIO ELECTROMECA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.6	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.56							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333B	JEFATURA DE SERVICIO ELECTROMECA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.6	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12		2	32.1	554.54	246.79	801.33
UPS Mantenimiento	0901102170003E333B	JEFATURA DE SERVICIO ELECTROMECA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.6	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333B	JEFATURA DE SERVICIO ELECTROMECA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.6	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	3.07							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333B	JEFATURA DE SERVICIO ELECTROMECA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.6	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333B	JEFATURA DE SERVICIO ELECTROMECA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.6	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.07							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333B	JEFATURA DE SERVICIO ELECTROMECA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.6	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	11.52							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333B	JEFATURA DE SERVICIO ELECTROMECA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	9.6	m2	R	Retiro de acabado	0.32	3.07	12		2	3.8	66.39	80.63	147.02
UPS Mantenimiento	0901102170003E333B	JEFATURA DE SERVICIO ELECTROMECA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	9.6	m2	R	Instalación de piso	0.08	0.77							
UPS Mantenimiento	0901102170003E333B	JEFATURA DE SERVICIO ELECTROMECA	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	6.08	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	1.71	12		2	1.7	29.57	61.08	90.65
UPS Mantenimiento	0901102170003E333B	JEFATURA DE SERVICIO ELECTROMECA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		2	0.0	0.15		0.15
UPS Mantenimiento	0901102170003F333C	SECRETARIA	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	16.2	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	6.48	12		2	6.5	112.04	85.56	197.60
UPS Mantenimiento	0901102170003F333C	SECRETARIA	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	16.2	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	8.10							
UPS Mantenimiento	0901102170003F333C	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.7	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.91							
UPS Mantenimiento	0901102170003F333C	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.7	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	13.36							
UPS Mantenimiento	0901102170003F333C	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.7	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	5.34							
UPS Mantenimiento	0901102170003F333C	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.7	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.45							



UPS Mantenimiento	0901102170003F3348	SECRETARIA	CEM	MCP	Contraazcalo	Cemento pulido	16.2 m	R	Instalación de Contraazcalo		0.50	8.10							
UPS Mantenimiento	0901102170003F3348	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.7 m2	R	Retiro de pintura de cieloraso		0.11	1.91							
UPS Mantenimiento	0901102170003F3348	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.7 m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso		0.80	13.36							
UPS Mantenimiento	0901102170003F3348	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.7 m2	R	Pintado con latex en cieloraso		0.32	5.34							
UPS Mantenimiento	0901102170003F3348	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.7 m2	R	Picado y resane de fisura		0.27	4.45							
UPS Mantenimiento	0901102170003F3348	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.7 m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso		0.00	0.00	12	3		55.8	964.68	429.31	1,393.98
UPS Mantenimiento	0901102170003F3348	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.7 m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso		0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0901102170003F3348	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.7 m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso		0.32	5.34							
UPS Mantenimiento	0901102170003F3348	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.7 m2	R	Aplicación de retardantes de fuego		0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0901102170003F3348	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.7 m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)		0.32	5.34							
UPS Mantenimiento	0901102170003F3348	SECRETARIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.7 m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso		0.32	5.34							
UPS Mantenimiento	0901102170003F3348	SECRETARIA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	16.7 m2	R	Retiro de acabado		0.32	5.34	12	3		6.7	115.50	140.26	255.76
UPS Mantenimiento	0901102170003F3348	SECRETARIA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	16.7 m2	R	Instalación de piso		0.08	1.34							
UPS Mantenimiento	0901102170003F3348	SECRETARIA	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	38.45 m2	R	Proceso de recuperación a su estado original		0.28	10.81	12	3		10.8	186.98	386.29	573.27
UPS Mantenimiento	0901102170003F3348	SECRETARIA	CEM	MP	Puerta	Metálica batiente	2.31 m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		0.00	0.01	12	3		0.0	0.16		0.16
UPS Mantenimiento	0901102170003E0335	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Muro	Albahillería/Cerámico	32.45 m2	R	Resane de juntas y esquineros		0.57	18.54	12	2		18.5	320.61	519.20	839.81
UPS Mantenimiento	0901102170003E0335	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.78 m2	R	Retiro de pintura de cieloraso		0.11	1.00							
UPS Mantenimiento	0901102170003E0335	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.78 m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso		0.80	7.02							
UPS Mantenimiento	0901102170003E0335	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.78 m2	R	Pintado con latex en cieloraso		0.32	2.81							
UPS Mantenimiento	0901102170003E0335	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.78 m2	R	Picado y resane de fisura		0.27	2.34							
UPS Mantenimiento	0901102170003E0335	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.78 m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso		0.00	0.00	12	2		29.3	507.18	225.71	732.88
UPS Mantenimiento	0901102170003E0335	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.78 m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso		0.32	2.81							
UPS Mantenimiento	0901102170003E0335	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.78 m2	R	Aplicación de retardantes de fuego		0.00	0.00							
UPS Mantenimiento	0901102170003E0335	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.78 m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)		0.32	2.81							
UPS Mantenimiento	0901102170003E0335	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.78 m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso		1.20	10.54							
UPS Mantenimiento	0901102170003E0335	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	8.78 m2	R	Retiro de acabado		0.32	2.81							
UPS Mantenimiento	0901102170003E0335	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	8.78 m2	R	Instalación de piso		0.08	0.70	12	2		3.5	60.72	73.74	134.46
UPS Mantenimiento	0901102170003E0335	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	1.49 m2	R	Proceso de recuperación a su estado original		0.28	0.42	12	2		0.4	7.25	14.97	22.22
UPS Mantenimiento	0901102170003E0335	SS.HH PERSONAL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89 m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		0.00	0.01	12	2		0.0	0.13		0.13
UPS Mantenimiento	0901102170003E0335	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R Montaje y desmontaje de Lavatorio		0.60	0.60	12			0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Mantenimiento	0901102170003E0335	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios		7.50	7.50	12	1		7.5	196.65	7.00	196.65
UPS Mantenimiento	0901102170003E0335	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R Cambio de grifería para Lavatorio		2.00	2.00	12			2.0	52.44	0.00	52.44
UPS Mantenimiento	0901102170003E0335	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R Montaje y desmontaje de Inodoro		0.60	0.60	12	1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Mantenimiento	0901102170003E0335	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios		12.00	12.00	12	1		12.0	314.64	12.00	314.64
UPS Mantenimiento	0901102170003E0335	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R Montaje y desmontaje de ducha		0.60	0.60	12	1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Mantenimiento	0901102170003E0335	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R Instalación de ducha, Inc. Accesorios		3.00	3.00	12	1		3.0	78.66	0.00	78.66
UPS Mantenimiento	0901102170003E0335	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R Sum. e Ins. De sumidero de bronce		1.20	1.20	12	1		1.2	31.46	0.00	31.46
UPS Mantenimiento	0901102170003E0335	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R Sum. e Ins. De valvula de control		0.60	0.60	12	1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Mantenimiento	0901102170003E336A	AREA DE CALDEROS SERVICIO: SILSA TE	CEM	MCP	Contraazcalo	Cemento pulido	56.7 m	R	Retiro de contraazcalo		0.40	22.68	12	4		22.7	392.14	299.48	691.62
UPS Mantenimiento	0901102170003E336A	AREA DE CALDEROS SERVICIO: SILSA TE	CEM	MCP	Contraazcalo	Cemento pulido	56.7 m	R	Instalación de Contraazcalo		0.50	28.35							
UPS Mantenimiento	0901102170003E336A	AREA DE CALDEROS SERVICIO: SILSA TE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	252.9 m2	R	Retiro de pintura de cieloraso		0.11	28.50							
UPS Mantenimiento	0901102170003E336A	AREA DE CALDEROS SERVICIO: SILSA TE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	252.9 m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso		0.80	202.32							
UPS Mantenimiento	0901102170003E336A	AREA DE CALDEROS SERVICIO: SILSA TE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	252.9 m2	R	Pintado con latex en cieloraso		0.32	80.93							
UPS Mantenimiento	0901102170003E336A	AREA DE CALDEROS SERVICIO: SILSA TE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	252.9 m2	R	Picado y resane de fisura		0.27	67.44							
UPS Mantenimiento	0901102170003E336A	AREA DE CALDEROS SERVICIO: SILSA TE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	252.9 m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso		0.32	80.93	12	4		1087.7	18806.52	10180.72	28,987.24
UPS Mantenimiento	0901102170003E336A	AREA DE CALDEROS SERVICIO: SILSA TE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	252.9 m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso		0.32	80.93							
UPS Mantenimiento	0901102170003E336A	AREA DE CALDEROS SERVICIO: SILSA TE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	252.9 m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso		0.32	80.93							
UPS Mantenimiento	0901102170003E336A	AREA DE CALDEROS SERVICIO: SILSA TE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	252.9 m2	R	Aplicación de retardantes de fuego		0.32	80.93							
UPS Mantenimiento	0901102170003E336A	AREA DE CALDEROS SERVICIO: SILSA TE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	252.9 m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)		0.32	80.93							
UPS Mantenimiento	0901102170003E336A	AREA DE CALDEROS SERVICIO: SILSA TE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	252.9 m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso		1.20	303.48							
UPS Mantenimiento	0901102170003E336A	AREA DE CALDEROS SERVICIO: SILSA TE	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	252.9 m2	R	Retiro de acabado		0.32	80.93		4		101.2	1749.06	2124.06	3,873.12
UPS Mantenimiento	0901102170003E336A	AREA DE CALDEROS SERVICIO: SILSA TE	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	252.9 m2	R	Instalación de piso		0.08	0.70							
UPS Mantenimiento	0901102170003E336A	AREA DE CALDEROS SERVICIO: SILSA TE	CEM	MCP	Ventana	Aluminio batiente	403.4 m2	R	Proceso de recuperación a su estado original		0.28	113.46	12	4		113.5	1961.71	4052.90	6,014.61
UPS Mantenimiento	0901102170003E336A	AREA DE CALDEROS SERVICIO: SILSA TE	CEM	MP	Puerta	Metálica batiente	128.9 m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		0.00	0.52	12	4		0.5	8.91		8.91
UPS Mantenimiento	0901102170003F336B	JEFATURA DE SERVICIO SILSA TERCIC	CEM	MCP	Contraazcalo	Cemento pulido	10.5 m	R	Retiro de contraazcalo		0.40	4.20	12	2		4.2	72.62	55.46	128.08
UPS Mantenimiento	0901102170003F336B	JEFATURA DE SERVICIO SILSA TERCIC	CEM	MCP	Contraazcalo	Cemento pulido	10.5 m	R	Instalación de Contraazcalo		0.50	5.25							
UPS Mantenimiento	0901102170003F336B	JEFATURA DE SERVICIO SILSA TERCIC	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.85 m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		0.00	0.04	12	2		0.0	0.61		0.61
UPS Mantenimiento	0901102170003F336B	JEFATURA DE SERVICIO SILSA TERCIC	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	8.85 m2	R	Retiro de acabado		0.32	2.83	12	2		3.5	61.21	74.33	135.54
UPS Mantenimiento	0901102170003F336B	JEFATURA DE SERVICIO SILSA TERCIC	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	8.85 m2	R	Instalación de piso		0.08	0.71							
UPS Mantenimiento	0901102170003F336B	JEFATURA DE SERVICIO SILSA TERCIC	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	1.48 m2	R	Desmontaje ventana metálica batiente		0.28	0.42							
UPS Mantenimiento	0901102170003F336B	JEFATURA DE SERVICIO SILSA TERCIC	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	1.48 m2	R	Proceso de Pintado		0.28	0.42	12	2		1.2	21.59	32.18	53.77
UPS Mantenimiento	0901102170003F336B	JEFATURA DE SERVICIO SILSA TERCIC	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	1.48 m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana de metálica batiente		0.28	0.42							
UPS Mantenimiento	0901102170003F336B	JEFATURA DE SERVICIO SILSA TERCIC	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	3.57 m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente		0.24	0.84							
UPS Mantenimiento	0901102170003F336B	JEFATURA DE SERVICIO SILSA TERCIC	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	3.57 m2	R	Proceso de Pintado		0.24	0.84	12	2		2.5	43.75	47.28	91.03
UPS Mantenimiento	0901102170003F336B	JEFATURA DE SERVICIO SILSA TERCIC	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	3.57 m2	R	Instalación de puerta metálica batiente		0.24	0.84							
UPS Mantenimiento	0901102170003E336C	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Contraazcalo	Cemento pulido	19.3 m	R	Retiro de contraazcalo		0.40	7.72	12	2		17.4	300.33	101.94	402.27
UPS Mantenimiento	0901102170003E336C	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Contraazcalo	Cemento pulido	19.3 m	R	Instalación de Contraazcalo		0.50	9.65							
UPS Mantenimiento	0901102170003E336C	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	41.99 m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación		0.00	0.17	12	2		0.2	2.90		2.90
UPS Mantenimiento	0901102170003E336C	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	41.99 m2	R	Retiro de acabado		0.32	13.44	12	2		16.8	290.40	352.67	643.07
UPS Mantenimiento	0901102170003E336C	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	41.99 m2	R	Instalación de piso		0.08	3.36							
UPS Mantenimiento	0901102170003E336C	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	5 m2	R	Desmontaje ventana metálica batiente		0.28	1.41							
UPS Mantenimiento	0901102170003E336C	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	5 m2	R	Proceso de Pintado		0.28	1.41	12	2		4.2	72.94	108.72	181.67
UPS Mantenimiento	0901102170003E336C	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	5 m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana de metálica batiente		0.28	1.41							



UPS Mantenimiento	0901102170003F0339	ARCHIVOS DE SERVICIO DE ADQUISICIC	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	16.82	m	R	Retiro de contrazócalo	0.40	6.73	12						
UPS Mantenimiento	0901102170003F0339	ARCHIVOS DE SERVICIO DE ADQUISICIC	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	16.82	m	R	Instalación de Contrazócalo	0.50	8.41		3	6.7	116.33	88.84	205.17	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0339	ARCHIVOS DE SERVICIO DE ADQUISICIC	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	17.15	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	5.49							
UPS Mantenimiento	0901102170003F0339	ARCHIVOS DE SERVICIO DE ADQUISICIC	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	17.15	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	5.49							
UPS Mantenimiento	0901102170003F0339	ARCHIVOS DE SERVICIO DE ADQUISICIC	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	17.15	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	3.43	12						
UPS Mantenimiento	0901102170003F0339	ARCHIVOS DE SERVICIO DE ADQUISICIC	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra mineral	17.15	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	13.72		3	33.6	581.19	1269.79	1,850.97	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0339	ARCHIVOS DE SERVICIO DE ADQUISICIC	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	17.15	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	5.49							
UPS Mantenimiento	0901102170003F0339	ARCHIVOS DE SERVICIO DE ADQUISICIC	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	17.15	m2	R	Retiro de acabado	0.32	5.49	12		6.9	118.61	144.04	262.65	
UPS Mantenimiento	0901102170003F0339	ARCHIVOS DE SERVICIO DE ADQUISICIC	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	17.15	m2	R	Instalación de piso	0.08	1.37							
UPS Mantenimiento	0901102170003F0339	ARCHIVOS DE SERVICIO DE ADQUISICIC	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	3.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.01	0.12		3		0.22		0.22	
UPS Administración	0901101070201F0340	PASADIZO/ESCALERA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	34.8	m	R	Pulido de acabado	0.10	3.48	12		3.5	60.17		60.17	
UPS Administración	0901101070201F0340	PASADIZO/ESCALERA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	114.8	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.46	12		0.5	7.94		7.94	
UPS Administración	0901101070201F0340	PASADIZO/ESCALERA	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	114.8	m2	R	Retiro de vinil	0.11	13.12	12						
UPS Administración	0901101070201F0340	PASADIZO/ESCALERA	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	114.8	m2	R	Instalación de vinil	0.32	36.73	12		49.8	861.86	5006.46	5,868.32	
UPS Administración	0901101070201F0340	PASADIZO/ESCALERA	CEM	MP	Puerta	Metalica batiente	5.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		0.0	0.41		0.41	
UPS Administración	0901101070201F0340	PASADIZO/ESCALERA	CEM	MP	Luminaria	Led	8	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.25	2.00	12		1	2.0	34.58	34.58	
UPS Administración	0901101070201F0340	PASADIZO/ESCALERA	CEM	MP	Luminaria	Led	8	und	R	Instalación de equipo de led	0.25	2.00	12		1	2.0	34.58	680.00	714.58
UPS Administración	0901101070201F0341	OF. TRANSPORTE Y PASAJES	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	12.8	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.28	12		1.3	22.13		22.13	
UPS Administración	0901101070201F0341	OF. TRANSPORTE Y PASAJES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12		0.0	0.81		0.81	
UPS Administración	0901101070201F0341	OF. TRANSPORTE Y PASAJES	CEM	MCP	Pisos	Loseta	11.65	m2	R	Resane de juntas	0.57	6.66	12		6.7	115.10	29.51	144.61	
UPS Administración	0901101070201F0341	OF. TRANSPORTE Y PASAJES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.385	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.45							
UPS Administración	0901101070201F0341	OF. TRANSPORTE Y PASAJES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.385	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.56	12		0.5	7.79	12.68	20.48	
UPS Administración	0901101070201F0342	OF. CONTROL TIEMPO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.385	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.56							
UPS Administración	0901101070201F0342	OF. CONTROL TIEMPO	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	12.8	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.28	12		1.3	22.13		22.13	
UPS Administración	0901101070201F0342	OF. CONTROL TIEMPO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12		0.0	0.81		0.81	
UPS Administración	0901101070201F0342	OF. CONTROL TIEMPO	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	11.65	m2	R	Retiro de vinil	0.11	1.33	12						
UPS Administración	0901101070201F0342	OF. CONTROL TIEMPO	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	11.65	m2	R	Instalación de vinil	0.32	3.73	12		5.1	87.48	508.15	595.63	
UPS Administración	0901101070201F0342	OF. CONTROL TIEMPO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.385	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.45							
UPS Administración	0901101070201F0342	OF. CONTROL TIEMPO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.385	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.56	12		1.6	27.28	12.68	39.96	
UPS Administración	0901101070201F0342	OF. CONTROL TIEMPO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.385	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.56							
UPS Administración	0901101070201F343A	OFICINA RR.HH	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	15.3	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.53	12		3	1.5	26.45	26.45	
UPS Administración	0901101070201F343A	OFICINA RR.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.17	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		3	0.1	1.26	1.26	
UPS Administración	0901101070201F343A	OFICINA RR.HH	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	18.17	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.08	12		3	7.9	136.43	792.54	928.97
UPS Administración	0901101070201F343A	OFICINA RR.HH	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	18.17	m2	R	Instalación de vinil	0.32	5.81							
UPS Administración	0901101070201F343A	OFICINA RR.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.385	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.45							
UPS Administración	0901101070201F343A	OFICINA RR.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.385	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.56	12		3	1.6	27.28	12.68	39.96
UPS Administración	0901101070201F343A	OFICINA RR.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.385	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.56							
UPS Administración	0901101070201F343B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albafiñería/Cerámico	26.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12		1	0.1	1.84	1.84	
UPS Administración	0901101070201F343B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		1	0.0	0.26	0.26	
UPS Administración	0901101070201F343B	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Loseta	3.8	m2	R	Resane de juntas	0.57	2.17	12		1	2.2	37.54	9.63	47.17
UPS Administración	0901101070201F343B	SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	0	m2	M	Desmontaje de Aluminio Corrediza	0.28	0.00							
UPS Administración	0901101070201F343B	SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	0	m2	M	Reposición de Ventana de aluminio corrediza	0.28	0.00	12		1	0.0	0.00	0.00	-
UPS Administración	0901101070201F343B	SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	0	m2	M	Instalación de marcos para ventana de aluminio corrediza	0.28	0.00							
UPS Administración	0901101070201F343B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.12	0.12	
UPS Administración	0901101070201F344A	JEFATURA ADM. DE PERSONAL	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	15.3	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.53	12		3	1.5	26.45	26.45	
UPS Administración	0901101070201F344A	JEFATURA ADM. DE PERSONAL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.17	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		3	0.1	1.26	1.26	
UPS Administración	0901101070201F344A	JEFATURA ADM. DE PERSONAL	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	18.17	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.08	12		3	7.9	136.43	792.54	928.97
UPS Administración	0901101070201F344A	JEFATURA ADM. DE PERSONAL	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	18.17	m2	R	Instalación de vinil	0.32	5.81							
UPS Administración	0901101070201F344A	JEFATURA ADM. DE PERSONAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.385	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.45							
UPS Administración	0901101070201F344A	JEFATURA ADM. DE PERSONAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.385	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.56	12		3	1.0	17.54	12.68	30.22
UPS Administración	0901101070201F344A	JEFATURA ADM. DE PERSONAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.385	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.56							
UPS Administración	0901101070201F344B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albafiñería/Cerámico	26.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12		1	0.1	1.84	1.84	
UPS Administración	0901101070201F344B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		1	0.0	0.26	0.26	
UPS Administración	0901101070201F344B	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Loseta	3.8	m2	R	Resane de juntas	0.57	2.17	12		1	2.2	37.54	9.63	47.17
UPS Administración	0901101070201F344B	SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	0	m2	M	Desmontaje de Aluminio Corrediza	0.28	0.00							
UPS Administración	0901101070201F344B	SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	0	m2	M	Reposición de Ventana de aluminio corrediza	0.28	0.00	12		1	0.0	0.00	0.00	-
UPS Administración	0901101070201F344B	SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	0	m2	M	Instalación de marcos para ventana de aluminio corrediza	0.28	0.00							
UPS Administración	0901101070201F344B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.12	0.12	
UPS Administración	0901101070201F345A	OFICINA RELACIONES INSTITUCIONALE	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	15.3	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.53	12		2	1.5	26.45	26.45	
UPS Administración	0901101070201F345A	OFICINA RELACIONES INSTITUCIONALE	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.17	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		2	0.1	1.26	1.26	
UPS Administración	0901101070201F345A	OFICINA RELACIONES INSTITUCIONALE	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	18.17	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.08	12		2	7.9	136.43	792.54	928.97
UPS Administración	0901101070201F345A	OFICINA RELACIONES INSTITUCIONALE	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	18.17	m2	R	Instalación de vinil	0.32	5.81							
UPS Administración	0901101070201F345A	OFICINA RELACIONES INSTITUCIONALE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.385	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.45							
UPS Administración	0901101070201F345A	OFICINA RELACIONES INSTITUCIONALE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.385	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.56	12		2	1.6	27.28	12.68	39.96
UPS Administración	0901101070201F345A	OFICINA RELACIONES INSTITUCIONALE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.385	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.56							
UPS Administración	0901101070201F345B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albafiñería/Cerámico	26.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12		1	0.1	1.84	1.84	
UPS Administración	0901101070201F345B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		1	0.0	0.26	0.26	
UPS Administración	0901101070201F345B	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Loseta	3.8	m2	R	Resane de juntas	0.57	2.17	12		1	2.2	37.54	9.63	47.17
UPS Administración	0901101070201F345B	SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	0	m2	M	Desmontaje de Aluminio Corrediza	0.28	0.00							
UPS Administración	0901101070201F345B	SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	0	m2	M	Reposición de Ventana de aluminio corrediza	0.28	0.00	12		1	0.0	0.00	0.00	-
UPS Administración	0901101070201F345B	SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	0	m2	M	Instalación de marcos para ventana de aluminio corrediza	0.28	0.00							
UPS Administración	0901101070201F345B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01</							



UPS Administración	0901101070201F348A	OFICINA UMIESG	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.17	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	2	0.1	1.26	1.26
UPS Administración	0901101070201F348A	OFICINA UMIESG	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	18.17	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.08	12	1	7.9	136.43	792.54
UPS Administración	0901101070201F348A	OFICINA UMIESG	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	18.17	m2	R	Instalación de vinil	0.32	5.81	12	2			928.97
UPS Administración	0901101070201F348A	OFICINA UMIESG	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.385	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.45					
UPS Administración	0901101070201F348A	OFICINA UMIESG	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.385	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.56	12	2	1.6	27.28	12.68
UPS Administración	0901101070201F348A	OFICINA UMIESG	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.385	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.56					39.96
UPS Administración	0901101070201F3488	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	26.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1	0.0	1.84	1.84
UPS Administración	0901101070201F3488	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.1	0.26	0.26
UPS Administración	0901101070201F3488	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Loseta	3.8	m2	R	Resane de juntas	0.57	2.17	12	1	2.2	37.54	17.17
UPS Administración	0901101070201F3488	SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Aluminio correidiza	0	m2	M	Desmontaje de Aluminio Corrediza	0.28	0.00	12	0.28			9.63
UPS Administración	0901101070201F3488	SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Aluminio correidiza	0	m2	M	Reposición de Ventana de aluminio correidiza	0.28	0.00	12	1	0.0	0.00	0.00
UPS Administración	0901101070201F3488	SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Aluminio correidiza	0	m2	M	Instalación de marcos para ventana de aluminio correidiza	0.28	0.00					
UPS Administración	0901101070201F3488	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPS Administración	0901101070201F0349	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	18.38	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	10.50	12	1	10.5	181.59	294.08
UPS Administración	0901101070201F0349	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.21	0.21
UPS Administración	0901101070201F0349	DEPOSITO	CEM	MCP	Pisos	Loseta	3	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.71	12	1	1.7	29.64	7.60
UPS Administración	0901101070201F0349	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.322	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.44					37.24
UPS Administración	0901101070201F0349	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.322	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.55	12	1	1.5	26.56	12.35
UPS Administración	0901101070201F0349	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.322	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.55					38.91
UPS Administración	0901101070201C0350	AREA DE ESPERA	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	0	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	0.00	12		0.0	0.00	0.00
UPS Administración	0901101070201C0350	AREA DE ESPERA	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	0	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	0.00					-
UPS Administración	0901101070201C0350	AREA DE ESPERA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	109.2	m2	R	Retiro de acabado	34.94	12		3	43.7	755.09	916.98
UPS Administración	0901101070201C0350	AREA DE ESPERA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	109.2	m2	R	Instalación de piso	8.73						1,672.07
UPS Administración	0901101070201C0350	AREA DE ESPERA	CEM	MCP	Puerta	Metálica correidiza	17.11	m2	R	Desmontaje de puerta metálica correidiza	0.24	4.04	12	1	0.0		
UPS Administración	0901101070201C0350	AREA DE ESPERA	CEM	MCP	Puerta	Metálica correidiza	17.11	m2	R	Proceso de resane y pintado	0.24	4.04	12	3	12.1	209.67	419.96
UPS Administración	0901101070201C0350	AREA DE ESPERA	CEM	MCP	Puerta	Metálica correidiza	17.11	m2	R	Instalación de puerta metálica correidiza	0.24	4.04					629.63
UPS Administración	0901101070201F0351	OFICINA	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	15.52	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	6.21	12	2	14.0	241.51	81.97
UPS Administración	0901101070201F0351	OFICINA	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	15.52	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	7.76					323.48
UPS Administración	0901101070201F0351	OFICINA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	16.63	m2	R	Retiro de acabado	0.32	5.32	12		6.7	115.01	139.67
UPS Administración	0901101070201F0351	OFICINA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	16.63	m2	R	Instalación de piso	0.08	1.33	12	2			254.68
UPS Administración	0901101070201F0351	OFICINA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	0901101070201F0352	OFICINA	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	15.52	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	6.21	12	2	14.0	241.51	81.97
UPS Administración	0901101070201F0352	OFICINA	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	15.52	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	7.76					323.48
UPS Administración	0901101070201F0352	OFICINA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	16.63	m2	R	Retiro de acabado	0.32	5.32	12	2	6.7	115.01	139.67
UPS Administración	0901101070201F0352	OFICINA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	16.63	m2	R	Instalación de piso	0.08	1.33	12				254.68
UPS Administración	0901101070201F0352	OFICINA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	0901101070201F0353	OFICINA	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	8.60	12	2	19.4	334.56	113.56
UPS Administración	0901101070201F0353	OFICINA	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	10.75					448.12
UPS Administración	0901101070201F0353	OFICINA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	0	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	-
UPS Administración	0901101070201F0353	OFICINA	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	32.34	m2	R	Retiro de vinil	0.11	3.70	12				
UPS Administración	0901101070201F0353	OFICINA	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	32.34	m2	R	Instalación de vinil	0.32	10.35	12	2	14.0	242.83	1410.60
UPS Administración	0901101070201F0353	OFICINA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.1	1.45	1.45
UPS Administración	0901101070201F0354	COCINETA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	18.38	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.27	1.27
UPS Administración	0901101070201F0354	COCINETA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.21	0.21
UPS Administración	0901101070201F0354	COCINETA	CEM	MP	Pisos	Loseta	3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.21	0.21
UPS Administración	0901101070201F0354	COCINETA	CEM	MP	Pisos	Loseta	3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.21	0.21
UPS Administración	0901101070201F0354	COCINETA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPS Administración	0901101070201F355A	OFICINA INGENIERIA HOSPITALARIA Y	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	8.60	12	3	8.6	148.69	262.25
UPS Administración	0901101070201F355A	OFICINA INGENIERIA HOSPITALARIA Y	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	10.75					
UPS Administración	0901101070201F355A	OFICINA INGENIERIA HOSPITALARIA Y	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	3	0.1	2.24	2.24
UPS Administración	0901101070201F355A	OFICINA INGENIERIA HOSPITALARIA Y	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	32.34	m2	R	Retiro de vinil	0.11	3.70	12	3	14.0	242.83	1410.60
UPS Administración	0901101070201F355A	OFICINA INGENIERIA HOSPITALARIA Y	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	32.34	m2	R	Instalación de vinil	0.32	10.35	12	3			1,653.44
UPS Administración	0901101070201F355A	OFICINA INGENIERIA HOSPITALARIA Y	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	0901101070201F355B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	32.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	1	0.0	2.22	2.22
UPS Administración	0901101070201F355B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.1	0.32	0.32
UPS Administración	0901101070201F355B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.32	0.32
UPS Administración	0901101070201F355B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPS Administración	0901101070201F356A	OF. DIVICION INTELIGENCIA SANITARIA	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	8.60	12		8.6	148.69	
UPS Administración	0901101070201F356A	OF. DIVICION INTELIGENCIA SANITARIA	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	10.75		3			262.25
UPS Administración	0901101070201F356A	OF. DIVICION INTELIGENCIA SANITARIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	3	0.1	2.24	2.24
UPS Administración	0901101070201F356A	OF. DIVICION INTELIGENCIA SANITARIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	32.34	m2	R	Retiro de vinil	0.11	3.70	12	3	14.0	242.83	1410.60
UPS Administración	0901101070201F356A	OF. DIVICION INTELIGENCIA SANITARIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	0901101070201F356B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	32.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	3	1	0.1	2.22
UPS Administración	0901101070201F356B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.32	0.32
UPS Administración	0901101070201F356B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.32	0.32
UPS Administración	0901101070201F356B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPS Administración	0901101070201F357A	OF. CONTROL PATRIMONIAL	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	8.60	12	3	8.6	148.69	113.56
UPS Administración	0901101070201F357A	OF. CONTROL PATRIMONIAL	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	10.75					262.25
UPS Administración	0901101070201F357A	OF. CONTROL PATRIMONIAL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	3	0.1	2.24	2.24
UPS Administración	0901101070201F357A	OF. CONTROL PATRIMONIAL	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	32.34	m2	R	Retiro de vinil	0.11	3.70	12	3	14.0	242.83	1410.60
UPS Administración	0901101070201F357A	OF. CONTROL PATRIMONIAL	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	32.34	m2	R	Instalación de vinil	0.32	10.35	12	3			1,653.44
UPS Administración	0901101070201F357A	OF. CONTROL PATRIMONIAL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	0901101070201F357B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	32.15	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	18.37	12	3	1	18.4	317.64
UPS Administración	0901101070201F357B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.32	0.32
UPS Administración	0901101070201F357B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.32	0.32
UPS Administración	0901101070201F357B	SS.HH	CEM	MP													



UPS Administración	0901101070201F360A	JEFATURA UNIDAD LEGAJOS Y BIENEST	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3		0.0		0.18	
UPS Administración	0901101070201F360B	SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	32.15	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	18.37	12		1	18.4	317.64	514.40	832.04
UPS Administración	0901101070201F360B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		1	0.0	0.32		0.32
UPS Administración	0901101070201F360B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		1	0.0	0.32		0.32
UPS Administración	0901101070201F360B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.13		0.13
UPS Administración	0901101070201F0361	OF. TESORERIA RECAUDACION Y DEUD	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	8.60	12	3		8.6	148.69	113.56	262.25
UPS Administración	0901101070201F0361	OF. TESORERIA RECAUDACION Y DEUD	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	10.75							
UPS Administración	0901101070201F0361	OF. TESORERIA RECAUDACION Y DEUD	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	3		0.1	2.24		2.24
UPS Administración	0901101070201F0361	OF. TESORERIA RECAUDACION Y DEUD	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	32.34	m2	R	Retiro de vinil	0.11	3.70	12	3		14.0	242.83	1410.60	1,653.44
UPS Administración	0901101070201F0361	OF. TESORERIA RECAUDACION Y DEUD	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	32.34	m2	R	Instalación de vinil	0.32	10.35							
UPS Administración	0901201070201J0362	OF. TESORERIA RECAUDACION Y DEUD	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3		0.0	0.18		0.18
UPS Administración	0901201070201J0362	PASILLO	CEM	MCP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	34.8	m	R	Pulido de acabado	0.10	3.48	12			3.5	60.17		60.17
UPS Administración	0901201070201J0362	PASILLO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	114.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.46	12	4		0.5	7.94		7.94
UPS Administración	0901201070201J0362	PASILLO	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	114.8	m2	R	Retiro de vinil	0.11	13.12	12						
UPS Administración	0901201070201J0362	PASILLO	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	114.8	m2	R	Instalación de vinil	0.32	36.73	12	4		49.8	861.86	5006.46	5,868.32
UPS Administración	0901201070201F0363	OFICINA ADM	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	12.8	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	5.12	12			11.5	199.18	67.61	266.79
UPS Administración	0901201070201F0363	OFICINA ADM	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	12.8	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	6.40		2					
UPS Administración	0901201070201F0363	OFICINA ADM	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	2		0.0	0.81		0.81
UPS Administración	0901201070201F0363	OFICINA ADM	CEM	MP	Pisos	Loseta	11.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	2		0.0	0.81		0.81
UPS Administración	0901201070201F0363	OFICINA ADM	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2		0.0	0.18		0.18
UPS Administración	0901201070201F0364	OF. COSTOS HOSPITALARIOS	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	12.8	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	5.12	12			5.1	88.52	67.61	156.13
UPS Administración	0901201070201F0364	OF. COSTOS HOSPITALARIOS	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	12.8	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	6.40							
UPS Administración	0901201070201F0364	OF. COSTOS HOSPITALARIOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	2		0.0	0.81		0.81
UPS Administración	0901201070201F0364	OF. COSTOS HOSPITALARIOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	11.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	2		0.0	0.81		0.81
UPS Administración	0901201070201F0364	OF. COSTOS HOSPITALARIOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2		0.0	0.18		0.18
UPS Administración	0901201070201F364A	OFICINA DIVISION FINANZAS	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	15.3	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	6.12	12			6.1	105.81	80.81	186.63
UPS Administración	0901201070201F364A	OFICINA DIVISION FINANZAS	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	15.3	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	7.65	12	3					
UPS Administración	0901201070201F364A	OFICINA DIVISION FINANZAS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.17	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	3		0.1	1.26		1.26
UPS Administración	0901201070201F364A	OFICINA DIVISION FINANZAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.08							
UPS Administración	0901201070201F364A	OFICINA DIVISION FINANZAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Instalación de vinil	0.64	11.63	12	3		19.5	337.50	599.56	937.06
UPS Administración	0901201070201F364A	OFICINA DIVISION FINANZAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	5.81							
UPS Administración	0901201070201F364A	OFICINA DIVISION FINANZAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3		0.0	0.18		0.18
UPS Administración	0901201070201F364B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	26.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1		0.1	1.84		1.84
UPS Administración	0901201070201F364B	SS.HH	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	9	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	3.60	12			8.1	140.05	47.54	187.58
UPS Administración	0901201070201F364B	SS.HH	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	9	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	4.50							
UPS Administración	0901201070201F364B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1		0.0	0.26		0.26
UPS Administración	0901201070201F364B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1		0.0	0.26		0.26
UPS Administración	0901201070201F364B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1		0.0	0.12		0.12
UPS Administración	0901201070201F365A	OF. PLANEAMIENTO Y CALIDAD	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	15.3	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	6.12	12			6.1	105.81	80.81	186.63
UPS Administración	0901201070201F365A	OF. PLANEAMIENTO Y CALIDAD	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	15.3	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	7.65	12	3					
UPS Administración	0901201070201F365A	OF. PLANEAMIENTO Y CALIDAD	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.17	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	3		0.1	1.26		1.26
UPS Administración	0901201070201F365A	OF. PLANEAMIENTO Y CALIDAD	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.08							
UPS Administración	0901201070201F365A	OF. PLANEAMIENTO Y CALIDAD	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Instalación de vinil	0.64	11.63	12	3		19.5	337.50	599.56	937.06
UPS Administración	0901201070201F365A	OF. PLANEAMIENTO Y CALIDAD	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	5.81							
UPS Administración	0901201070201F365A	OF. PLANEAMIENTO Y CALIDAD	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3		0.0	0.18		0.18
UPS Administración	0901201070201F365B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	26.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1		0.1	1.84		1.84
UPS Administración	0901201070201F365B	SS.HH	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	9	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	3.60	12			8.1	140.05	47.54	187.58
UPS Administración	0901201070201F365B	SS.HH	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	9	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	4.50							
UPS Administración	0901201070201F365B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1		0.0	0.26		0.26
UPS Administración	0901201070201F365B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1		0.0	0.26		0.26
UPS Administración	0901201070201F365B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1		0.0	0.12		0.12
UPS Administración	0901201070201F366A	OF. DIVISION DE ADQUISICIONES	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	15.3	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	6.12	12			6.1	105.81	80.81	186.63
UPS Administración	0901201070201F366A	OF. DIVISION DE ADQUISICIONES	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	15.3	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	7.65	12	3					
UPS Administración	0901201070201F366A	OF. DIVISION DE ADQUISICIONES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.17	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	3		0.1	1.26		1.26
UPS Administración	0901201070201F366A	OF. DIVISION DE ADQUISICIONES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.08							
UPS Administración	0901201070201F366A	OF. DIVISION DE ADQUISICIONES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Instalación de vinil	0.64	11.63	12	3		19.5	337.50	599.56	937.06
UPS Administración	0901201070201F366A	OF. DIVISION DE ADQUISICIONES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	5.81							
UPS Administración	0901201070201F366A	OF. DIVISION DE ADQUISICIONES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3		0.0	0.18		0.18
UPS Administración	0901201070201F366B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	26.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1		0.1	1.84		1.84
UPS Administración	0901201070201F366B	SS.HH	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	9	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	3.60	12			8.1	140.05	47.54	187.58
UPS Administración	0901201070201F366B	SS.HH	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	9	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	4.50							
UPS Administración	0901201070201F366B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1		0.0	0.26		0.26
UPS Administración	0901201070201F366B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1		0.0	0.26		0.26
UPS Administración	0901201070201F366B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1		0.0	0.12		0.12
UPS Administración	0901201070201F367A	JEFATURA OF. ADMINISTRACION	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	15.3	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	6.12	12			6.1	105.81	80.81	186.63
UPS Administración	0901201070201F367A	JEFATURA OF. ADMINISTRACION	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	15.3	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	7.65	12	3					
UPS Administración	0901201070201F367A	JEFATURA OF. ADMINISTRACION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.17	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	3		0.1	1.26		1.26
UPS Administración	0901201070201F367A	JEFATURA OF. ADMINISTRACION	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.08							
UPS Administración	0901201070201F367A	JEFATURA OF. ADMINISTRACION	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Instalación de vinil	0.64	11.63	12	3		19.5	337.50	599.56	937.06
UPS Administración	0901201070201F367A	JEFATURA OF. ADMINISTRACION	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	5.81							
UPS Administración	0901201070201F367A	JEFATURA OF. ADMINISTRACION	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3		0.0	0.18		0.18
UPS Administración	0901201070201F367B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	26.67												



UPS Administración	0901201070201F3698	SS.HH	CEM	Piso	Cerámico	3.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.26	0.26
UPS Administración	0901201070201F3698	SS.HH	CEM	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPS Administración	0901201070201F369C	DEPOSITO	CEM	MP Muro	Albaillería/Cerámico	18.38	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.27	1.27
UPS Administración	0901201070201F369C	DEPOSITO	CEM	MP Cielaraso	Tarrajee y pintado	3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.21	0.21
UPS Administración	0901201070201F369C	DEPOSITO	CEM	MP Pisos	Loseta	3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.21	0.21
UPS Administración	0901201070201F369C	DEPOSITO	CEM	MP Puerta	Contraplacada una hoja	1.79	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPS Administración	0901201070201F369D	PASILLO	CEM	MCP Contrazócalo	Cemento pulido	15.98	m	R	Retiro de contrazócalo	0.40	6.39	12	1	6.4	110.52	194.92
UPS Administración	0901201070201F369D	PASILLO	CEM	MCP Contrazócalo	Cemento pulido	15.98	m	R	Instalación de Contrazócalo	0.50	7.99	12	1	6.4	110.52	194.92
UPS Administración	0901201070201F369D	PASILLO	CEM	MP Cielaraso	Tarrajee y pintado	18.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.31	1.31
UPS Administración	0901201070201F369D	PASILLO	CEM	MP Pisos	Vinil rígido en baldosa	18.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.31	1.31
UPS Administración	0901201070201F369D	Metallica batiente	CEM	MP Puerta	Albaillería/Cerámico	2.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.12	12	1	0.0	0.41	0.41
UPS Administración	0901201070201F369E	OFICINA DE GERENTE	CEM	MCP Contrazócalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Retiro de contrazócalo	0.40	8.60	12	1	8.6	148.69	262.25
UPS Administración	0901201070201F369E	OFICINA DE GERENTE	CEM	MCP Contrazócalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Instalación de Contrazócalo	0.50	10.75	12	1	8.6	148.69	262.25
UPS Administración	0901201070201F369E	OFICINA DE GERENTE	CEM	MP Cielaraso	Tarrajee y pintado	32.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	1	0.1	2.24	2.24
UPS Administración	0901201070201F369E	OFICINA DE GERENTE	CEM	MP Pisos	Loseta	32.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	1	0.1	2.24	2.24
UPS Administración	0901201070201F369E	OFICINA DE GERENTE	CEM	MP Puerta	Contraplacada una hoja	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	0901201070201F369F	SS.HH	CEM	MCP Muro	Albaillería/Cerámico	32.13	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	18.36	12	1	18.4	317.44	831.55
UPS Administración	0901201070201F369F	SS.HH	CEM	MP Cielaraso	Tarrajee y pintado	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.32	0.32
UPS Administración	0901201070201F369F	SS.HH	CEM	MP Pisos	Loseta	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.32	0.32
UPS Administración	0901201070201F369F	SS.HH	CEM	MP Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPS Administración	0901201070201F369G	COCINETA	CEM	MCP Muro	Albaillería/Cerámico	18.38	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	10.50	12	1	10.5	181.59	475.67
UPS Administración	0901201070201F369G	COCINETA	CEM	MCP Cielaraso	Tarrajee y pintado	3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.21	0.21
UPS Administración	0901201070201F369G	COCINETA	CEM	MP Pisos	Loseta	3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.21	0.21
UPS Administración	0901201070201F369G	COCINETA	CEM	MP Puerta	Contraplacada una hoja	1.79	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPS Administración	0901201070201F369H	SALA DE REUNIONES DE GERENCIA	CEM	MCP Contrazócalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Retiro de contrazócalo	0.40	8.60	12	1	8.6	148.69	262.25
UPS Administración	0901201070201F369H	SALA DE REUNIONES DE GERENCIA	CEM	MCP Contrazócalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Instalación de Contrazócalo	0.50	10.75	12	1	8.6	148.69	262.25
UPS Administración	0901201070201F369H	SALA DE REUNIONES DE GERENCIA	CEM	MP Cielaraso	Tarrajee y pintado	32.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	1	0.1	2.24	2.24
UPS Administración	0901201070201F369H	SALA DE REUNIONES DE GERENCIA	CEM	MP Pisos	Vinil rígido en baldosa	32.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	1	0.1	2.24	2.24
UPS Administración	0901201070201F369H	SALA DE REUNIONES DE GERENCIA	CEM	MP Puerta	Contraplacada una hoja	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	0901201070201F370A	OF. ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIO	CEM	MCP Contrazócalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Retiro de contrazócalo	0.40	8.60	12	2	8.6	148.69	262.25
UPS Administración	0901201070201F370A	OF. ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIO	CEM	MCP Contrazócalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Instalación de Contrazócalo	0.50	10.75	12	2	8.6	148.69	262.25
UPS Administración	0901201070201F370A	OF. ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIO	CEM	MP Cielaraso	Tarrajee y pintado	32.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	2	0.1	2.24	2.24
UPS Administración	0901201070201F370A	OF. ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIO	CEM	MCP Pisos	Vinil rígido en baldosa	32.34	m2	R	Retiro de vinil	0.11	3.70	12	2	14.0	242.83	1410.60
UPS Administración	0901201070201F370A	OF. ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIO	CEM	MCP Pisos	Vinil rígido en baldosa	32.34	m2	R	Instalación de vinil	0.32	10.35	12	2	14.0	242.83	1410.60
UPS Administración	0901201070201F370A	OF. ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIO	CEM	MP Puerta	Contraplacada una hoja	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.1	2.40	2.40
UPS Administración	0901201070201F370B	SS.HH	CEM	MP Muro	Albaillería/Cerámico	32.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	1	0.1	2.22	2.22
UPS Administración	0901201070201F370B	SS.HH	CEM	MP Cielaraso	Tarrajee y pintado	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.32	0.32
UPS Administración	0901201070201F370B	SS.HH	CEM	MP Pisos	Loseta	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.32	0.32
UPS Administración	0901201070201F370B	SS.HH	CEM	MP Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPS Administración	0901201070201F371A	OF. ADQ. BIENES Y SERVICIOS	CEM	MCP Contrazócalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Retiro de contrazócalo	0.40	8.60	12	3	8.6	148.69	262.25
UPS Administración	0901201070201F371A	OF. ADQ. BIENES Y SERVICIOS	CEM	MCP Contrazócalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Instalación de Contrazócalo	0.50	10.75	12	3	8.6	148.69	262.25
UPS Administración	0901201070201F371A	OF. ADQ. BIENES Y SERVICIOS	CEM	MP Cielaraso	Tarrajee y pintado	32.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	3	0.1	2.24	2.24
UPS Administración	0901201070201F371A	OF. ADQ. BIENES Y SERVICIOS	CEM	MCP Pisos	Vinil rígido en baldosa	32.34	m2	R	Retiro de vinil	0.11	3.70	12	3	14.0	242.83	1410.60
UPS Administración	0901201070201F371A	OF. ADQ. BIENES Y SERVICIOS	CEM	MCP Pisos	Vinil rígido en baldosa	32.34	m2	R	Instalación de vinil	0.32	10.35	12	3	14.0	242.83	1410.60
UPS Administración	0901201070201F371A	OF. ADQ. BIENES Y SERVICIOS	CEM	MP Puerta	Contraplacada una hoja	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	0901201070201F371B	SS.HH	CEM	MP Muro	Albaillería/Cerámico	32.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	1	0.1	2.22	2.22
UPS Administración	0901201070201F371B	SS.HH	CEM	MP Cielaraso	Tarrajee y pintado	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.32	0.32
UPS Administración	0901201070201F371B	SS.HH	CEM	MP Pisos	Loseta	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.32	0.32
UPS Administración	0901201070201F371B	SS.HH	CEM	MP Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPS Administración	0901201070201F372A	OF. UNIDAD DE PROGRAMACION	CEM	MCP Contrazócalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Retiro de contrazócalo	0.40	8.60	12	3	8.6	148.69	262.25
UPS Administración	0901201070201F372A	OF. UNIDAD DE PROGRAMACION	CEM	MCP Contrazócalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Instalación de Contrazócalo	0.50	10.75	12	3	8.6	148.69	262.25
UPS Administración	0901201070201F372A	OF. UNIDAD DE PROGRAMACION	CEM	MP Cielaraso	Tarrajee y pintado	32.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	3	0.1	2.24	2.24
UPS Administración	0901201070201F372A	OF. UNIDAD DE PROGRAMACION	CEM	MCP Pisos	Vinil rígido en baldosa	32.34	m2	R	Retiro de vinil	0.11	3.70	12	3	14.0	242.83	1410.60
UPS Administración	0901201070201F372A	OF. UNIDAD DE PROGRAMACION	CEM	MP Puerta	Contraplacada una hoja	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	0901201070201F372B	SS.HH	CEM	MP Muro	Albaillería/Cerámico	32.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	1	0.1	2.22	2.22
UPS Administración	0901201070201F372B	SS.HH	CEM	MP Cielaraso	Tarrajee y pintado	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.32	0.32
UPS Administración	0901201070201F372B	SS.HH	CEM	MP Pisos	Loseta	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.32	0.32
UPS Administración	0901201070201F372B	SS.HH	CEM	MP Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPS Administración	0901201070201F373A	OF. PLANEAMIENTO Y CALIDAD	CEM	MCP Contrazócalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Retiro de contrazócalo	0.40	8.60	12	3	8.6	148.69	262.25
UPS Administración	0901201070201F373A	OF. PLANEAMIENTO Y CALIDAD	CEM	MCP Contrazócalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Instalación de Contrazócalo	0.50	10.75	12	3	8.6	148.69	262.25
UPS Administración	0901201070201F373A	OF. PLANEAMIENTO Y CALIDAD	CEM	MP Cielaraso	Tarrajee y pintado	32.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	3	0.1	2.24	2.24
UPS Administración	0901201070201F373A	OF. PLANEAMIENTO Y CALIDAD	CEM	MCP Pisos	Vinil rígido en baldosa	32.34	m2	R	Retiro de vinil	0.11	3.70	12	3	14.0	242.83	1410.60
UPS Administración	0901201070201F373A	OF. PLANEAMIENTO Y CALIDAD	CEM	MP Puerta	Contraplacada una hoja	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	0901201070201F373B	SS.HH	CEM	MP Muro	Albaillería/Cerámico	32.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	1	0.1	2.22	2.22
UPS Administración	0901201070201F373B	SS.HH	CEM	MP Cielaraso	Tarrajee y pintado	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.32	0.32
UPS Administración	0901201070201F373B	SS.HH	CEM	MP Pisos	Loseta	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.32	0.32
UPS Administración	0901201070201F373B	SS.HH	CEM	MP Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPS Administración	0901201070201F374A	OFICINA DE CONTABILIDAD	CEM	MCP Contrazócalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Retiro de contrazócalo	0.40	8.60	12	3	8.6	148.69	262.25
UPS Administración	0901201070201F374A	OFICINA DE CONTABILIDAD	CEM	MCP Contrazócalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Instalación de Contrazócalo	0.50	10.75	12	3	8.6	148.69	262.25
UPS Administración	0901201070201F374A	OFICINA DE CONTABILIDAD	CEM	MP Cielaraso	Tarrajee y pintado	32.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	3	0.1	2.24	2.24
UPS Administración	0901201070201F374A	OFICINA DE CONTABILIDAD	CEM	MCP Pisos	Vinil rígido en baldosa	32.34	m2	R	Retiro de vinil	0.11	3.70	12	3	14.0	242.83	1410.60
UPS Administración	0901201070201F374B	SS.HH	CEM	MP Puerta	Contraplacada una hoja	2.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	3	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	0901201070201F374B	SS.HH	CEM	MP Cielaraso	Tarrajee y pintado	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.32	0.32
UPS Administración	0901201070201F374B	SS.HH	CEM	MP Pisos	Loseta	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.32	0.32
UPS Administración	0901201070201F374B	SS.HH	CEM	MP Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación							



UPS Administración	0901301070201F0378	OFICINA TECNICA UMIESG	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.81	0.81
UPS Administración	0901301070201F0378	OFICINA TECNICA UMIESG	CEM	MP	Pisos	Loseta	11.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.81	0.81
UPS Administración	0901301070201F0378	OFICINA TECNICA UMIESG	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	0901301070201F379A	OF. SECRETARIA PAD	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	15.3	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	6.12	12	2	6.1	105.81	80.81
UPS Administración	0901301070201F379A	OF. SECRETARIA PAD	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	15.3	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	7.65	12				186.63
UPS Administración	0901301070201F379A	OF. SECRETARIA PAD	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.17	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	2	0.1	1.26	1.26
UPS Administración	0901301070201F379A	OF. SECRETARIA PAD	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.08					
UPS Administración	0901301070201F379A	OF. SECRETARIA PAD	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Instalación de vinil	0.64	11.63	12	2	19.5	337.50	599.56
UPS Administración	0901301070201F379A	OF. SECRETARIA PAD	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	5.81					
UPS Administración	0901301070201F379A	OF. SECRETARIA PAD	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	0901301070201F379B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	26.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1	0.1	1.84	1.84
UPS Administración	0901301070201F379B	SS.HH	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	9	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	3.60	12	1	8.1	140.05	47.54
UPS Administración	0901301070201F379B	SS.HH	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	9	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	4.50	12				187.58
UPS Administración	0901301070201F379B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.26	0.26
UPS Administración	0901301070201F379B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.26	0.26
UPS Administración	0901301070201F379B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPS Administración	0901301070201F380A	OF. OCP Y AP SECRETARIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	15.3	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	6.12	12	2	6.1	105.81	80.81
UPS Administración	0901301070201F380A	OF. OCP Y AP SECRETARIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	15.3	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	7.65	12				186.63
UPS Administración	0901301070201F380A	OF. OCP Y AP SECRETARIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.17	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	2	0.1	1.26	1.26
UPS Administración	0901301070201F380A	OF. OCP Y AP SECRETARIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.08					
UPS Administración	0901301070201F380A	OF. OCP Y AP SECRETARIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Instalación de vinil	0.64	11.63	12	2	19.5	337.50	599.56
UPS Administración	0901301070201F380A	OF. OCP Y AP SECRETARIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	5.81					
UPS Administración	0901301070201F380A	OF. OCP Y AP SECRETARIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	0901301070201F380B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	26.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1	0.1	1.84	1.84
UPS Administración	0901301070201F380B	SS.HH	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	9	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	3.60	12	1	8.1	140.05	47.54
UPS Administración	0901301070201F380B	SS.HH	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	9	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	4.50	12				187.58
UPS Administración	0901301070201F380B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.26	0.26
UPS Administración	0901301070201F380B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.26	0.26
UPS Administración	0901301070201F380B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPS Administración	0901301070201F381A	OF. OCP Y AP JEFATURA	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	15.3	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	6.12	12	3	6.1	105.81	80.81
UPS Administración	0901301070201F381A	OF. OCP Y AP JEFATURA	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	15.3	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	7.65	12				186.63
UPS Administración	0901301070201F381A	OF. OCP Y AP JEFATURA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.17	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	3	0.1	1.26	1.26
UPS Administración	0901301070201F381A	OF. OCP Y AP JEFATURA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.08					
UPS Administración	0901301070201F381A	OF. OCP Y AP JEFATURA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Instalación de vinil	0.64	11.63	12	3	19.5	337.50	599.56
UPS Administración	0901301070201F381A	OF. OCP Y AP JEFATURA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	5.81					
UPS Administración	0901301070201F381A	OF. OCP Y AP JEFATURA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	0901301070201F381B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	26.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1	0.1	1.84	1.84
UPS Administración	0901301070201F381B	SS.HH	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	9	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	3.60	12	1	8.1	140.05	47.54
UPS Administración	0901301070201F381B	SS.HH	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	9	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	4.50	12				187.58
UPS Administración	0901301070201F381B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.26	0.26
UPS Administración	0901301070201F381B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.26	0.26
UPS Administración	0901301070201F381B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPS Administración	0901301070201F382A	OF. ASUNTOS JURIDICOS - 2	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	15.3	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	6.12	12	2	0.0	0.00	0.00
UPS Administración	0901301070201F382A	OF. ASUNTOS JURIDICOS - 2	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	15.3	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	7.65	12			80.81	80.81
UPS Administración	0901301070201F382A	OF. ASUNTOS JURIDICOS - 2	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.17	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	2	0.1	1.26	1.26
UPS Administración	0901301070201F382A	OF. ASUNTOS JURIDICOS - 2	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.08					
UPS Administración	0901301070201F382A	OF. ASUNTOS JURIDICOS - 2	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Instalación de vinil	0.64	11.63	12	2	19.5	337.50	599.56
UPS Administración	0901301070201F382A	OF. ASUNTOS JURIDICOS - 2	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	5.81					
UPS Administración	0901301070201F382A	OF. ASUNTOS JURIDICOS - 2	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	0901301070201F382B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	26.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1	0.1	1.84	1.84
UPS Administración	0901301070201F382B	SS.HH	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	9	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	3.60	12	1	8.1	140.05	47.54
UPS Administración	0901301070201F382B	SS.HH	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	9	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	4.50	12				187.58
UPS Administración	0901301070201F382B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.26	0.26
UPS Administración	0901301070201F382B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.26	0.26
UPS Administración	0901301070201F382B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPS Administración	0901301070201F383A	OF. COBRANZA COATIVA	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	15.3	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	6.12	12	2	6.1	105.81	80.81
UPS Administración	0901301070201F383A	OF. COBRANZA COATIVA	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	15.3	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	7.65	12				186.63
UPS Administración	0901301070201F383A	OF. COBRANZA COATIVA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.17	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	2	0.1	1.26	1.26
UPS Administración	0901301070201F383A	OF. COBRANZA COATIVA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.08					
UPS Administración	0901301070201F383A	OF. COBRANZA COATIVA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Instalación de vinil	0.64	11.63	12	2	19.5	337.50	599.56
UPS Administración	0901301070201F383A	OF. COBRANZA COATIVA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible especial	18.17	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	5.81					
UPS Administración	0901301070201F383A	OF. COBRANZA COATIVA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	0901301070201F383B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	26.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1	0.1	1.84	1.84
UPS Administración	0901301070201F383B	SS.HH	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	9	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	3.60	12	1	8.1	140.05	47.54
UPS Administración	0901301070201F383B	SS.HH	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	9	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	4.50	12				187.58
UPS Administración	0901301070201F383B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.26	0.26
UPS Administración	0901301070201F383B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.26	0.26
UPS Administración	0901301070201F383B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPS Administración	0901301070201F384A	OF. ASUNTOS JURIDICOS	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	8.60	12	2	8.6	148.69	113.56
UPS Administración	0901301070201F384A	OF. ASUNTOS JURIDICOS	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	21.5	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	10.75	12				262.25
UPS Administración	0901301070201F384A	OF. ASUNTOS JURIDICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	2	0.1	2.24	2.24
UPS Administración	0901301070201F384A	OF. ASUNTOS JURIDICOS	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	32.34	m2	R	Retiro de vinil	0.11	3.70	12	2	14.0	242.83	1410.60
UPS Administración	0901301070201F384A	OF. ASUNTOS JURIDICOS	CEM	MCP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	32.34	m2	R	Instalación de vinil	0.32	10.35					1,653.44
UPS Administración	0901301070201F384A	OF. ASUNTOS JURIDICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	0901301070201F384B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	32.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	1	0.1	2.22	2.22
UPS Administración	0901301070201F384B	SS.HH	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	9	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	3.60	12	1			



UPS Administración	0901301070201F386C	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.32	0.32
UPS Administración	0901301070201F386C	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.32	0.32
UPS Administración	0901301070201F386C	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001C0387	ESPERA DE VELATORIO Y MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albafilería/Cerámico	96.07	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	54.90	12	1	54.9	949.17	1537.12
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001C0387	ESPERA DE VELATORIO Y MORGUE	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	61.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.24	12	1	0.2	4.23	4.23
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001C0387	ESPERA DE VELATORIO Y MORGUE	CEM	MP	Pisos	Loseta	61.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.24	12	1	0.2	4.23	4.23
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001C0387	ESPERA DE VELATORIO Y MORGUE	CEM	MP	Puerta	Metálica batiente	6.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.44	0.44
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001C0387	ESPERA DE VELATORIO Y MORGUE	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12	1	1.2	20.75	20.75
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001C0387	ESPERA DE VELATORIO Y MORGUE	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.50	12	1	1.5	25.94	255.00
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001C0388	TRIAJE	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.55	0.55
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001C0388	TRIAJE	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.55	0.55
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001F0389	PASILLO	CEM	MP	Muro	Albafilería/Cerámico	73.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.29	12	1	0.3	5.08	5.08
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001F0389	PASILLO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	37.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	1	0.2	2.60	2.60
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001F0389	PASILLO	CEM	MP	Pisos	Loseta	37.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	1	0.2	2.60	2.60
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001F0389	PASILLO	CEM	MP	Puerta	Metálica batiente	3.36	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.23	0.23
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B0390	MICROBIOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albafilería/Cerámico	56.28	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.23	12	1	0.2	3.89	3.89
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B0390	MICROBIOLOGIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	1	0.1	2.25	2.25
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B0390	MICROBIOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	32.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	1	0.1	2.25	2.25
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B0390	MICROBIOLOGIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.03	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.28	0.28
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B391A	ORINA/HECES	CEM	MP	Muro	Albafilería/Cerámico	45.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.18	12	1	0.2	3.16	3.16
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B391A	ORINA/HECES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.59	1.59
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B391A	ORINA/HECES	CEM	MP	Pisos	Loseta	23.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.59	1.59
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B391A	ORINA/HECES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.31	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.16	0.16
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B391B	HALL	CEM	MP	Muro	Albafilería/Cerámico	30.14	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.12	12	1	0.1	2.08	2.08
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B391E	HALL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.70	0.70
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B391B	HALL	CEM	MP	Pisos	Loseta	10.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.70	0.70
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B391B	HALL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.20	0.20
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B391C	LABORATORIO DE EMRGENCIA	CEM	MP	Muro	Albafilería/Cerámico	44.51	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.18	12	1	0.2	3.08	3.08
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B391C	LABORATORIO DE EMRGENCIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.03	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.39	1.39
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B391C	LABORATORIO DE EMRGENCIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	20.03	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.39	1.39
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B391C	LABORATORIO DE EMRGENCIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15	0.15
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B391D	INMUNOLOGIA QUIMICA	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	16.7	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.15	1.15
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B391D	INMUNOLOGIA QUIMICA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.83	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.37	1.37
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B391D	INMUNOLOGIA QUIMICA	CEM	MP	Pisos	Loseta	19.83	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.37	1.37
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B391D	INMUNOLOGIA QUIMICA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	9.04	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.63	0.63
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B391E	CODIGO DE BARRAS HEMATOLOGIA	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	17.8	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.23	1.23
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B391E	CODIGO DE BARRAS HEMATOLOGIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.39	1.39
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B391E	CODIGO DE BARRAS HEMATOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	20.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.39	1.39
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B391E	CODIGO DE BARRAS HEMATOLOGIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15	0.15
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001E0392	BOTADERO	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	5.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.37	0.37
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001E0392	BOTADERO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.14	0.14
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001E0392	BOTADERO	CEM	MP	Pisos	Loseta	2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.14	0.14
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001E0392	BOTADERO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B393A	INMUNOLOGIA	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	9.75	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.67	0.67
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B393A	INMUNOLOGIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.71	0.71
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B393A	INMUNOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	10.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.71	0.71
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B393A	INMUNOLOGIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15	0.15
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B393B	ANALISIS INMUNOLOGIA	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	9.35	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.65	0.65
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B393B	ANALISIS INMUNOLOGIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.71	0.71
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B393B	ANALISIS INMUNOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	10.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.71	0.71
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B393B	ANALISIS INMUNOLOGIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15	0.15
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001F0394	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Muro	Albafilería/Cerámico	21.18	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	12.10	12	1	12.1	209.26	338.88
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001F0394	SS.HH PERSONAL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.23	0.23
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001F0394	SS.HH PERSONAL	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.23	0.23
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001F0394	SS.HH PERSONAL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B395A	JEFATURA MEDICA	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	17.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.18	1.18
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B395A	JEFATURA MEDICA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.41	1.41
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B395A	JEFATURA MEDICA	CEM	MP	Pisos	Loseta	20.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.41	1.41
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B395A	JEFATURA MEDICA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15	0.15
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B395B	SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albafilería/Cerámico	19.49	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	11.14	12	1	11.1	192.56	311.84
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B395B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.23	0.23
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B395B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.23	0.23
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001B395B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001C0396	ATENCION DE LABORATORIO/SECRETA	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	8.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.59	0.59
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001C0396	ATENCION DE LABORATORIO/SECRETA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.14	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.42	0.42
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001C0396	ATENCION DE LABORATORIO/SECRETA	CEM	MP	Pisos	Loseta	6.14	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.42	0.42
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001C0396	ATENCION DE LABORATORIO/SECRETA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15	0.15
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001E397A	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Muro	Albafilería/Cerámico	57.11	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.23	12	2	0.2	3.95	3.95
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001E397A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.26	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	9.14					
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001E397A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.26	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	27.41					
UPS5 Centro de hemoteria	0901312000001E397A	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.26	m2	M	Tarraje							



UPSS Centro de hemoteria 0901312000001E3970	CUBICULO 02	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.97	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.34	0.34
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001E3970	CUBICULO 02	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001E397E	CUBICULO 01	CEM	MP	Contrazcalzo	Lineal cerámico	8.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.59	0.59
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001E397E	CUBICULO 01	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	4.97	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cielaraso de conc	0.27	1.33					
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001E397E	CUBICULO 01	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	4.97	m2	M	Retiro de tarrajeo del cielaraso	0.80	3.98					
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001E397E	CUBICULO 01	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	4.97	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cielaraso	1.20	5.96	12	1	12.9	222.28	331.45
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001E397E	CUBICULO 01	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	4.97	m2	M	Pintado con epóxica en cielaraso	0.00	0.00					
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001E397E	CUBICULO 01	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	4.97	m2	M	Pintado con esmalte en cielaraso	0.00	0.00					
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001E397E	CUBICULO 01	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	4.97	m2	M	Pintado con oleo mate en cielaraso	0.00	0.00					
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001E397E	CUBICULO 01	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.97	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.34	0.34
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001E397E	CUBICULO 01	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001C0398	BANCO DE SANGRE	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	30.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.12	12	2	0.1	2.14	2.14
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001C0398	BANCO DE SANGRE	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	23.05	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cielaraso de conc	0.27	6.15					
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001C0398	BANCO DE SANGRE	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	23.05	m2	M	Retiro de tarrajeo del cielaraso	0.80	18.44					
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001C0398	BANCO DE SANGRE	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	23.05	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cielaraso	1.20	27.66	12	2	59.6	1030.88	1537.19
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001C0398	BANCO DE SANGRE	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	23.05	m2	M	Pintado con epóxica en cielaraso	0.00	0.00					
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001C0398	BANCO DE SANGRE	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	23.05	m2	M	Pintado con esmalte en cielaraso	0.00	0.00					
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001C0398	BANCO DE SANGRE	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	23.05	m2	M	Pintado con oleo mate en cielaraso	0.32	7.38					
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001C0398	BANCO DE SANGRE	CEM	MP	Pisos	Loseta	23.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	2	0.1	1.59	1.59
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001C0398	BANCO DE SANGRE	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.15	0.15
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001C0398	OFICINA MEDICO	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	16.21	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	3	0.1	1.13	1.13
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F0399	OFICINA MEDICO	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	16.21	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cielaraso de conc	0.27	4.32					
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F0399	OFICINA MEDICO	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	16.21	m2	M	Retiro de tarrajeo del cielaraso	0.80	12.97					
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F0399	OFICINA MEDICO	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	16.21	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cielaraso	1.20	19.45	12	3	41.9	724.97	356.07
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F0399	OFICINA MEDICO	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	16.21	m2	M	Pintado con epóxica en cielaraso	0.00	0.00					1,081.04
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F0399	OFICINA MEDICO	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	16.21	m2	M	Pintado con esmalte en cielaraso	0.00	0.00					
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F0399	OFICINA MEDICO	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	16.21	m2	M	Pintado con oleo mate en cielaraso	0.32	5.19					
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F0399	OFICINA MEDICO	CEM	MP	Pisos	Loseta	16.21	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	3	0.1	1.12	1.12
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F0399	OFICINA MEDICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3	0.0	0.13	0.13
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B400A	BANCO DE SANGRE PASILLO	CEM	MCP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	0	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.00	12	3	0.0	0.00	-
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B400A	BANCO DE SANGRE PASILLO	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	37.6	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cielaraso de conc	0.27	16.23					
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B400A	BANCO DE SANGRE PASILLO	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	37.6	m2	M	Retiro de tarrajeo del cielaraso	0.80	30.08					
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B400A	BANCO DE SANGRE PASILLO	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	37.6	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cielaraso	1.20	45.12	12	3	97.3	1681.60	2507.52
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B400A	BANCO DE SANGRE PASILLO	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	37.6	m2	M	Pintado con epóxica en cielaraso	0.00	0.00					
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B400A	BANCO DE SANGRE PASILLO	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	37.6	m2	M	Pintado con esmalte en cielaraso	0.00	0.00					
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B400A	BANCO DE SANGRE PASILLO	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	37.6	m2	M	Pintado con oleo mate en cielaraso	0.32	12.03					
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B400A	BANCO DE SANGRE PASILLO	CEM	MP	Pisos	Loseta	37.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	3	0.2	2.60	2.60
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B400A	BANCO DE SANGRE PASILLO	CEM	MP	Puerta	Madera dos hojas	25.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	3	0.1	1.74	1.74
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B400B	TAMIZAJE 01 y 02	CEM	MCP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	0	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.00	12	3	0.0	0.00	-
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B400B	TAMIZAJE 01 y 02	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	15.49	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cielaraso de conc	0.27	4.13					
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B400B	TAMIZAJE 01 y 02	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	15.49	m2	M	Retiro de tarrajeo del cielaraso	0.80	12.89					
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B400B	TAMIZAJE 01 y 02	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	15.49	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cielaraso	1.20	16.50	12	3	40.1	692.77	367.82
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B400B	TAMIZAJE 01 y 02	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	15.49	m2	M	Pintado con epóxica en cielaraso	0.32	4.96					1,060.59
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B400B	TAMIZAJE 01 y 02	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	15.49	m2	M	Pintado con esmalte en cielaraso	0.00	0.00					
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B400B	TAMIZAJE 01 y 02	CEM	MCP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	15.49	m2	M	Pintado con oleo mate en cielaraso	0.00	0.00					
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B400B	TAMIZAJE 01 y 02	CEM	MP	Pisos	Loseta	15.49	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	3	0.1	1.07	1.07
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B400B	TAMIZAJE 01 y 02	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3	0.0	0.13	0.13
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001E0401	BOTADERO	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.41	0.41
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001E0401	BOTADERO	CEM	MP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	2.64	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.18	0.18
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001E0401	BOTADERO	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.64	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.18	0.18
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001E0401	BOTADERO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B0402	CARDIOLOGIA 2	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	14.7	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.0	1.02	1.02
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B0402	CARDIOLOGIA 2	CEM	MP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	15.23	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.1	1.05	1.05
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B0402	CARDIOLOGIA 2	CEM	MP	Pisos	Loseta	15.23	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.05	1.05
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B0402	CARDIOLOGIA 2	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15	0.15
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B0403	CARDIOLOGIA 1	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	14.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	0.99	0.99
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B0403	CARDIOLOGIA 1	CEM	MP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	14.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	0.99	0.99
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B0403	CARDIOLOGIA 1	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	0.99	0.99
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B0403	CARDIOLOGIA 1	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15	0.15
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001E0404	BOTADERO	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.41	0.41
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001E0404	BOTADERO	CEM	MP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	2.64	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.18	0.18
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001E0404	BOTADERO	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.64	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.18	0.18
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001E0404	BOTADERO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001E0404	GASTROENTEROLOGIA	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	13.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.1	0.91	0.91
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B405A	GASTROENTEROLOGIA	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	13.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.1	0.91	0.91
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B405A	GASTROENTEROLOGIA	CEM	MP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	13.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.1	0.94	0.94
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B405A	GASTROENTEROLOGIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	13.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.1	0.94	0.94
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B405A	GASTROENTEROLOGIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15	0.15
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B405B	TOPICO	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	13.4	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.1	0.93	0.93
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B405B	TOPICO	CEM	MP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	12.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.84	0.84
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B405B	TOPICO	CEM	MP	Pisos	Loseta	12.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.84	0.84
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B405B	TOPICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15	0.15
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B0406	TOPICO	CEM	MP	Muro	Albaileria/Cerámico	25.27	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	1	0.1	1.75	1.75
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B0406	TOPICO	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	13.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.1	0.91	0.91
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B0406	TOPICO	CEM	MP	Cielaraso	Tarrajeo y pintado	3.36	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12				







UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701F421D	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.16	0.16
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701F421D	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.16	0.16
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701F421D	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.10	0.10
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B421E	COMANDO	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	15.2	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	8.69	12	1	8.7	150.18	243.20
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B421E	COMANDO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15	0.15
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B421E	COMANDO	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15	0.15
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B421E	COMANDO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.10	0.10
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701F0422	DEPOSITO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	24.37	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	1	0.1	1.69	1.69
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701F0422	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.51	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.31	0.31
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701F0422	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.51	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.31	0.31
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701F0422	DEPOSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.22	0.22
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423A	RAYOS "X" SALA 01	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	72.33	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	41.33	12	3	41.3	714.62	1157.28
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423A	RAYOS "X" SALA 01	CEM	MCP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	24.5	m	R	Pulido de acabado	0.10	2.45	12	3	2.5	42.36	42.36
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423A	RAYOS "X" SALA 01	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	33.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	3	0.1	2.32	2.32
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423A	RAYOS "X" SALA 01	CEM	MP	Pisos	Loseta	33.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	3	0.1	2.32	2.32
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423A	RAYOS "X" SALA 01	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	9.66	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	2.28					
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423A	RAYOS "X" SALA 01	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	9.66	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	2.28	12	3	7.0	120.67	127.95
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423A	RAYOS "X" SALA 01	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	9.66	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	2.41					248.62
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423B	VESTIDOR 01	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	11.27	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	6.44	12	1	6.4	111.35	180.32
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423B	VESTIDOR 01	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.11	0.11
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423B	VESTIDOR 01	CEM	MP	Pisos	Loseta	1.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.11	0.11
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423B	VESTIDOR 01	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.20	0.20
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423B	VESTIDOR 01	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	15.77	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	8.69	12	1	8.8	152.15	246.40
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423C	VESTIDOR 02	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.11	0.11
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423C	VESTIDOR 02	CEM	MP	Pisos	Loseta	1.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.11	0.11
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423C	VESTIDOR 02	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.20	0.20
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423D	SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	15.4	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	8.80	12	1	8.8	152.15	246.40
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423D	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.16	0.16
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423D	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.16	0.16
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423D	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.10	0.10
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423E	COMANDO	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	19.03	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	10.87	12	1	10.9	188.02	304.48
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423E	COMANDO	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	6.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.45	0.45
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423E	COMANDO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.22	0.22
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423E	COMANDO	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.22	0.22
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423E	COMANDO	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	2.28					
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423E	COMANDO	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	2.28	12	1	1.1	18.36	19.47
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B423E	COMANDO	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.37					37.83
UPSS Casa de Fuerza	0901302170001E424	TRANSFORMADOR	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	6.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.42	0.42
UPSS Casa de Fuerza	0901302170001E424	TRANSFORMADOR	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.98	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.21	0.21
UPSS Casa de Fuerza	0901302170001E424	TRANSFORMADOR	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.98	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.21	0.21
UPSS Casa de Fuerza	0901302170001E424	TRANSFORMADOR	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.45					
UPSS Casa de Fuerza	0901302170001E424	TRANSFORMADOR	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	1	1.4	23.61	25.03
UPSS Casa de Fuerza	0901302170001E424	TRANSFORMADOR	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.47					48.64
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701E0425	ALMACEN	CEM	MCP	Contrazcalo	Lineal cerámico	5.55	m	R	Resane de juntas y esquineros	0.16	0.89	12	1	0.9	15.35	88.80
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701E0425	ALMACEN	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.73	104.15
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701E0425	ALMACEN	CEM	MP	Pisos	Loseta	10.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.73	104.15
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701E0425	ALMACEN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15	0.15
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B426D	ADMISION	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	54.46	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	31.12	12	1	31.1	538.06	871.36
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B426A	ADMISION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	28.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1	0.1	1.97	1,409.42
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B426A	ADMISION	CEM	MP	Pisos	Loseta	28.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1	0.1	1.97	1.97
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B426A	ADMISION	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	3.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.25	0.25
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B426B	SS.HH	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	22.17	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	12.67	12	1	12.7	219.04	354.72
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B426B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.74	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.26	0.26
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B426B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.74	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.26	0.26
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B426B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B426C	HALL	CEM	MP	Contrazcalo	Sanitario terrazo pulido	4.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.29	0.29
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B426C	HALL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.28	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.23	0.23
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B426C	HALL	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.28	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.23	0.23
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B426C	HALL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.457	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.17	0.17
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B426D	ECOGRAFIAS	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	29.04	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	16.59	12	1	16.6	285.32	464.64
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B426D	ECOGRAFIAS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.68	0.68
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B426D	ECOGRAFIAS	CEM	MP	Pisos	Loseta	9.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.68	0.68
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B426D	ECOGRAFIAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	3.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.26	0.26
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701F0427	SALA DE INFORMES	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	33.37	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	19.07	12	1	19.1	329.70	533.92
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701F0427	SALA DE INFORMES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.03	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.76	0.76
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701F0427	SALA DE INFORMES	CEM	MP	Pisos	Loseta	11.03	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.76	0.76
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701F0427	SALA DE INFORMES	CEM	MP	Puerta	Reforzada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15	0.15
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701F0428	JEFATURA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	38.06	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	21.75	12	1	21.7	376.03	608.96
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701F0428	JEFATURA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.19	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.77	0.77
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701F0428	JEFATURA	CEM	MP	Pisos	Loseta	11.19	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.77	0.77
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701F0428	JEFATURA	CEM	MP	Puerta	Reforzada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Diagnóstico por imá	0901301315701B0429	GERIATRIA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	38.06	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.5						



UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B4348	ALMACEN 2	CEM	MP	Pisos	Loseta	6.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.48	0.48
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B4348	ALMACEN 2	CEM	MP	Puerta	Reforzada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15	0.15
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B434C	LABORATORIO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	59.08	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.24	12	1	0.2	4.09	4.09
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B434C	LABORATORIO	CEM	MP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	26.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1	0.1	1.83	1.83
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B434C	LABORATORIO	CEM	MP	Pisos	Loseta	26.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1	0.1	1.83	1.83
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B434C	LABORATORIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.59	0.59
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B434D	ALMACEN 3	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	25.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	1	0.1	1.79	1.79
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B434D	ALMACEN 3	CEM	MP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	8.31	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.57	0.57
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B434D	ALMACEN 3	CEM	MP	Pisos	Loseta	8.31	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.57	0.57
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B434D	ALMACEN 3	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.58	0.58
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F435A	OFICINA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	38.00	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	1	0.2	2.64	2.64
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F435A	OFICINA	CEM	MP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	13.82	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	0.96	0.96
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F435A	OFICINA	CEM	MP	Pisos	Loseta	13.82	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	0.96	0.96
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F435A	OFICINA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15	0.15
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F435B	HALL	CEM	MP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	3.28	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.23	0.23
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F435B	HALL	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.28	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.23	0.23
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F435B	HALL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.457	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.17	0.17
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F435C	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	24.37	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	1	0.1	1.69	1.69
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F435C	SS.HH	CEM	MP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	3.86	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.27	0.27
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F435C	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.86	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.27	0.27
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F435C	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F435D	SECRETARIA PATOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	58.00	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.23	12	1	0.2	4.02	4.02
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F435D	SECRETARIA PATOLOGIA	CEM	MP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	30.69	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.12	12	1	0.1	2.12	2.12
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F435D	SECRETARIA PATOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	30.69	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.12	12	1	0.1	2.12	2.12
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F435D	SECRETARIA PATOLOGIA	CEM	MP	Puerta	Reforzada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B436A	RECEPCION DE MUESTRAS PATOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	65.08	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.26	12	1	0.3	4.50	4.50
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B436A	RECEPCION DE MUESTRAS PATOLOGIA	CEM	MP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	32.93	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	1	0.1	2.28	2.28
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B436A	RECEPCION DE MUESTRAS PATOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	32.93	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	1	0.1	2.28	2.28
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B436A	RECEPCION DE MUESTRAS PATOLOGIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B436B	CAMARA OSCURA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	25.23	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	14.42	12	1	14.4	249.27	403.68
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B436B	CAMARA OSCURA	CEM	MP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	5.61	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.39	0.39
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B436B	CAMARA OSCURA	CEM	MP	Pisos	Loseta	5.61	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.39	0.39
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001B436B	CAMARA OSCURA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F436C	ARCHIVO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	22.39	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.55	1.55
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F436C	ARCHIVO	CEM	MP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	4.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.31	0.31
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F436C	ARCHIVO	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.31	0.31
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F436C	ARCHIVO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001E0437	SILSA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.24	1.24
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001E0437	SILSA	CEM	MP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	2.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.18	0.18
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001E0437	SILSA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	2.56	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.46	12	1	1.5	25.29	6.49
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001E0437	SILSA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001J438A	HALL	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	17.29	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.20	1.20
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001J438A	HALL	CEM	MP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	11.02	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.76	0.76
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001J438A	HALL	CEM	MCP	Pisos	Porcelanato	11.05	m2	R	Resane de juntas	0.57	6.31	12	1	6.3	109.17	27.99
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001J438A	HALL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.31	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.16	0.16
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F438B	VESTUARIO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	38.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	1	0.2	2.66	2.66
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F438B	VESTUARIO	CEM	MP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	4.87	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.34	0.34
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F438B	VESTUARIO	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	4.88	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	2.79	12	1	2.8	48.21	126.72
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F438B	VESTUARIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.16	0.16
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F438C	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	38.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	1	0.2	2.66	2.66
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F438C	SS.HH	CEM	MP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	5.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.39	0.39
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F438C	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	5.58	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	3.19	12	1	3.2	55.13	144.89
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F438C	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.16	0.16
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F438D	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	15.00	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.07	1.07
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F438D	SS.HH	CEM	MP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	3.61	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.25	0.25
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F438D	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	3.61	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	2.06	12	1	2.1	35.67	93.74
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F438D	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F438E	VESTUARIO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	15.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.07	1.07
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F438E	VESTUARIO	CEM	MP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	3.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.22	0.22
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F438E	VESTUARIO	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	3.15	m2	R	Resane de juntas y esqueros	0.57	1.80	12	1	1.8	31.12	81.80
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001F438E	VESTUARIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001J439A	HALL	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal vinil	2.75	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.19	0.19
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001J439A	HALL	CEM	MP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	1.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.10	0.10
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001J439A	HALL	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	1.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.10	0.10
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001J439A	HALL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.01	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.11	0.11
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001J439B	EXCLUSA	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal vinil	4.06	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.28	0.28
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001J439B	EXCLUSA	CEM	MP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	1.97	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.14	0.14
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001J439B	EXCLUSA	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	1.97	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.14	0.14
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001J439B	EXCLUSA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001C439C	RECEPCION DE MUESTRAS	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal vinil	4.98	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.34	0.34
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001C439C	RECEPCION DE MUESTRAS	CEM	MP	Cielaroso	Tarrajeo y pintado	5.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.35	0.35
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001C439C	RECEPCION DE MUESTRAS	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	5.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.35	0.35
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001C439C	RECEPCION DE MUESTRAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Centro de hemoteria 0901312000001J439D	PASADIZO	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal vinil	4.6	m	B	Actividades							



UPSS Centro de hemoterapia	0901312000001F0442	SS.HH MUJERES	CEM MCP	Contrazocalo	Sanitario cemento pulido	9.3	m	R	Retiro de contrazocalo	0.32	2.98	12							
UPSS Centro de hemoterapia	0901312000001F0442	SS.HH MUJERES	CEM MCP	Contrazocalo	Sanitario cemento pulido	9.3	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	3.10	12	2	6.1	105.05	78.11	183.16		
UPSS Centro de hemoterapia	0901312000001F0442	SS.HH MUJERES	CEM MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.27	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	2	0.0	0.43		0.43		
UPSS Centro de hemoterapia	0901312000001F0442	SS.HH MUJERES	CEM MCP	Pisos	Loseta	6.27	m2	R	Resane de juntas	0.57	3.58	12	2	3.6	61.95	15.88	77.83		
UPSS Centro de hemoterapia	0901312000001F0442	SS.HH MUJERES	CEM MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	14.49	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	2.74								
UPSS Centro de hemoterapia	0901312000001F0442	SS.HH MUJERES	CEM MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	14.49	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	3.42	12	2	2.7	47.35	77.06	124.41		
UPSS Centro de hemoterapia	0901312000001F0442	SS.HH MUJERES	CEM MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	14.49	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	3.42								
UPSS Centro de hemoterapia	0901312000001F0442	SS.HH MUJERES	CEM MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73		
UPSS Centro de hemoterapia	0901312000001F0442	SS.HH MUJERES	CEM MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	0.00	196.65		
UPSS Centro de hemoterapia	0901312000001F0442	SS.HH MUJERES	CEM MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	0.00	52.44		
UPSS Centro de hemoterapia	0901312000001F0442	SS.HH MUJERES	CEM MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73		
UPSS Centro de hemoterapia	0901312000001F0442	SS.HH MUJERES	CEM MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1	12.0	314.64	0.00	314.64		
UPSS Centro de hemoterapia	0901312000001F0442	SS.HH MUJERES	CEM MCP	Muro	Albautillería/Cerámico	43.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.17	12	2	0.2	3.00		3.00		
UPSS Centro de hemoterapia	0901312000001F0443	SS.HH HOMBRES	CEM MCP	Contrazocalo	Sanitario cemento pulido	9.3	m	R	Retiro de contrazocalo	0.32	2.98	12	2	6.1	105.05	78.11	183.16		
UPSS Centro de hemoterapia	0901312000001F0443	SS.HH HOMBRES	CEM MCP	Contrazocalo	Sanitario cemento pulido	9.3	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	3.10	12							
UPSS Centro de hemoterapia	0901312000001F0443	SS.HH HOMBRES	CEM MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.27	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	2	0.0	0.43		0.43		
UPSS Centro de hemoterapia	0901312000001F0443	SS.HH HOMBRES	CEM MCP	Pisos	Loseta	6.27	m2	R	Resane de juntas	0.57	3.58	12	2	3.6	61.95	15.88	77.83		
UPSS Centro de hemoterapia	0901312000001F0443	SS.HH HOMBRES	CEM MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	14.49	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	2.74								
UPSS Centro de hemoterapia	0901312000001F0443	SS.HH HOMBRES	CEM MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	14.49	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	3.42	12	2	2.7	47.35	77.06	124.41		
UPSS Centro de hemoterapia	0901312000001F0443	SS.HH HOMBRES	CEM MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	14.49	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	3.42								
UPSS Centro de hemoterapia	0901312000001F0443	SS.HH HOMBRES	CEM MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73		
UPSS Centro de hemoterapia	0901312000001F0443	SS.HH HOMBRES	CEM MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	0.00	196.65		
UPSS Centro de hemoterapia	0901312000001F0443	SS.HH HOMBRES	CEM MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	0.00	52.44		
UPSS Centro de hemoterapia	0901312000001F0443	SS.HH HOMBRES	CEM MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73		
UPSS Centro de hemoterapia	0901312000001F0443	SS.HH HOMBRES	CEM MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1	12.0	314.64	0.00	314.64		
UPSS Casa de Fuerza	0901101070201E0444	SUBESTACION	CEM MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	30.22	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	12.09	12	2	12.1	209.00	159.61	368.62		
UPSS Casa de Fuerza	0901101070201E0444	SUBESTACION	CEM MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	30.22	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.40	15.11								
UPSS Casa de Fuerza	0901101070201E0444	SUBESTACION	CEM MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	62.08	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.25	12	2	0.2	4.29		4.29		
UPSS Casa de Fuerza	0901101070201E0444	SUBESTACION	CEM MCP	Pisos	Cemento pulido	62.08	m2	B	Retiro de acabado	0.32	19.87	12		24.8	429.35	521.40	950.75		
UPSS Casa de Fuerza	0901101070201E0444	SUBESTACION	CEM MCP	Pisos	Cemento pulido	62.08	m2	R	Instalación de piso	0.08	4.97								
UPSS Casa de Fuerza	0901101070201E0444	SUBESTACION	CEM MP	Puerta	Metálica batiente	3.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	2	0.0	0.26		0.26		
UPSS Sala de Usos Múltiple	0901101070202F0445	CAPILLA	CEM MP	Contrazocalo	Lineal cerámico	38.8	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.16	12		1	0.2	2.68	2.68		
UPSS Sala de Usos Múltiple	0901101070202F0445	CAPILLA	CEM MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	79.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.32	12		1	0.3	5.50	5.50		
UPSS Sala de Usos Múltiple	0901101070202F0445	CAPILLA	CEM MP	Pisos	Loseta	79.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.32	12		1	0.3	5.50	5.50		
UPSS Sala de Usos Múltiple	0901101070202F0445	CAPILLA	CEM MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	5.44	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		1	0.0	0.38	0.38		
UPSS Residencia para Perso	0901101070203F0446	ESTAR DE MEDICOS	CEM MCP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	20.7	m	R	Pulido de acabado	0.10	2.07	12		1	2.1	35.79	35.79		
UPSS Residencia para Perso	0901101070203F0446	ESTAR DE MEDICOS	CEM MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.63	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12		1	0.1	1.08	1.08		
UPSS Residencia para Perso	0901101070203F0446	ESTAR DE MEDICOS	CEM MP	Pisos	Loseta	15.63	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12		1	0.1	1.08	1.08		
UPSS Residencia para Perso	0901101070203F0446	ESTAR DE MEDICOS	CEM MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	3.57	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.25	0.25		
UPSS Residencia para Perso	0901101070203F0447	DORMITORIO MEDICO 1	CEM MCP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	13.1	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.31	12		1	1.3	22.65	22.65		
UPSS Residencia para Perso	0901101070203F0447	DORMITORIO MEDICO 1	CEM MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.97	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12		1	0.0	0.83	0.83		
UPSS Residencia para Perso	0901101070203F0447	DORMITORIO MEDICO 1	CEM MP	Pisos	Loseta	11.97	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12		1	0.0	0.83	0.83		
UPSS Residencia para Perso	0901101070203F0447	DORMITORIO MEDICO 1	CEM MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.13	0.13		
UPSS Residencia para Perso	0901101070203F0448	DORMITORIO MEDICO 2	CEM MCP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	11.9	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.19	12		1	1.2	20.58	20.58		
UPSS Residencia para Perso	0901101070203F0448	DORMITORIO MEDICO 2	CEM MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.01	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12		1	0.0	0.69	0.69		
UPSS Residencia para Perso	0901101070203F0448	DORMITORIO MEDICO 2	CEM MP	Pisos	Loseta	10.01	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12		1	0.0	0.69	0.69		
UPSS Residencia para Perso	0901101070203F0448	DORMITORIO MEDICO 2	CEM MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.13	0.13		
UPSS Residencia para Perso	0901101070203F0449	SS.HH	CEM MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		1	0.0	0.28	0.28		
UPSS Residencia para Perso	0901101070203F0449	SS.HH	CEM MP	Pisos	Loseta	4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		1	0.0	0.28	0.28		
UPSS Residencia para Perso	0901101070203F0449	SS.HH	CEM MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.12	0.12		
UPSS Residencia para Perso	0901101070203F0450	DORMITORIO MEDICO 3	CEM MCP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	13.1	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.31	12		1	1.3	22.65	22.65		
UPSS Residencia para Perso	0901101070203F0450	DORMITORIO MEDICO 3	CEM MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.93	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12		1	0.0	0.48	0.48		
UPSS Residencia para Perso	0901101070203F0450	DORMITORIO MEDICO 3	CEM MP	Pisos	Loseta	6.93	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12		1	0.0	0.48	0.48		
UPSS Residencia para Perso	0901101070203F0451	DORMITORIO MEDICO 4	CEM MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.13	0.13		
UPSS Residencia para Perso	0901101070203F0451	DORMITORIO MEDICO 4	CEM MCP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	11.9	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.19	12		1	1.2	20.58	20.58		
UPSS Residencia para Perso	0901101070203F0451	DORMITORIO MEDICO 4	CEM MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12		1	0.0	0.52	0.52		
UPSS Residencia para Perso	0901101070203F0451	DORMITORIO MEDICO 4	CEM MP	Pisos	Loseta	7.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12		1	0.0	0.52	0.52		
UPSS Residencia para Perso	0901101070203F0451	DORMITORIO MEDICO 4	CEM MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.13	0.13		
UPSS Emergencia	0901323080001B0452	SALA DE REPOSO 2	CEM MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	107.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.43	12		1	0.4	7.46	7.46		
UPSS Emergencia	0901323080001B0452	SALA DE REPOSO 2	CEM MP	Pisos	Porcelanato	107.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.43	12		1	0.4	7.46	7.46		
UPSS Emergencia	0901323080001B0452	SALA DE REPOSO 2	CEM MCP	Puerta	Metálica batiente	4.2	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	0.99								
UPSS Emergencia	0901323080001B0452	SALA DE REPOSO 2	CEM MCP	Puerta	Metálica batiente	4.2	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	0.99	12	1	1.0	17.16	55.63	72.79		
UPSS Emergencia	0901323080001B0452	SALA DE REPOSO 2	CEM MCP	Puerta	Metálica batiente	4.2	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	0.99								
UPSS Emergencia	0901323080001F453A	HALL	CEM MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	27.42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12		1	0.1	1.90	1.90		
UPSS Emergencia	0901323080001F453A	HALL	CEM MP	Contrazocalo	Sanitario terrazo pulido	9.4	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		1	0.0	0.28	0.28		
UPSS Emergencia	0901323080001F453A	HALL	CEM MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	9.04	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12		1	0.0	0.63	0.63		
UPSS Emergencia	0901323080001F453A	HALL	CEM MP	Pisos	Cerámico	9.04	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12		1	0.0	0.63	0.63		
UPSS Emergencia	0901323080001F453B	SS.HH MUJERES	CEM MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	24.66	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12		1	0.1	1.71	1.71		
UPSS Emergencia	0901323080001F453B	SS.HH MUJERES	CEM MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.6	m2	B	Actividades de inspección y										



UPSS Emergencia	0901232080001F453D	SS.HH VARONES	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	4.57	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.32		0.32
UPSS Emergencia	0901232080001F453D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	4.57	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	2.61	12	1	2.6	45.15	118.67	163.82
UPSS Emergencia	0901232080001F453D	SS.HH VARONES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13		0.13
UPSS Emergencia	0901232080001F453D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1 glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73	
UPSS Emergencia	0901232080001F453D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1 glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		1	7.5	196.65	0.00	196.65	
UPSS Emergencia	0901232080001F453D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1 glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		1	2.0	52.44	0.00	52.44	
UPSS Emergencia	0901232080001F453D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1 glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73	
UPSS Emergencia	0901232080001F453D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1 glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		1	12.0	314.64	0.00	314.64	
UPSS Emergencia	0901232080001F453D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1 glb	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73	
UPSS Emergencia	0901232080001F453D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1 glb	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12		1	3.0	78.66	0.00	78.66	
UPSS Emergencia	0901232080001F453D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1 glb	R	Sum. e ins. De sumidero de bronce	1.20	1.20	12		1	1.2	31.46	0.00	31.46	
UPSS Emergencia	0901232080001F453D	SS.HH VARONES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1 glb	R	Sum. e ins. De valvula de control	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73	
UPSS Emergencia	0901232080001B0454	SALA DE TRAUMATOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	89.49	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	28.64						
UPSS Emergencia	0901232080001B0454	SALA DE TRAUMATOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	89.49	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	28.64						
UPSS Emergencia	0901232080001B0454	SALA DE TRAUMATOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	89.49	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	17.90	12	3	28.6	495.13	6625.85	7,120.98
UPSS Emergencia	0901232080001B0454	SALA DE TRAUMATOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	89.49	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	71.59						
UPSS Emergencia	0901232080001B0454	SALA DE TRAUMATOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	89.49	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	28.64						
UPSS Emergencia	0901232080001B0454	SALA DE TRAUMATOLOGIA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	89.5	m2	R	Resane de juntas	0.57	51.14	12	3		884.26	226.73	1,110.99
UPSS Emergencia	0901232080001B0454	SALA DE TRAUMATOLOGIA	CEM	MP	Puerta	Metalica batiente	0	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	3	0.0	0.00		-
UPSS Emergencia	0901232080001D0455	LIMPIEZA/SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	25.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	2	0.1	1.76		1.76
UPSS Emergencia	0901232080001D0455	LIMPIEZA/SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.9	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.56						
UPSS Emergencia	0901232080001D0455	LIMPIEZA/SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.9	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	3.92						
UPSS Emergencia	0901232080001D0455	LIMPIEZA/SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.9	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.57						
UPSS Emergencia	0901232080001D0455	LIMPIEZA/SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.9	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.31						
UPSS Emergencia	0901232080001D0455	LIMPIEZA/SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.9	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	2	16.4	283.05	125.96	409.01
UPSS Emergencia	0901232080001D0455	LIMPIEZA/SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.9	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0901232080001D0455	LIMPIEZA/SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.9	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.57						
UPSS Emergencia	0901232080001D0455	LIMPIEZA/SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.9	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0901232080001D0455	LIMPIEZA/SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.9	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.57						
UPSS Emergencia	0901232080001D0455	LIMPIEZA/SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.9	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	5.88						
UPSS Emergencia	0901232080001D0455	LIMPIEZA/SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Loseta	4.9	m2	R	Resane de juntas	0.57	2.80	12	2		48.41	12.41	60.83
UPSS Emergencia	0901232080001D0455	LIMPIEZA/SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	7.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	2	0.0	0.52		0.52
UPSS Emergencia	0901232080001D0455	LIMPIEZA/SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1 glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73	
UPSS Emergencia	0901232080001D0455	LIMPIEZA/SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1 glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		1	7.5	196.65	0.00	196.65	
UPSS Emergencia	0901232080001D0455	LIMPIEZA/SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1 glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		1	2.0	52.44	0.00	52.44	
UPSS Emergencia	0901232080001D0455	LIMPIEZA/SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1 glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73	
UPSS Emergencia	0901232080001D0455	LIMPIEZA/SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1 glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		1	12.0	314.64	0.00	314.64	
UPSS Emergencia	0901232080001D0455	LIMPIEZA/SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1 glb	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73	
UPSS Emergencia	0901232080001D0455	LIMPIEZA/SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1 glb	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12		1	3.0	78.66	0.00	78.66	
UPSS Emergencia	0901232080001D0455	LIMPIEZA/SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1 glb	R	Sum. e ins. De sumidero de bronce	1.20	1.20	12		1	1.2	31.46	0.00	31.46	
UPSS Emergencia	0901232080001D0455	LIMPIEZA/SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1 glb	R	Sum. e ins. De valvula de control	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73	
UPSS Emergencia	0901232080001B456A	HALL TOPICO DE CIRUGIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	68.55	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.27	12	4		0.3	4.74	4.74
UPSS Emergencia	0901232080001B456A	HALL TOPICO DE CIRUGIA	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	45.7	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.18	12	4		0.2	3.16	3.16
UPSS Emergencia	0901232080001B456A	HALL TOPICO DE CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	68	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	18.13						
UPSS Emergencia	0901232080001B456A	HALL TOPICO DE CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	68	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	54.40						
UPSS Emergencia	0901232080001B456A	HALL TOPICO DE CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	68	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	81.60	12	4	175.9	3041.20	1493.69	4,534.88
UPSS Emergencia	0901232080001B456A	HALL TOPICO DE CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	68	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0901232080001B456A	HALL TOPICO DE CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	68	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0901232080001B456A	HALL TOPICO DE CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	68	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	21.76						
UPSS Emergencia	0901232080001B456A	HALL TOPICO DE CIRUGIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	68.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.27	12	4		0.3	4.74	4.74
UPSS Emergencia	0901232080001B456A	HALL TOPICO DE CIRUGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.4	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	1.59						
UPSS Emergencia	0901232080001B456A	HALL TOPICO DE CIRUGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.4	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.98	12	4		1.6	27.45	44.67
UPSS Emergencia	0901232080001C456B	PASILLO	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	17.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		1	0.1	1.24	1.24
UPSS Emergencia	0901232080001C456B	PASILLO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	28.41	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12		1	0.1	1.96	1.96
UPSS Emergencia	0901232080001C456B	PASILLO	CEM	MP	Pisos	Loseta	28.41	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12		1	0.1	1.96	1.96
UPSS Emergencia	0901232080001C456B	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	33.6	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	6.35						
UPSS Emergencia	0901232080001C456B	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	33.6	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	7.94	12	1	6.4	109.80	178.69	288.49
UPSS Emergencia	0901232080001C456B	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	33.6	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	7.94						
UPSS Emergencia	0901232080001C456C	ADMISION CIRUGIA	CEM	MP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	13.05	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	3		0.1	0.90	0.90
UPSS Emergencia	0901232080001C456C	ADMISION CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	26.72	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	7.13						
UPSS Emergencia	0901232080001C456C	ADMISION CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	26.72	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	21.38						
UPSS Emergencia	0901232080001C456C	ADMISION CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	26.72	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	32.06	12	3	69.1	1195.01	586.93	1,781.94
UPSS Emergencia	0901232080001C456C	ADMISION CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	26.72	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0901232080001C456C	ADMISION CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	26.72	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0901232080001C456C	ADMISION CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	26.72	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	8.55						
UPSS Emergencia	0901232080001C456C	ADMISION CIRUGIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	26.72	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	3		0.1	1.85	1.85
UPSS Emergencia	0901232080001C456D	TOPICO CIRUGIA 1	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	33.51	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12		1	0.0	2.32	2.32
UPSS Emergencia	0901232080001C456D	TOPICO CIRUGIA 1	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12		1	0.0	0.70	0.70
UPSS Emergencia	0901232080001C456D	TOPICO CIRUGIA 1	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	10.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12		1	0.0	0.70	0.70
UPSS Emergencia	0901232080001C456E	TOPICO CIRUGIA 2	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	33.51	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12		1	0.1	2.32	2.32
UPSS Emergencia	0901232080001C456E	TOPICO CIRUGIA 2	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12		1	0.0	0.70	0.70
UPSS Emergencia	0901232080001C456E	TOPICO CIRUGIA 2	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	10.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12		1	0.0	0.70	0.70
UPSS Emergencia	0901232080001A456F	TOPICO TRAUMATOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	28.91	m2	B									



UPSS Emergencia	0901123080001F4588	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Emergencia	0901123080001F4588	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1		7.5	196.65	0.00	196.65
UPSS Emergencia	0901123080001F4588	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1		2.0	52.44	0.00	52.44
UPSS Emergencia	0901123080001F4588	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Emergencia	0901123080001F4588	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1		12.0	314.64	0.00	314.64
UPSS Emergencia	0901123080001F4588	RR.SS	CEM	MP	Contrazocalo	5.32	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.0	0.37		0.37
UPSS Emergencia	0901123080001F4588	RR.SS	CEM	MP	Cieloraso	2.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	1.0	0.14		0.14
UPSS Emergencia	0901123080001F4588	RR.SS	CEM	MP	Pisos	2.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	1.0	0.14		0.14
UPSS Emergencia	0901123080001F4588	RR.SS	CEM	MP	Puerta	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	1.0	0.12		0.12
UPSS Emergencia	0901123080001F4588	AREA DE DESINFECCION	CEM	MP	Contrazocalo	5.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	1.0	0.36		0.36
UPSS Emergencia	0901123080001F4588	AREA DE DESINFECCION	CEM	MP	Cieloraso	2.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	1.0	0.14		0.14
UPSS Emergencia	0901123080001F4588	AREA DE DESINFECCION	CEM	MP	Pisos	2.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	1.0	0.14		0.14
UPSS Emergencia	0901123080001F4588	AREA DE DESINFECCION	CEM	MP	Puerta	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	1.0	0.12		0.12
UPSS Emergencia	0901123080001F0459	SS.HH PERSONAL	CEM	MP	Muro	16.76	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	2	0.1	0.1	1.16		1.16
UPSS Emergencia	0901123080001F0459	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	2.79	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	0.74							
UPSS Emergencia	0901123080001F0459	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	2.79	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	2.23							
UPSS Emergencia	0901123080001F0459	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	2.79	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	3.35	12	2	7.2		124.78	61.29	186.07
UPSS Emergencia	0901123080001F0459	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	2.79	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0901123080001F0459	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	2.79	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0901123080001F0459	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Cieloraso	2.79	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.89							
UPSS Emergencia	0901123080001F0459	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Pisos	2.89	m2	m	Resane de juntas	0.57	1.65	12	2	1.7		28.55	7.32	35.87
UPSS Emergencia	0901123080001F0459	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Puerta	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28							
UPSS Emergencia	0901123080001F0459	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Puerta	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12	2	0.3		4.80	7.82	12.62
UPSS Emergencia	0901123080001F0459	SS.HH PERSONAL	CEM	MCP	Puerta	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35							
UPSS Emergencia	0901123080001F0460	DUCHA	CEM	MP	Muro	16.76	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	2	0.1		1.16		1.16
UPSS Emergencia	0901123080001F0460	DUCHA	CEM	MCP	Cieloraso	2.79	m2	M	Tarrajeo y pintado	0.27	0.74							
UPSS Emergencia	0901123080001F0460	DUCHA	CEM	MCP	Cieloraso	2.79	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	2.23							
UPSS Emergencia	0901123080001F0460	DUCHA	CEM	MCP	Cieloraso	2.79	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	3.35							
UPSS Emergencia	0901123080001F0460	DUCHA	CEM	MCP	Cieloraso	2.79	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0901123080001F0460	DUCHA	CEM	MCP	Cieloraso	2.79	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0901123080001F0460	DUCHA	CEM	MCP	Cieloraso	2.79	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.89							
UPSS Emergencia	0901123080001F0460	DUCHA	CEM	MCP	Pisos	2.795	m2	m	Resane de juntas	0.57	1.60	12	2	1.6		27.61	7.08	34.70
UPSS Emergencia	0901123080001F0460	DUCHA	CEM	MCP	Puerta	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28							
UPSS Emergencia	0901123080001F0460	DUCHA	CEM	MCP	Puerta	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12	2	0.3		4.80	7.82	12.62
UPSS Emergencia	0901123080001F0460	DUCHA	CEM	MCP	Puerta	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35							
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	TINA DE CUERPO	CEM	MP	Muro	70.69	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.28	12	2	0.3		4.89		4.89
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	TINA DE CUERPO	CEM	MCP	Cieloraso	28.93	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	3.31							
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	TINA DE CUERPO	CEM	MCP	Cieloraso	28.93	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	23.14							
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	TINA DE CUERPO	CEM	MCP	Cieloraso	28.93	m2	R	Tarrajeo con latex en cieloraso	0.32	9.26							
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	TINA DE CUERPO	CEM	MCP	Cieloraso	28.93	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	7.71							
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	TINA DE CUERPO	CEM	MCP	Cieloraso	28.93	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	TINA DE CUERPO	CEM	MCP	Cieloraso	28.93	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12	2	96.7		1671.14	743.70	2,414.85
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	TINA DE CUERPO	CEM	MCP	Cieloraso	28.93	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	9.26							
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	TINA DE CUERPO	CEM	MCP	Cieloraso	28.93	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	TINA DE CUERPO	CEM	MCP	Cieloraso	28.93	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	9.26							
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	TINA DE CUERPO	CEM	MCP	Cieloraso	28.93	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	34.72							
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	TINA DE CUERPO	CEM	MCP	Pisos	28.93	m2	R	Resane de juntas	0.57	16.53	12	2	16.5		285.83	73.29	359.12
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	TINA DE CUERPO	CEM	MCP	Puerta	23.01	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	4.35							
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	TINA DE CUERPO	CEM	MCP	Puerta	23.01	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	5.44	12	2	4.3		75.19	122.37	197.56
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	TINA DE CUERPO	CEM	MCP	Puerta	23.01	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	5.44							
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	BOTADERO/ASEO	CEM	MP	Muro	32.33	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	2	0.1		2.24		2.24
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	BOTADERO/ASEO	CEM	MCP	Cieloraso	5.15	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.59							
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	BOTADERO/ASEO	CEM	MCP	Cieloraso	5.15	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	4.12							
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	BOTADERO/ASEO	CEM	MCP	Cieloraso	5.15	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.65							
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	BOTADERO/ASEO	CEM	MCP	Cieloraso	5.15	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.37							
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	BOTADERO/ASEO	CEM	MCP	Cieloraso	5.15	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	BOTADERO/ASEO	CEM	MCP	Cieloraso	5.15	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12	2	17.2		297.49	132.39	429.88
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	BOTADERO/ASEO	CEM	MCP	Cieloraso	5.15	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.65							
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	BOTADERO/ASEO	CEM	MCP	Cieloraso	5.15	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	BOTADERO/ASEO	CEM	MCP	Cieloraso	5.15	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.65							
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	BOTADERO/ASEO	CEM	MCP	Cieloraso	5.15	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	6.18							
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	BOTADERO/ASEO	CEM	MCP	Pisos	5.15	m2	R	Resane de juntas	0.57	2.94	12	2	2.9		50.88	13.05	63.93
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	BOTADERO/ASEO	CEM	MCP	Puerta	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28							
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	BOTADERO/ASEO	CEM	MCP	Puerta	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12	2	1.0		16.81	7.82	24.63
UPSS Emergencia	0901123080001F0461	BOTADERO/ASEO	CEM	MCP	Puerta	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35							
UPSS Emergencia	0901123080001F0462	SS.HH MUJERES	CEM	MP	Muro	48.57	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.19	12	3	0.2		3.36		3.36
UPSS Emergencia	0901123080001F0462	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	17.73	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.03							
UPSS Emergencia	0901123080001F0462	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	17.73	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0901123080001F0462	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	17.73	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	5.67							
UPSS Emergencia	0901123080001F0462	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	17.73	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.73							
UPSS Emergencia	0901123080001F0462	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	17.73	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0901123080001F0462	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	17.73	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12	3	45.1		778.93	455.79	1,234.72
UPSS Emergencia	0901123080001F0462	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	17.73	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	5.67							
UPSS Emergencia	0901123080001F0462	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	17.73	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0901123080001F0462	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	17.73	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	5.67							
UPSS Emergencia	0901123080001F0462	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	17.73	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	21.28							
UPSS Emergencia	0901123080001F0462	SS.HH MUJERES	CEM	MP	Pisos	17.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	3	0.1				



UPSS Emergencia	0901123080001F0465	VESTIDOR MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.79	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27		2.88						
UPSS Emergencia	0901123080001F0465	VESTIDOR MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.79	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80		8.63						
UPSS Emergencia	0901123080001F0465	VESTIDOR MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.79	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	12.95							
UPSS Emergencia	0901123080001F0465	VESTIDOR MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.79	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	3	27.9	482.57	237.01	719.58	
UPSS Emergencia	0901123080001F0465	VESTIDOR MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.79	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0901123080001F0465	VESTIDOR MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.79	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	3.45							
UPSS Emergencia	0901123080001F0465	VESTIDOR MUJERES	CEM	MP	Pisos	Loseta	10.79	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	3	0.0	0.75		0.75	
UPSS Emergencia	0901123080001F0465	VESTIDOR MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.37							
UPSS Emergencia	0901123080001F0465	VESTIDOR MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46	12	3	0.4	6.40	10.42	16.83	
UPSS Emergencia	0901123080001F0465	VESTIDOR MUJERES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46							
UPSS Emergencia	0901123080001F0466	VESTIDOR HOMBRES	CEM	MP	Muro	Albahliería/Cerámico	27.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	3	0.1	1.88		1.88	
UPSS Emergencia	0901123080001F0466	VESTIDOR HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.79	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	2.88							
UPSS Emergencia	0901123080001F0466	VESTIDOR HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.79	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	8.63							
UPSS Emergencia	0901123080001F0466	VESTIDOR HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.79	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	12.95	12	3	27.9	482.57	237.01	719.58	
UPSS Emergencia	0901123080001F0466	VESTIDOR HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.79	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0901123080001F0466	VESTIDOR HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.79	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0901123080001F0466	VESTIDOR HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.79	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	3.45							
UPSS Emergencia	0901123080001F0466	VESTIDOR HOMBRES	CEM	MP	Pisos	Loseta	10.79	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	3	0.0	0.75		0.75	
UPSS Emergencia	0901123080001F0466	VESTIDOR HOMBRES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.37							
UPSS Emergencia	0901123080001F0466	VESTIDOR HOMBRES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46	12	3	0.4	6.40	10.42	16.83	
UPSS Emergencia	0901123080001F0466	VESTIDOR HOMBRES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46							
UPSS Emergencia	0901123080001F0467	CUARTO AISLADO	CEM	MP	Muro	Albahliería/Cerámico	50.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.27	0.20	6	4	0.4	6.98		6.98	
UPSS Emergencia	0901123080001F0467A	CUARTO AISLADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.36	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.80	8.63							
UPSS Emergencia	0901123080001F0467A	CUARTO AISLADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.36	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	1.20	12.95							
UPSS Emergencia	0901123080001F0467A	CUARTO AISLADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.36	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	26.83							
UPSS Emergencia	0901123080001F0467A	CUARTO AISLADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.36	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	4	57.8	1000.02	491.16	1,491.18	
UPSS Emergencia	0901123080001F0467A	CUARTO AISLADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.36	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0901123080001F0467A	CUARTO AISLADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.36	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	7.16							
UPSS Emergencia	0901123080001F0467A	CUARTO AISLADO	CEM	MP	Pisos	Loseta	22.36	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	4	0.1	1.55		1.55	
UPSS Emergencia	0901123080001F0467A	CUARTO AISLADO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	4	0.0	0.20		0.20	
UPSS Emergencia	0901123080001F467B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahliería/Cerámico	20.42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.41		1.41	
UPSS Emergencia	0901123080001F467B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.08	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	0.82							
UPSS Emergencia	0901123080001F467B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.08	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	2.46							
UPSS Emergencia	0901123080001F467B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.08	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	3.70	12	1	8.0	137.75	67.66	205.40	
UPSS Emergencia	0901123080001F467B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.08	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0901123080001F467B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.08	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0901123080001F467B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.08	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.99							
UPSS Emergencia	0901123080001F467B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.08	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.21		0.21	
UPSS Emergencia	0901123080001F467B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.84	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.61		0.61	
UPSS Emergencia	0901123080001F467B	SS.HH	CEM	MCP	instalaaciones	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12			0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Emergencia	0901123080001F467B	SS.HH	CEM	MCP	instalaaciones	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12			7.5	196.65	0.00	196.65
UPSS Emergencia	0901123080001F467B	SS.HH	CEM	MCP	instalaaciones	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12			2.0	52.44	0.00	52.44
UPSS Emergencia	0901123080001F467B	SS.HH	CEM	MCP	instalaaciones	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12			0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Emergencia	0901123080001F467B	SS.HH	CEM	MCP	instalaaciones	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12			12.0	314.64	0.00	314.64
UPSS Emergencia	0901123080001F467B	SS.HH	CEM	MCP	instalaaciones	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12			0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Emergencia	0901123080001F467B	SS.HH	CEM	MCP	instalaaciones	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12			3.0	78.66	0.00	78.66
UPSS Emergencia	0901123080001F467B	SS.HH	CEM	MCP	instalaaciones	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De sumidero de bronce	1.20	1.20	12			1.2	31.46	0.00	31.46
UPSS Emergencia	0901123080001F467B	SS.HH	CEM	MCP	instalaaciones	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12			0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Emergencia	0901123080001F467B	SS.HH	CEM	MCP	instalaaciones	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.00	0.06	12	2		0.1	1.00		1.00
UPSS Emergencia	0901123080001D0468	BOTADERO	CEM	MP	Muro	Albahliería/Cerámico	14.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.27	0.00							
UPSS Emergencia	0901123080001D0468	BOTADERO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.63	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.80	5.30							
UPSS Emergencia	0901123080001D0468	BOTADERO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.63	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	7.96							
UPSS Emergencia	0901123080001D0468	BOTADERO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.63	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	2	17.1	296.52	145.63	442.15	
UPSS Emergencia	0901123080001D0468	BOTADERO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.63	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0901123080001D0468	BOTADERO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.63	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.12							
UPSS Emergencia	0901123080001D0468	BOTADERO	CEM	MP	Pisos	Loseta	6.63	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	2	0.0	0.46		0.46	
UPSS Emergencia	0901123080001D0468	BOTADERO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.12		0.12	
UPSS Emergencia	0901123080001A469A	SALA DE REPOSO 1	CEM	MP	Muro	Albahliería/Cerámico	71.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.29	12	4	0.3	4.95		4.95	
UPSS Emergencia	0901123080001A469A	SALA DE REPOSO 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	67.28	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	17.94							
UPSS Emergencia	0901123080001A469A	SALA DE REPOSO 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	67.28	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	53.82							
UPSS Emergencia	0901123080001A469A	SALA DE REPOSO 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	67.28	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	80.74	12	4	174.0	3008.99	1477.87	4,486.87	
UPSS Emergencia	0901123080001A469A	SALA DE REPOSO 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	67.28	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0901123080001A469A	SALA DE REPOSO 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	67.28	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0901123080001A469A	SALA DE REPOSO 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	67.28	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	21.53							
UPSS Emergencia	0901123080001A469A	SALA DE REPOSO 1	CEM	MP	Pisos	Loseta	67.28	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.27	12	4	0.3	4.65		4.65	
UPSS Emergencia	0901123080001A469A	SALA DE REPOSO 1	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	9.84	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	4	0.0	0.68		0.68	
UPSS Emergencia	0901123080001F469B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahliería/Cerámico	20.42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.41		1.41	
UPSS Emergencia	0901123080001F469B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.08	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	0.82							
UPSS Emergencia	0901123080001F469B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.08	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	2.46							
UPSS Emergencia	0901123080001F469B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.08	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	3.70	12	1	8.0	137.75	67.66	205.40	
UPSS Emergencia	0901123080001F469B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.08	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0901123080001F469B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.08	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0901123080001F469B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.08	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.99							
UPSS Emergencia																			



UPSS Emergencia	0901123080001F469C	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Emergencia	0901123080001F469C	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1	12.0	314.64	0.00	314.64
UPSS Emergencia	0901123080001F469C	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Emergencia	0901123080001F469C	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12	1	3.0	78.66	0.00	78.66
UPSS Emergencia	0901123080001F469C	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De sumidero de bronce	1.20	1.20	12	1	1.2	31.46	0.00	31.46
UPSS Emergencia	0901123080001F469C	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Emergencia	0901123080001A469D	UCE DE EMERGENCIA	CEM	MP	Albahilería/Cerámico	54.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.22	12	4	0.2	3.77		3.77
UPSS Emergencia	0901123080001A469D	UCE DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Cieloraso	56.36	m2	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de conc	0.27	15.03						
UPSS Emergencia	0901123080001A469D	UCE DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Cieloraso	56.36	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.80	45.09						
UPSS Emergencia	0901123080001A469D	UCE DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Cieloraso	56.36	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.20	67.63	12	4	145.8	2520.61	1238.00	3,758.62
UPSS Emergencia	0901123080001A469D	UCE DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Cieloraso	56.36	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0901123080001A469D	UCE DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Cieloraso	56.36	m2	M	Tarrajeo y pintado	0.00	0.00						
UPSS Emergencia	0901123080001A469D	UCE DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Cieloraso	56.36	m2	M	Tarrajeo y pintado	0.32	18.04						
UPSS Emergencia	0901123080001A469D	UCE DE EMERGENCIA	CEM	MP	Pisos	56.36	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.23	12	4	0.2	3.90		3.90
UPSS Emergencia	0901123080001A469D	UCE DE EMERGENCIA	CEM	MP	Puerta	4.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	4	0.0	0.34		0.34
UPS Casa de Fuerza	0901102170001E0470	CASETA DEL GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Contrazocalo	8.86	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	5.54						
UPS Casa de Fuerza	0901102170001E0470	CASETA DEL GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Pisos	3.46	m2	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	4.43		2	3.5	61.28	46.80	108.07
UPS Casa de Fuerza	0901102170001E0470	CASETA DEL GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Pisos	3.46	m2	R	Retiro de acabado	0.32	1.11			1.1	19.14	29.06	48.20
UPS Casa de Fuerza	0901102170001E0470	CASETA DEL GRUPO ELECTROGENO	CEM	MP	Puerta	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.08	0.28	12	2	0.0	0.13		0.13
UPS Administración	0901101070201F0471	OFICINA	CEM	MCP	Contrazocalo	11.84	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	4.74			4.7	81.89	62.54	144.42
UPS Administración	0901101070201F0471	OFICINA	CEM	MCP	Contrazocalo	11.84	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	5.92		2				
UPS Administración	0901101070201F0471	OFICINA	CEM	MCP	Pisos	10.22	m2	R	Retiro de acabado	0.32	3.27	12		3.3	56.55	85.84	142.39
UPS Administración	0901101070201F0471	OFICINA	CEM	MCP	Pisos	10.22	m2	R	Instalación de piso	0.08	0.82		2				
UPS Administración	0901101070201F0471	OFICINA	CEM	MP	Puerta	2.08	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.14		0.14
UPS Administración	0901101070201F472A	DORMITORIO DE CHOFERES	CEM	MP	Contrazocalo	12.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.85		0.85
UPS Administración	0901101070201F472A	DORMITORIO DE CHOFERES	CEM	MCP	Cieloraso	6.89	m2	M	Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso	0.13	0.92						
UPS Administración	0901101070201F472A	DORMITORIO DE CHOFERES	CEM	MCP	Cieloraso	6.89	m2	M	Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral	0.20	1.38		1	7.8	135.01	455.12	590.13
UPS Administración	0901101070201F472A	DORMITORIO DE CHOFERES	CEM	MCP	Cieloraso	6.89	m2	M	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	5.54						
UPS Administración	0901101070201F472A	DORMITORIO DE CHOFERES	CEM	MCP	Pisos	6.89	m2	R	Resane de juntas	0.57	3.94	12	1	3.9	68.07	17.45	85.53
UPS Administración	0901101070201F472A	DORMITORIO DE CHOFERES	CEM	MP	Puerta	1.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.10		0.10
UPS Administración	0901101070201F472B	SS.HH	CEM	MP	Muro	34.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.14	12	1	0.1	2.38		2.38
UPS Administración	0901101070201F472B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	3.21	m2	M	Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso	0.13	0.43						
UPS Administración	0901101070201F472B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	3.21	m2	M	Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral	0.20	0.64	12	1	3.6	62.90	212.03	274.93
UPS Administración	0901101070201F472B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	3.21	m2	M	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	2.57						
UPS Administración	0901101070201F472B	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	3.21	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.83	12	1	1.8	31.71	8.13	39.85
UPS Administración	0901101070201F472B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13		0.13
UPS Administración	0901101070201D0473	CUARTO DE LAVADO	CEM	MP	Contrazocalo	12.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	2	0.0	0.85		0.85
UPS Administración	0901101070201D0473	CUARTO DE LAVADO	CEM	MCP	Cieloraso	10.7	m2	M	Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso	0.13	1.43						
UPS Administración	0901101070201D0473	CUARTO DE LAVADO	CEM	MCP	Cieloraso	10.7	m2	M	Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral	0.20	2.14			12.1	209.67	706.78	916.45
UPS Administración	0901101070201D0473	CUARTO DE LAVADO	CEM	MCP	Cieloraso	10.7	m2	M	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	8.56						
UPS Administración	0901101070201D0473	CUARTO DE LAVADO	CEM	MP	Puerta	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	2	0.0	0.74		0.74
UPS Administración	0901101070201D0473	CUARTO DE LAVADO	CEM	MP	Puerta	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.13		0.13
UPS Central de Gases	0901102170002E0474	CUARTO DE OXIGENO	CEM	MP	Contrazocalo	5.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.37		0.37
UPS Central de Gases	0901102170002E0474	CUARTO DE OXIGENO	CEM	MCP	Cieloraso	2.13	m2	M	Desmontaje de sistema de suspensión metálico del falso cieloraso	0.13	0.28						
UPS Central de Gases	0901102170002E0474	CUARTO DE OXIGENO	CEM	MCP	Cieloraso	2.13	m2	M	Desmontaje de baldosa acústica de fibra mineral	0.20	0.43	12	1	2.4	41.74	140.70	182.43
UPS Central de Gases	0901102170002E0474	CUARTO DE OXIGENO	CEM	MCP	Cieloraso	2.13	m2	M	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	1.70						
UPS Central de Gases	0901102170002E0474	CUARTO DE OXIGENO	CEM	MP	Pisos	2.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15		0.15
UPS Central de Gases	0901102170002E0474	CUARTO DE OXIGENO	CEM	MP	Puerta	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13		0.13
UPSS Emergencia	0901123080001A475A	EMERGENCIA PEDIATRIA	CEM	MP	Muro	45.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.18	12		1	0.2	3.12	3.12
UPSS Emergencia	0901123080001A475A	EMERGENCIA PEDIATRIA	CEM	MP	Contrazocalo	16.4	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		1	0.1	1.13	1.13
UPSS Emergencia	0901123080001A475A	EMERGENCIA PEDIATRIA	CEM	MP	Cieloraso	17.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		1	0.1	1.21	1.21
UPSS Emergencia	0901123080001A475A	EMERGENCIA PEDIATRIA	CEM	MP	Pisos	17.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		1	0.1	1.21	1.21
UPSS Emergencia	0901123080001A475B	SALA ESTAR	CEM	MP	Puerta	15.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		1	0.1	1.06	1.06
UPSS Emergencia	0901123080001A475B	SALA ESTAR	CEM	MP	Muro	48.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.19	12		1	0.2	3.32	3.32
UPSS Emergencia	0901123080001A475B	SALA ESTAR	CEM	MP	Contrazocalo	17.41	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		1	0.1	1.20	1.20
UPSS Emergencia	0901123080001A475B	SALA ESTAR	CEM	MP	Cieloraso	20.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12		1	0.1	1.45	1.45
UPSS Emergencia	0901123080001A475B	SALA ESTAR	CEM	MP	Pisos	20.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12		1	0.1	1.45	1.45
UPSS Emergencia	0901123080001A475B	SALA ESTAR	CEM	MP	Puerta	15.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12		1	0.1	1.06	1.06
UPSS Emergencia	0901123080001F475C	SS.HH	CEM	MP	Muro	22.09	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12		1	0.1	1.53	1.53
UPSS Emergencia	0901123080001F475C	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	3.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		1	0.0	0.27	0.27
UPSS Emergencia	0901123080001F475C	SS.HH	CEM	MP	Pisos	3.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12		1	0.0	0.27	0.27
UPSS Emergencia	0901123080001F475C	SS.HH	CEM	MP	Puerta	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12		1	0.0	0.12	0.12
UPSS Emergencia	0901123080001F475C	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00
UPSS Emergencia	0901123080001F475C	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		1	7.5	196.65	0.00
UPSS Emergencia	0901123080001F475C	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		1	2.0	52.44	0.00
UPSS Emergencia	0901123080001F475C	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00
UPSS Emergencia	0901123080001F475C	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		1	12.0	314.64	0.00
UPSS Emergencia	0901123080001F475C	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00
UPSS Emergencia	0901123080001F475C	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12		1	3.0	78.66	0.00
UPSS Emergencia	0901123080001F475C	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De sumidero de bronce	1.20	1.20	12		1	1.2	31.46	0.00
UPSS Emergencia	0901123080001F475C	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00
UPSS Emergencia	0901123080001A475D	EMERGENCIA PEDIATRIA	CEM	MP	Muro	45.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.18	12		1	0.2	3.12	3.12
UPSS Emergencia	0901123080001A475D	EMERGENCIA PEDIATRIA	CEM	MP	Contrazocalo	16.4	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		1	0.1	1.13	1.13
UPSS Emergencia	0901123080001A475D	EMERGENCIA PEDIATRIA	CEM	MP	Cieloraso	17.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		1	0.1	1.21	1.21
UPSS Emergencia	0901123080001A475D	EMERGENCIA PEDIATRIA	CEM	MP	Pisos	17.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12		1	0.1	1.21	1.21
UPSS Emergencia	0901123080001A475D	EMERGENCIA PEDIATRIA	CEM	MP	Puerta	15.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12		1	0.1	1.06	1.06
UPSS Emerg																	



UPSS Emergencia	0901123080001F475E	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De sumidero de bronce	1.20	1.20	12	1		1.2	31.46	0.00	31.46
UPSS Emergencia	0901123080001F475E	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12	1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Emergencia	0901123080001A475F	EMERGENCIA PEDIATRIA	CEM	MP	Muro	45.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.18	12	1	0.2	0.2	3.12		3.12
UPSS Emergencia	0901123080001A475F	EMERGENCIA PEDIATRIA	CEM	MP	Contrazocalo	16.4	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	0.1	1.13		1.13
UPSS Emergencia	0901123080001A475F	EMERGENCIA PEDIATRIA	CEM	MP	Cieloraso	20.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	0.1	1.45		1.45
UPSS Emergencia	0901123080001A475F	EMERGENCIA PEDIATRIA	CEM	MP	Pisos	20.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	0.1	1.45		1.45
UPSS Emergencia	0901123080001A475F	EMERGENCIA PEDIATRIA	CEM	MP	Puerta	2.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.0	0.20		0.20
UPSS Emergencia	0901123080001F475G	SS.HH	CEM	MP	Muro	22.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	0.1	1.53		1.53
UPSS Emergencia	0901123080001F475G	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	3.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.0	0.27		0.27
UPSS Emergencia	0901123080001F475G	SS.HH	CEM	MP	Pisos	3.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.0	0.27		0.27
UPSS Emergencia	0901123080001F475G	SS.HH	CEM	MP	Puerta	1.79	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.0	0.12		0.12
UPSS Emergencia	0901123080001F475G	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Emergencia	0901123080001F475G	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	0.00	196.65	
UPSS Emergencia	0901123080001F475G	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	0.00	52.44	
UPSS Emergencia	0901123080001F475G	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73	
UPSS Emergencia	0901123080001F475G	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1	12.0	314.64	0.00	314.64	
UPSS Emergencia	0901123080001F475G	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73	
UPSS Emergencia	0901123080001F475G	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12	1	3.0	78.66	0.00	78.66	
UPSS Emergencia	0901123080001F475G	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De sumidero de bronce	1.20	1.20	12	1	1.2	31.46	0.00	31.46	
UPSS Emergencia	0901123080001F475G	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73	
UPSS Emergencia	0901123080001A475H	EMERGENCIA PEDIATRIA	CEM	MP	Muro	27.54	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1	0.1	0.1	1.90		1.90
UPSS Emergencia	0901123080001A475H	EMERGENCIA PEDIATRIA	CEM	MP	Contrazocalo	25.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	1	0.1	0.1	1.79		1.79
UPSS Emergencia	0901123080001A475H	EMERGENCIA PEDIATRIA	CEM	MP	Cieloraso	41.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.17	12	1	0.2	2.86		2.86	
UPSS Emergencia	0901123080001A475H	EMERGENCIA PEDIATRIA	CEM	MP	Pisos	41.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.17	12	1	0.2	2.86		2.86	
UPSS Emergencia	0901123080001A475H	EMERGENCIA PEDIATRIA	CEM	MP	Puerta	23.61	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.63		1.63	
UPSS Emergencia	0901123080001A476A	TOPICO DE PEDIATRIA	CEM	MP	Muro	27.54	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1	0.1	1.90		1.90	
UPSS Emergencia	0901123080001A476A	TOPICO DE PEDIATRIA	CEM	MP	Contrazocalo	25.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	1	0.1	1.79		1.79	
UPSS Emergencia	0901123080001A476A	TOPICO DE PEDIATRIA	CEM	MP	Cieloraso	41.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.17	12	1	0.2	2.86		2.86	
UPSS Emergencia	0901123080001A476A	TOPICO DE PEDIATRIA	CEM	MP	Pisos	41.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.17	12	1	0.2	2.86		2.86	
UPSS Emergencia	0901123080001A476A	TOPICO DE PEDIATRIA	CEM	MP	Puerta	15.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.06		1.06	
UPSS Emergencia	0901123080001F476B	SS.HH	CEM	MP	Muro	21.74	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.50		1.50	
UPSS Emergencia	0901123080001F476B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	3.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.27		0.27	
UPSS Emergencia	0901123080001F476B	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	3.95	m2	B	Resane de juntas	0.57	2.26	12	1	2.3	39.03	10.01	49.03	
UPSS Emergencia	0901123080001F476B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	1.47	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.10		0.10	
UPSS Emergencia	0901123080001F476B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73	
UPSS Emergencia	0901123080001F476B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	0.00	196.65	
UPSS Emergencia	0901123080001F476B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	0.00	52.44	
UPSS Emergencia	0901123080001F476B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73	
UPSS Emergencia	0901123080001F476B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1	12.0	314.64	0.00	314.64	
UPSS Emergencia	0901123080001F476B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73	
UPSS Emergencia	0901123080001F476B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12	1	3.0	78.66	0.00	78.66	
UPSS Emergencia	0901123080001F476B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De sumidero de bronce	1.20	1.20	12	1	1.2	31.46	0.00	31.46	
UPSS Emergencia	0901123080001F476B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73	
UPSS Emergencia	0901123080001D0477	AMBIENTE DE DESINFECTACION	CEM	MP	Muro	11.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.81		0.81	
UPSS Emergencia	0901123080001D0477	AMBIENTE DE DESINFECTACION	CEM	MP	Cieloraso	6.51	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.45		0.45	
UPSS Emergencia	0901123080001D0477	AMBIENTE DE DESINFECTACION	CEM	MP	Pisos	6.51	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.45		0.45	
UPSS Emergencia	0901123080001D0477	AMBIENTE DE DESINFECTACION	CEM	MP	Puerta	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.32		0.32	
UPSS Emergencia	0901123080001C0478	COORDINACION DE EMERGENCIA	CEM	MP	Muro	32.21	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	1	0.1	2.23		2.23	
UPSS Emergencia	0901123080001C0478	COORDINACION DE EMERGENCIA	CEM	MP	Cieloraso	8.18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.57		0.57	
UPSS Emergencia	0901123080001C0478	COORDINACION DE EMERGENCIA	CEM	MP	Pisos	8.18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.57		0.57	
UPSS Emergencia	0901123080001C0478	COORDINACION DE EMERGENCIA	CEM	MP	Puerta	1.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.11		0.11	
UPSS Emergencia	0901123080001B479A	TRIAJE DE EMERGENCIA	CEM	MP	Muro	23.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.61		1.61	
UPSS Emergencia	0901123080001B479A	TRIAJE DE EMERGENCIA	CEM	MP	Cieloraso	7.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.49		0.49	
UPSS Emergencia	0901123080001B479A	TRIAJE DE EMERGENCIA	CEM	MP	Pisos	7.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.49		0.49	
UPSS Emergencia	0901123080001B479A	TRIAJE DE EMERGENCIA	CEM	MP	Puerta	8.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.58		0.58	
UPSS Emergencia	0901123080001B479B	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Contrazocalo	16.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.13		1.13	
UPSS Emergencia	0901123080001B479B	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Cieloraso	22.48	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.55		1.55	
UPSS Emergencia	0901123080001B479B	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Pisos	22.48	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.55		1.55	
UPSS Emergencia	0901123080001B479C	SS.HH	CEM	MP	Muro	21.14	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.46		1.46	
UPSS Emergencia	0901123080001B479C	SS.HH	CEM	MCP	Contrazocalo	0	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	0.00	12	1	0.0	0.00		0.00	
UPSS Emergencia	0901123080001B479C	SS.HH	CEM	MCP	Contrazocalo	0	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	0.00	12	1	0.0	0.00		0.00	
UPSS Emergencia	0901123080001B479C	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	3.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.27		0.27	
UPSS Emergencia	0901123080001B479C	SS.HH	CEM	MP	Pisos	3.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.27		0.27	
UPSS Emergencia	0901123080001B479C	SS.HH	CEM	MP	Puerta	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12		0.12	
UPSS Emergencia	0901123080001C480A	ADMISSION	CEM	MP	Contrazocalo	4.19	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.29		0.29	
UPSS Emergencia	0901123080001C480A	ADMISSION	CEM	MP	Pisos	9.71	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.67		0.67	
UPSS Emergencia	0901123080001C480B	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Contrazocalo	15.64	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.08		1.08	
UPSS Emergencia	0901123080001C480B	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Pisos	55.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.22	12	1	0.2	3.87		3.87	
UPSS Emergencia	0901123080001C481	ADMISSION DE EMERGENCIA	CEM	MP	Muro	33.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	1	0.1	2.31		2.31	
UPSS Emergencia	0901123080001C481	ADMISSION DE EMERGENCIA	CEM	MP	Cieloraso	9.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.67		0.67	
UPSS Emergencia	0901123080001C481	ADMISSION DE EMERGENCIA	CEM	MP	Pisos	9.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.67		0.67	
UPSS Emergencia	0901123080001C481	ADMISSION DE EMERGENCIA	CEM	MP	Puerta													



UPSS Emergencia	0901123080001F0484	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.94	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00								
UPSS Emergencia	0901123080001F0484	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.94	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.86								
UPSS Emergencia	0901123080001F0484	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.94	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	10.73								
UPSS Emergencia	0901123080001F0484	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	8.94	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	5.11	12			2	5.1	88.33	232.14	320.47
UPSS Emergencia	0901123080001F0484	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.79	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12			2	0.0	0.12		0.12
UPSS Emergencia	0901123080001F0485	CONTROL	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	14.52	m	R	Retiro de contrazocalo	0.40	5.81	12			2	5.8	100.42	76.69	177.11
UPSS Emergencia	0901123080001F0485	CONTROL	CEM	MCP	Contrazócalo	Cemento pulido	14.52	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.50	7.26								
UPSS Emergencia	0901123080001F0485	CONTROL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.95	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.45								
UPSS Emergencia	0901123080001F0485	CONTROL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.95	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	3.16								
UPSS Emergencia	0901123080001F0485	CONTROL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.95	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.26								
UPSS Emergencia	0901123080001F0485	CONTROL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.95	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.05								
UPSS Emergencia	0901123080001F0485	CONTROL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.95	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Emergencia	0901123080001F0485	CONTROL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.95	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12			2	13.2	228.17	101.54	329.71
UPSS Emergencia	0901123080001F0485	CONTROL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.95	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.26								
UPSS Emergencia	0901123080001F0485	CONTROL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.95	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00								
UPSS Emergencia	0901123080001F0485	CONTROL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.95	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.26								
UPSS Emergencia	0901123080001F0485	CONTROL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.95	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	4.74								
UPSS Emergencia	0901123080001F0485	CONTROL	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	3.95	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	2.26	12			2		39.03	102.57	141.59
UPSS Emergencia	0901123080001F0485	CONTROL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12			2	0.0	0.13		0.13
UPSS Emergencia	0901323080001F0486	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Muro	Albafiñería/Cerámico	104.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.42	12							7.23
UPSS Emergencia	0901323080001F0486	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	183.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.74	12			1	0.4	7.23		12.71
UPSS Emergencia	0901323080001F0486	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Pisos	Loseta	183.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.74	12			1	0.7	7.23		12.71
UPSS Emergencia	0901323080001F0487A	CONSULTORIO DE CIRUGIA 1	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18.9	m	R	Pulido de acabado	0.00	0.08	12			2	1.0	12.71		32.68
UPSS Emergencia	0901323080001F0487A	CONSULTORIO DE CIRUGIA 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12			2	0.0	1.46		1.46
UPSS Emergencia	0901323080001F0487A	CONSULTORIO DE CIRUGIA 1	CEM	MCP	Pisos	Loseta	21.12	m2	R	Resane de juntas	0.57	12.07	12			2	12.1	208.67	53.50	262.17
UPSS Emergencia	0901323080001F0487A	CONSULTORIO DE CIRUGIA 1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	68.6	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	12.97								
UPSS Emergencia	0901323080001F0487A	CONSULTORIO DE CIRUGIA 1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	68.6	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	16.21	12			2	13.0	224.17	364.82	589.00
UPSS Emergencia	0901323080001F0487A	CONSULTORIO DE CIRUGIA 1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	68.6	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	16.21								
UPSS Emergencia	0901323080001F0487B	CONSULTORIO DE CIRUGIA 2	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18.9	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.89	12				1.9	32.68		32.68
UPSS Emergencia	0901323080001F0487B	CONSULTORIO DE CIRUGIA 2	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12			3	0.1	1.46		1.46
UPSS Emergencia	0901323080001F0487B	CONSULTORIO DE CIRUGIA 2	CEM	MCP	Pisos	Loseta	21.12	m2	R	Resane de juntas	0.57	12.07	12			3	12.1	208.67	53.50	262.17
UPSS Emergencia	0901323080001F0487B	CONSULTORIO DE CIRUGIA 2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	68.6	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	12.97								
UPSS Emergencia	0901323080001F0487B	CONSULTORIO DE CIRUGIA 2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	68.6	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	16.21	12			3	13.0	224.17	364.82	589.00
UPSS Emergencia	0901323080001F0487B	CONSULTORIO DE CIRUGIA 2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	68.6	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	16.21								
UPSS Emergencia	0901323080001F0487C	CONSULTORIO DE ONCOLOGIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18.9	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.89	12			1	1.9	32.68		32.68
UPSS Emergencia	0901323080001F0487C	CONSULTORIO DE ONCOLOGIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12			1	0.1	1.46		1.46
UPSS Emergencia	0901323080001F0487C	CONSULTORIO DE ONCOLOGIA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	21.12	m2	R	Resane de juntas	0.57	12.07	12			1	12.1	208.67	53.50	262.17
UPSS Emergencia	0901323080001F0487C	CONSULTORIO DE ONCOLOGIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	68.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.27	12			1	0.3	4.74		4.74
UPSS Emergencia	0901323080001F0488A	CONSULTORIO DE TRAUMATOLOGIA 1	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18.9	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.89	12			1	1.9	32.68		32.68
UPSS Emergencia	0901323080001F0488A	CONSULTORIO DE TRAUMATOLOGIA 1	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12			1	0.1	1.46		1.46
UPSS Emergencia	0901323080001F0488A	CONSULTORIO DE TRAUMATOLOGIA 1	CEM	MCP	Pisos	Loseta	21.12	m2	R	Resane de juntas	0.57	12.07	12			1	12.1	208.67	53.50	262.17
UPSS Emergencia	0901323080001F0488A	CONSULTORIO DE TRAUMATOLOGIA 1	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	68.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.27	12			1	0.3	4.74		4.74
UPSS Emergencia	0901323080001F0488B	CONSULTORIO DE TRAUMATOLOGIA 2	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	16.65	m	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12			1	0.1	1.15		1.15
UPSS Emergencia	0901323080001F0488B	CONSULTORIO DE TRAUMATOLOGIA 2	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.52	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12			1	0.1	1.35		1.35
UPSS Emergencia	0901323080001F0488B	CONSULTORIO DE TRAUMATOLOGIA 2	CEM	MP	Pisos	Loseta	19.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12			1	0.1	1.36		1.36
UPSS Emergencia	0901323080001F0488B	CONSULTORIO DE TRAUMATOLOGIA 2	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	13.72	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12			1	0.1	0.95		0.95
UPSS Emergencia	0901323080001F0488B	CONSULTORIO DE OTORRINOLARING	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	17.01	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.70	12			3	1.7	29.41		29.41
UPSS Emergencia	0901323080001F0489A	CONSULTORIO DE OTORRINOLARING	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.78	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.37								
UPSS Emergencia	0901323080001F0489A	CONSULTORIO DE OTORRINOLARING	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.78	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	16.62								
UPSS Emergencia	0901323080001F0489A	CONSULTORIO DE OTORRINOLARING	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.78	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	6.65								
UPSS Emergencia	0901323080001F0489A	CONSULTORIO DE OTORRINOLARING	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.78	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	5.54								
UPSS Emergencia	0901323080001F0489A	CONSULTORIO DE OTORRINOLARING	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.78	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12				69.4	1200.36	534.19	1,734.55
UPSS Emergencia	0901323080001F0489A	CONSULTORIO DE OTORRINOLARING	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.78	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Emergencia	0901323080001F0489A	CONSULTORIO DE OTORRINOLARING	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.78	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	6.65								
UPSS Emergencia	0901323080001F0489A	CONSULTORIO DE OTORRINOLARING	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.78	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00								
UPSS Emergencia	0901323080001F0489A	CONSULTORIO DE OTORRINOLARING	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.78	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	6.65								
UPSS Emergencia	0901323080001F0489A	CONSULTORIO DE OTORRINOLARING	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.78	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	24.94								
UPSS Emergencia	0901323080001F0489A	CONSULTORIO DE OTORRINOLARING	CEM	MP	Pisos	Loseta	20.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12			3	0.1	1.44		1.44
UPSS Emergencia	0901323080001F0489A	CONSULTORIO DE OTORRINOLARING	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	13.72	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12			2	0.0	0.39		0.39
UPSS Emergencia	0901323080001F0489B	DEPOSITO	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	3.7	m	R	Pulido de acabado	0.00	0.37	12			2	0.1	0.95		0.95
UPSS Emergencia	0901323080001F0489B	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.71	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.38					0.4	6.40		6.40
UPSS Emergencia	0901323080001F0489B	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.71	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	4.57								
UPSS Emergencia	0901323080001F0489B	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.71	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.83								
UPSS Emergencia	0901323080001F0489B	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.71	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.52								
UPSS Emergencia	0901323080001F0489B	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.71	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12				19.1	329.84	146.79	476.63
UPSS Emergencia	0901323080001F0489B	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.71	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00								
UPSS Emergencia	0901323080001F0489B	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.71	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.83								
UPSS Emergencia	0901323080001F0489B	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.71	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00								
UPSS Emergencia	0901323080001F0489B	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.71	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.83								
UPSS Emergencia	0901323080001F0489B	DEPOSITO																		



UPSS Emergencia	0901323080001F491C	BOTADERO	CEM	MP	Soseta	Loseta	2.29	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.16			
UPSS Emergencia	0901323080001F491C	BOTADERO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.14			0.16
UPSS Emergencia	0901323080001F491D	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	23.74	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.0	1.64			1.64
UPSS Emergencia	0901323080001F491D	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.99	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.35			0.35
UPSS Emergencia	0901323080001F491D	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.99	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.35			0.35
UPSS Emergencia	0901323080001F491D	SS.HH	CEM	MP	Puerta instalaciones	Contraplacada una hoja	1.96	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.14			0.14
UPSS Emergencia	0901323080001F491D	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00		15.73
UPSS Emergencia	0901323080001F491D	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	0.00		196.65
UPSS Emergencia	0901323080001F491D	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	0.00		52.44
UPSS Emergencia	0901323080001F491D	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00		15.73
UPSS Emergencia	0901323080001F491D	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1	12.0	314.64	0.00		314.64
UPSS Emergencia	0901323080001B492A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	54.23	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.22	12	1	0.2	3.75			3.75
UPSS Emergencia	0901323080001B492A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	MCP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	19.12	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.99	12	1	1.9	33.54			33.54
UPSS Emergencia	0901323080001B492A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	MP	Puerta	Tarrajeo y pintado	21.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.46			1.46
UPSS Emergencia	0901323080001B492A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	MP	Pisos	Loseta	21.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.46			1.46
UPSS Emergencia	0901323080001B492A	CONSULTORIO DENTAL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.82	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.61			0.61
UPSS Emergencia	0901323080001B492B	CONSULTORIO DENTAL 1	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	54.23	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.22	12	1	0.2	3.75			3.75
UPSS Emergencia	0901323080001B492B	CONSULTORIO DENTAL 1	CEM	MCP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	19.5	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.95	12	1	2.0	33.72			33.72
UPSS Emergencia	0901323080001B492B	CONSULTORIO DENTAL 1	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.46			1.46
UPSS Emergencia	0901323080001B492B	CONSULTORIO DENTAL 1	CEM	MP	Pisos	Loseta	21.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.46			1.46
UPSS Emergencia	0901323080001B492B	CONSULTORIO DENTAL 1	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	13.24	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.1	0.92			0.92
UPSS Emergencia	0901323080001B493A	CONSULTORIO DE UROLOGIA 2	CEM	MCP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	18.9	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.89	12	1	1.9	32.68			32.68
UPSS Emergencia	0901323080001B493A	CONSULTORIO DE UROLOGIA 2	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.46			1.46
UPSS Emergencia	0901323080001B493A	CONSULTORIO DE UROLOGIA 2	CEM	MP	Pisos	Loseta	21.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.57	12.07	12	1	12.1	208.67	53.50		262.17
UPSS Emergencia	0901323080001B493A	CONSULTORIO DE UROLOGIA 2	CEM	MP	Puerta	Tarrajeo y pintado	68.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.27	12	1	0.3	4.74			4.74
UPSS Emergencia	0901323080001B493B	CONSULTORIO DE NEUMOLOGIA	CEM	MCP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	18.9	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.89	12	1	1.9	32.68			32.68
UPSS Emergencia	0901323080001B493B	CONSULTORIO DE NEUMOLOGIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.46			1.46
UPSS Emergencia	0901323080001B493B	CONSULTORIO DE NEUMOLOGIA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	21.12	m2	R	Resane de juntas	0.57	12.07	12	1	12.1	208.67	53.50		262.17
UPSS Emergencia	0901323080001B493B	CONSULTORIO DE NEUMOLOGIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	68.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.27	12	1	0.3	4.74			4.74
UPSS Emergencia	0901323080001B493C	CONSULTORIO DE HEMATOLOGIA CLIN	CEM	MCP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	18.9	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.89	12	1	1.9	32.68			32.68
UPSS Emergencia	0901323080001B493C	CONSULTORIO DE HEMATOLOGIA CLIN	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.46			1.46
UPSS Emergencia	0901323080001B493C	CONSULTORIO DE HEMATOLOGIA CLIN	CEM	MCP	Pisos	Loseta	21.12	m2	R	Resane de juntas	0.57	12.07	12	1	12.1	208.67	53.50		262.17
UPSS Emergencia	0901323080001B493C	CONSULTORIO DE HEMATOLOGIA CLIN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	68.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.27	12	1	0.3	4.74			4.74
UPSS Emergencia	0901323080001B0494	CONSULTORIO DE ENDOCRINOLOGIA	CEM	MCP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	16.85	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.69	12	1	1.7	29.13			29.13
UPSS Emergencia	0901323080001B0494	CONSULTORIO DE ENDOCRINOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	27.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1	0.1	1.90			1.90
UPSS Emergencia	0901323080001B0494	CONSULTORIO DE ENDOCRINOLOGIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	32.36	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	1	0.1	2.24			2.24
UPSS Emergencia	0901323080001B0495	CONSULTORIO DE NEUROCIRUGIA	CEM	MCP	Contrazcalzo	Sanitario terrazo pulido	16.5	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.65	12	3	1.7	28.53			28.53
UPSS Emergencia	0901323080001B0495	CONSULTORIO DE NEUROCIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.79	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.03							
UPSS Emergencia	0901323080001B0495	CONSULTORIO DE NEUROCIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.79	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	14.23							
UPSS Emergencia	0901323080001B0495	CONSULTORIO DE NEUROCIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.79	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	5.69							
UPSS Emergencia	0901323080001B0495	CONSULTORIO DE NEUROCIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.79	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.74							
UPSS Emergencia	0901323080001B0495	CONSULTORIO DE NEUROCIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.79	m2	R	Pintado con epoxica en cieloraso	0.00	0.00	12	3		59.4	1027.64	457.33	1,484.97
UPSS Emergencia	0901323080001B0495	CONSULTORIO DE NEUROCIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.79	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0901323080001B0495	CONSULTORIO DE NEUROCIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.79	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0901323080001B0495	CONSULTORIO DE NEUROCIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.79	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPSS Emergencia	0901323080001B0495	CONSULTORIO DE NEUROCIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.79	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	5.69							
UPSS Emergencia	0901323080001B0495	CONSULTORIO DE NEUROCIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.79	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	21.35							
UPSS Emergencia	0901323080001B0495	CONSULTORIO DE NEUROCIRUGIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	17.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	3	0.1	1.23			1.23
UPSS Emergencia	0901323080001B0495	CONSULTORIO DE NEUROCIRUGIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	32.36	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	3	0.1	2.24			2.24
UPSS Emergencia	0901323080001F496A	HALL	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	39.53	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.12	12	1	0.2	2.73			2.73
UPSS Emergencia	0901323080001F496A	HALL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.53			0.53
UPSS Emergencia	0901323080001F496A	HALL	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.53			0.53
UPSS Emergencia	0901323080001F496A	HALL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	7.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.55			0.55
UPSS Emergencia	0901323080001F496B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	23.74	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.64			1.64
UPSS Emergencia	0901323080001F496B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.99	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.35			0.35
UPSS Emergencia	0901323080001F496B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.99	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.35			0.35
UPSS Emergencia	0901323080001F496B	SS.HH	CEM	MP	Puerta instalaciones	Contraplacada una hoja	7.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.55			0.55
UPSS Emergencia	0901323080001F496B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00		15.73
UPSS Emergencia	0901323080001F496B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	0.00		196.65
UPSS Emergencia	0901323080001F496B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	0.00		52.44
UPSS Emergencia	0901323080001F496B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00		15.73
UPSS Emergencia	0901323080001F496B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1	12.0	314.64	0.00		314.64
UPSS Emergencia	0901323080001F496C	BOTADERO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	16.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.15			1.15
UPSS Emergencia	0901323080001F496C	BOTADERO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.29	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.16			0.16
UPSS Emergencia	0901323080001F496C	BOTADERO	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.29	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.16			0.16
UPSS Emergencia	0901323080001F496C	BOTADERO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.14			0.14
UPSS Emergencia	0901323080001F496D	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	23.74	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	1	0.1	1.64			1.64
UPSS Emergencia	0901323080001F496D	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.99	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.35			0.35
UPSS Emergencia	0901323080001F496D	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.99	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0</				



UPSS Emergencia	0901323080001B0498	INMUNIZACIONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.38	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00						0.00		
UPSS Emergencia	0901323080001B0498	INMUNIZACIONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.38	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32						2.36		
UPSS Emergencia	0901323080001B0498	INMUNIZACIONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.38	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20						8.86		
UPSS Emergencia	0901323080001B0498	INMUNIZACIONES	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.38	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.03	12	2		0.0	0.51	0.51
UPSS Emergencia	0901323080001B0498	INMUNIZACIONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.26	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19						0.24		
UPSS Emergencia	0901323080001B0498	INMUNIZACIONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.26	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24		0.30	12	2		0.8	14.41	21.11
UPSS Emergencia	0901323080001B0498	INMUNIZACIONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.26	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24		0.30				0.30		
UPSS Emergencia	0901323080001B0499	CONCEJERIA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18.8	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.08	12	2		0.1	1.30	1.30
UPSS Emergencia	0901323080001B0499	CONCEJERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.45	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11						0.85		
UPSS Emergencia	0901323080001B0499	CONCEJERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.45	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80						5.96		
UPSS Emergencia	0901323080001B0499	CONCEJERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.45	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32						2.38		
UPSS Emergencia	0901323080001B0499	CONCEJERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.45	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27						1.99		
UPSS Emergencia	0901323080001B0499	CONCEJERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.45	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00						0.00		
UPSS Emergencia	0901323080001B0499	CONCEJERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.45	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00		0.00	12	2		24.9	430.35	621.87
UPSS Emergencia	0901323080001B0499	CONCEJERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.45	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32						2.38		
UPSS Emergencia	0901323080001B0499	CONCEJERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.45	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00						0.00		
UPSS Emergencia	0901323080001B0499	CONCEJERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.45	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32						2.38		
UPSS Emergencia	0901323080001B0499	CONCEJERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.45	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20						8.94		
UPSS Emergencia	0901323080001B0499	CONCEJERIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.03	12	2		0.0	0.52	0.52
UPSS Emergencia	0901323080001B0499	CONCEJERIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.01	12	2		0.0	0.09	0.09
UPSS Emergencia	0901323080001B0500	NUTRICION	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	10.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.04	12	2		0.0	0.73	0.73
UPSS Emergencia	0901323080001B0500	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.34	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11						0.84		
UPSS Emergencia	0901323080001B0500	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.34	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80						5.87		
UPSS Emergencia	0901323080001B0500	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.34	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32						2.35		
UPSS Emergencia	0901323080001B0500	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.34	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27						1.96		
UPSS Emergencia	0901323080001B0500	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.34	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00						0.00		
UPSS Emergencia	0901323080001B0500	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.34	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00		0.00	12	2		24.5	424.00	612.68
UPSS Emergencia	0901323080001B0500	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.34	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32						2.35		
UPSS Emergencia	0901323080001B0500	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.34	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00						0.00		
UPSS Emergencia	0901323080001B0500	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.34	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32						2.35		
UPSS Emergencia	0901323080001B0500	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.34	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20						8.81		
UPSS Emergencia	0901323080001B0500	NUTRICION	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.03	12	2		0.0	0.51	0.51
UPSS Emergencia	0901323080001B0500	NUTRICION	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.01	12	2		0.0	0.09	0.09
UPSS Emergencia	0901323080001B0501	TOPICO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	10.7	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.04	12	3		0.0	0.74	0.74
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0501	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.52	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11						3.15		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0501	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.52	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80						22.02		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0501	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.52	m2	R	Retiro de latex en cieloraso	0.32						8.81		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0501	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.52	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27						7.34		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0501	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.52	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00						0.00		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0501	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.52	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00		0.00	12	3		91.9	1589.69	2,297.15
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0501	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.52	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32						8.81		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0501	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.52	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00						0.00		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0501	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.52	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32						8.81		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0501	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.52	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20						33.02		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0501	TOPICO	CEM	MP	Pisos	Loseta	27.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.11	12	3		0.1	1.90	1.90
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0501	TOPICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.02	12	3		0.0	0.27	0.27
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502A	CONSULTORIO DE INFECTOLOGIA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.07	12	3		0.1	1.25	1.25
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502A	CONSULTORIO DE INFECTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.2	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11						2.54		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502A	CONSULTORIO DE INFECTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.2	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80						17.76		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502A	CONSULTORIO DE INFECTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.2	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32						7.10		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502A	CONSULTORIO DE INFECTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.2	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27						5.92		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502A	CONSULTORIO DE INFECTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.2	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00						0.00		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502A	CONSULTORIO DE INFECTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.2	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00		0.00	12	3		74.2	1282.38	1,853.08
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502A	CONSULTORIO DE INFECTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.2	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32						7.10		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502A	CONSULTORIO DE INFECTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.2	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00						0.00		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502A	CONSULTORIO DE INFECTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.2	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32						7.10		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502A	CONSULTORIO DE INFECTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.2	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20						26.64		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502A	CONSULTORIO DE INFECTOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	22.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.09	12	3		0.1	1.54	1.54
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502A	CONSULTORIO DE INFECTOLOGIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.02	12	3		0.0	0.27	0.27
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502B	CONSULTORIO DE MEDICINA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	16.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.07	12	2		0.1	1.13	1.13
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502B	CONSULTORIO DE MEDICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.08	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11						2.54		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502B	CONSULTORIO DE MEDICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.08	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80						11.26		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502B	CONSULTORIO DE MEDICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.08	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32						4.51		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502B	CONSULTORIO DE MEDICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.08	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27						3.75		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502B	CONSULTORIO DE MEDICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.08	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00						0.00		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502B	CONSULTORIO DE MEDICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.08	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00		0.00	12	2		47.0	813.33	1,175.29
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502B	CONSULTORIO DE MEDICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.08	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32						4.51		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502B	CONSULTORIO DE MEDICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.08	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00						0.00		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502B	CONSULTORIO DE MEDICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.08	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32						4.51		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502B	CONSULTORIO DE MEDICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.08	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20						16.90		
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502B	CONSULTORIO DE MEDICINA	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.08	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.06	12	2		0.1	0.97	0.97
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0502B	CONSULTORIO DE MEDICINA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.01	12	2		0.0	0.15	0.15
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0503	CONSULTORIO DE CARDIOVASCULAR	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	21.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00		0.02	12	3		0.1	1.25	1.25
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0503	CONSULTORIO DE CARDIOVASCULAR	CEM</																



UPSS Consulta Externa	0901322240001B505A	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	25.77	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.95						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505A	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	25.77	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	20.62						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505A	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	25.77	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	8.25						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505A	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	25.77	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	6.87						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505A	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	25.77	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505A	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	25.77	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12	3	86.1	1488.61	662.47	2,151.08
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505A	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	25.77	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	8.25						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505A	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	25.77	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505A	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	25.77	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	8.25						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505A	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	25.77	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	30.52						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505A	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MP	Piso	Loseta	2.16	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.12	12	3	0.1	1.78		1.78
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505A	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	3	0.0	0.27		0.27
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	17.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.20		1.20
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.4	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.27						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.4	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	1.92						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.4	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.77						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.4	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.64						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.4	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.4	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12	1	8.0	138.64	61.70	200.33
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.4	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.77						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.4	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.4	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.77						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505B	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.4	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.32	0.77						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505B	SS.HH	CEM	MP	Piso	Loseta	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.17		0.17
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12		0.12
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	0.00	196.65
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	0.00	52.44
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1	12.0	314.64	0.00	314.64
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505C	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Vinil flexible especial	49.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.20	12	3	0.2	3.39		3.39
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505C	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	MP	Contrazócalo	Cemento pulido	17.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	3	0.1	1.20		1.20
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505C	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.65	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.47						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505C	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.65	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	17.32						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505C	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.65	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	6.93						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505C	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.65	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	5.77						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505C	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.65	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00		3				
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505C	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.65	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00			72.3	1250.61	556.56	1,807.17
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505C	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.65	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	6.93						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505C	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.65	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505C	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.65	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	6.93						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505C	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.65	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	25.98						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505C	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	21.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.09	12	3	0.1	1.50		1.50
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505C	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	3	0.0	0.20		0.20
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505D	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	17.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.20		1.20
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505D	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.4	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.27						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505D	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.4	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	1.92						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505D	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.4	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.77						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505D	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.4	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.64						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505D	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.4	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	1				
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505D	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.4	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00			8.0	138.64	61.70	200.33
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505D	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.4	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.77						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505D	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.4	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505D	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.4	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.77						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505D	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.4	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	2.88						
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505D	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1				
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505D	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12		0.12
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505D	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505D	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	0.00	196.65
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505D	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	0.00	52.44
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505D	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0901322240001B505D	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1	12.0	314.64	0.00	314.64
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0506	AMBIENTE PROCURA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.91	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.10		1.10
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0506	AMBIENTE PROCURA	CEM	MP	Pisos	Loseta	15.91	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.10		1.10
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0506	AMBIENTE PROCURA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13		0.13
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0507	CONSULTORIO REUMATOLOGIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.64	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.67		0.67
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0507	CONSULTORIO REUMATOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	9.64	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.67		0.67
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0507	CONSULTORIO REUMATOLOGIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13		0.13
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0508	COMISION MEDICA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.14	12	1	0.0	0.77		0.77
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0508	COMISION MEDICA	CEM	MP	Pisos	Loseta	11.14	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.77		0.77
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0508	COMISION MEDICA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13		0.13
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0509	CADENA DE FRIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.04	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.76		0.76
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0509	CADENA DE FRIO	CEM	MP	Pisos	Loseta	11.04	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.76		0.76
UPSS Consulta Externa																		



UPS Administración	0901301070201F0515	SALON	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	74	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.30	12	1	0.3	5.12	5.12
UPS Administración	0901301070201F0515	SALON	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	287.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	1.15	12	1	1.1	19.85	19.85
UPS Administración	0901301070201F0515	SALON	CEM	MP	Pisos	Loseta	287.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	1.15	12	1	1.1	19.85	19.85
UPS Administración	0901301070201F0515	SALON	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	20.16	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.39	1.39
UPSS Consulta Externa	0901322240001J0516	CIRCULACION	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	24.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	1	0.1	1.68	1.68
UPSS Consulta Externa	0901322240001J0516	CIRCULACION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	1	0.1	2.22	2.22
UPSS Consulta Externa	0901322240001J0516	CIRCULACION	CEM	MP	Pisos	Loseta	32.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	1	0.1	2.22	2.22
UPSS Consulta Externa	0901322240001J0516	CIRCULACION	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	18.42	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	4.35					
UPSS Consulta Externa	0901322240001J0516	CIRCULACION	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	18.42	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	4.35	12	1	13.1	225.72	243.97
UPSS Consulta Externa	0901322240001J0516	CIRCULACION	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	18.42	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	4.35					469.70
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0517	SS.HH HOMBRES	CEM	MP	Muro	Albailería/Cerámico	24.93	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	2	0.1	1.72	1.72
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0517	SS.HH HOMBRES	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	8.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	2	0.0	0.59	0.59
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0517	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.77	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.55					
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0517	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.77	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	3.82					
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0517	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.77	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.53					
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0517	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.77	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.27					
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0517	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.77	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	2	15.9	275.54	122.62
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0517	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.77	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00					398.16
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0517	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.77	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.53					
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0517	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.77	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00					
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0517	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.77	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.53					
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0517	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.77	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	5.72					
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0517	SS.HH HOMBRES	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.77	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	2	0.0	0.33	0.33
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0517	SS.HH HOMBRES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.14	0.14
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0517	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0517	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	0.00
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0517	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	0.00
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0517	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0517	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1	12.0	314.64	0.00
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0518	SS.HH DAMAS	CEM	MP	Muro	Albailería/Cerámico	24.92	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	2	0.1	1.72	1.72
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0518	SS.HH DAMAS	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	8.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	2	0.0	0.59	0.59
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0518	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.78	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.55					
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0518	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.78	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	3.82					
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0518	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.78	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.53					
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0518	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.78	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.27					
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0518	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.78	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	2	16.0	276.12	122.88
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0518	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.78	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00					399.00
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0518	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.78	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.53					
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0518	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.78	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00					
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0518	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.78	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.53					
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0518	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.78	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	5.74					
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0518	SS.HH DAMAS	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	2	0.0	0.33	0.33
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0518	SS.HH DAMAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.14	0.14
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0518	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0518	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	0.00
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0518	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	0.00
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0518	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0518	SS.HH DAMAS	CEM	MCP	instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1	12.0	314.64	0.00
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0519	SINDICATO DE ENFERMERAS	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	11.7	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.81	0.81
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0519	SINDICATO DE ENFERMERAS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.01	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.69	0.69
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0519	SINDICATO DE ENFERMERAS	CEM	MP	Pisos	Loseta	10.01	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.69	0.69
UPSS Consulta Externa	0901322240001F0519	SINDICATO DE ENFERMERAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.21	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15	0.15
UPSS Consulta Externa	0901322240001B520A	PROCEDIMIENTOS DE DATOS	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.28	1.28
UPSS Consulta Externa	0901322240001B520A	PROCEDIMIENTOS DE DATOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.41	1.41
UPSS Consulta Externa	0901322240001B520A	PROCEDIMIENTOS DE DATOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	20.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.41	1.41
UPSS Consulta Externa	0901322240001B520A	PROCEDIMIENTOS DE DATOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.17	0.17
UPSS Consulta Externa	0901322240001B520B	CONSULTORIO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	8	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.55	0.55
UPSS Consulta Externa	0901322240001B520B	CONSULTORIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.40	0.40
UPSS Consulta Externa	0901322240001B520B	CONSULTORIO	CEM	MP	Pisos	Loseta	5.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.40	0.40
UPSS Consulta Externa	0901322240001B520B	CONSULTORIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Consulta Externa	0901322240001B520C	CONSULTORIO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	8	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.55	0.55
UPSS Consulta Externa	0901322240001B520C	CONSULTORIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.40	0.40
UPSS Consulta Externa	0901322240001B520C	CONSULTORIO	CEM	MP	Pisos	Loseta	5.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.40	0.40
UPSS Consulta Externa	0901322240001B520C	CONSULTORIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Consulta Externa	0901322240001C521A	GESTION Y DESARROLLO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	16.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.11	1.11
UPSS Consulta Externa	0901322240001C521A	GESTION Y DESARROLLO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.36	1.36
UPSS Consulta Externa	0901322240001C521A	GESTION Y DESARROLLO	CEM	MP	Pisos	Loseta	19.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.36	1.36
UPSS Consulta Externa	0901322240001C521A	GESTION Y DESARROLLO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.9	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.93					
UPSS Consulta Externa	0901322240001C521A	GESTION Y DESARROLLO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.9	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.16	12	1	0.9	16.01	26.06
UPSS Consulta Externa	0901322240001C521A	GESTION Y DESARROLLO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.9	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.16					42.07
UPSS Consulta Externa	0901322240001C521B	OFICINA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	8	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.55	0.55
UPSS Consulta Externa	0901322240001C521B	OFICINA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.40	0.40
UPSS Consulta Externa	0901322240001C521B	OFICINA	CEM	MP	Pisos	Loseta	5.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.40	0.40
UPSS Consulta Externa	0901322240001C521B	OFICINA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPSS Consulta Externa	0901322240001C521C	PRO															



UPSS Consulta Externa	0901322240001B0526	EVALUACION HISTORIAS CLINICAS	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	11	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.76	0.76
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0526	EVALUACION HISTORIAS CLINICAS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.14	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.56	0.56
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0526	EVALUACION HISTORIAS CLINICAS	CEM	MCP	Pisos	Loseta	8.14	m2	R	Resane de juntas	0.57	4.65	12	1	4.7	80.42	101.04
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0526	EVALUACION HISTORIAS CLINICAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.46					
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0526	EVALUACION HISTORIAS CLINICAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Proceso de resane y pintura de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.58	12	1	0.5	8.01	21.04
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0526	EVALUACION HISTORIAS CLINICAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.58					
UPS Administración	0901301070201J0527	PASILLO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	10.7	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.74	0.74
UPS Administración	0901301070201J0527	PASILLO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.24	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.19	1.19
UPS Administración	0901301070201J0527	PASILLO	CEM	MP	Pisos	Loseta	17.24	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.19	1.19
UPS Administración	0901301070201F528A	REFERENCIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	12.18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.84	0.84
UPS Administración	0901301070201F528A	REFERENCIA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.14	0.14
UPS Administración	0901301070201F528A	REFERENCIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	26.99	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1	0.1	1.87	1.87
UPS Administración	0901301070201F528A	REFERENCIA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	26.99	m2	R	Resane de juntas	0.57	15.42	12	1	15.4	266.66	335.04
UPS Administración	0901301070201F528A	REFERENCIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	12.18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.0	0.84	0.84
UPS Administración	0901301070201F5288	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	24.09	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	1	0.1	1.67	1.67
UPS Administración	0901301070201F5288	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.26	0.26
UPS Administración	0901301070201F5288	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Loseta	3.7	m2	R	Resane de juntas	0.57	2.11	12	1	2.1	36.56	45.93
UPS Administración	0901301070201F5288	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPS Administración	0901301070201E0529	DEPOSITO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	15.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	1	0.1	1.04	1.04
UPS Administración	0901301070201E0529	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.19	0.19
UPS Administración	0901301070201E0529	DEPOSITO	CEM	MCP	Pisos	Loseta	2.75	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.57	12	1	1.6	27.17	34.14
UPS Administración	0901301070201E0529	DEPOSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPS Administración	0901301070201F0530	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	24.09	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	1	0.1	1.67	1.67
UPS Administración	0901301070201F0530	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.26	0.26
UPS Administración	0901301070201F0530	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Loseta	3.7	m2	R	Resane de juntas	0.57	2.11	12	1	2.1	36.56	45.93
UPS Administración	0901301070201F0530	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPS Administración	0901301070201E0531	JEFATURA DE INFORMATICA	CEM	MP	Contrazócalo	Cemento pulido	18.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	1	0.1	1.28	1.28
UPS Administración	0901301070201E0531	JEFATURA DE INFORMATICA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.34	1.34
UPS Administración	0901301070201E0531	JEFATURA DE INFORMATICA	CEM	MP	Pisos	Loseta	19.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.34	1.34
UPS Administración	0901301070201E0531	JEFATURA DE INFORMATICA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPS Administración	0901301070201F0532	SS.HH PUBLICO HOMBRES	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	70.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.28	12	1	0.3	4.85	4.85
UPS Administración	0901301070201F0532	SS.HH PUBLICO HOMBRES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	37.11	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	1	0.1	2.57	2.57
UPS Administración	0901301070201F0532	SS.HH PUBLICO HOMBRES	CEM	MP	Pisos	Loseta	37.11	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.15	12	1	0.1	2.57	2.57
UPS Administración	0901301070201F0532	SS.HH PUBLICO HOMBRES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPS Administración	0901301070201F0533	SS.HH PUBLICAS DAMAS	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	69.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.28	12	1	0.3	4.81	4.81
UPS Administración	0901301070201F0533	SS.HH PUBLICAS DAMAS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	49.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	1	0.2	3.44	3.44
UPS Administración	0901301070201F0533	SS.HH PUBLICOS DAMAS	CEM	MP	Pisos	Loseta	49.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.20	12	1	0.2	3.44	3.44
UPS Administración	0901301070201F0533	SS.HH PUBLICOS DAMAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPS Administración	0901301070201E0534	SOPORTE INFORMATICO	CEM	MP	Contrazócalo	Cemento pulido	19.4	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	1	0.1	1.34	1.34
UPS Administración	0901301070201E0534	SOPORTE INFORMATICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	24.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	1	0.1	1.70	1.70
UPS Administración	0901301070201E0534	SOPORTE INFORMATICO	CEM	MP	Pisos	Loseta	24.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	1	0.1	1.70	1.70
UPS Administración	0901301070201E0534	SOPORTE INFORMATICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0535	OFICINA DE REFERENCIA	CEM	MP	Contrazócalo	Cemento pulido	2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	2	0.0	0.14	0.14
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0535	OFICINA DE REFERENCIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado		m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	-
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0535	OFICINA DE REFERENCIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	0	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	-
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0535	OFICINA DE REFERENCIA	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	0	m2	M	Desmontaje de Aluminio Corrediza	0.28	0.00					
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0535	OFICINA DE REFERENCIA	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	0	m2	M	Reposición de Ventana de aluminio corrediza	0.28	0.00	12	2	0.0	0.00	5.21
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0535	OFICINA DE REFERENCIA	CEM	MCP	Ventana	Aluminio corrediza	0	m2	M	Instalación de marcos para ventana de aluminio corrediza	0.28	0.00					
UPSS Consulta Externa	0901322240001B0535	OFICINA DE REFERENCIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	0	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	-
UPSS Consulta Externa	0901322240001B536A	CONSULTORIO DE MEDICINA 2	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	17.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	4	0.1	1.21	1.21
UPSS Consulta Externa	0901322240001B536A	CONSULTORIO DE MEDICINA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	57.94	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	6.62					
UPSS Consulta Externa	0901322240001B536A	CONSULTORIO DE MEDICINA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	57.94	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	46.35					
UPSS Consulta Externa	0901322240001B536A	CONSULTORIO DE MEDICINA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	57.94	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	18.54					
UPSS Consulta Externa	0901322240001B536A	CONSULTORIO DE MEDICINA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	57.94	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	15.45					
UPSS Consulta Externa	0901322240001B536A	CONSULTORIO DE MEDICINA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	57.94	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	4			
UPSS Consulta Externa	0901322240001B536A	CONSULTORIO DE MEDICINA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	57.94	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00			193.6	3346.91	1489.46
UPSS Consulta Externa	0901322240001B536A	CONSULTORIO DE MEDICINA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	57.94	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	18.54					4,836.37
UPSS Consulta Externa	0901322240001B536A	CONSULTORIO DE MEDICINA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	57.94	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00					
UPSS Consulta Externa	0901322240001B536A	CONSULTORIO DE MEDICINA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	57.94	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	18.54					
UPSS Consulta Externa	0901322240001B536A	CONSULTORIO DE MEDICINA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	57.94	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	69.53					
UPSS Consulta Externa	0901322240001B536A	CONSULTORIO DE MEDICINA 2	CEM	MP	Pisos	Loseta	57.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	4	0.2	4.01	4.01
UPSS Consulta Externa	0901322240001B536A	CONSULTORIO DE MEDICINA 2	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	14.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.06	12	4	0.1	0.97	0.97
UPSS Consulta Externa	0901322240001B5268	CONSULTORIO DE MEDICINA 3	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	17.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.07	12	4	0.1	1.20	1.20
UPSS Consulta Externa	0901322240001B5268	CONSULTORIO DE MEDICINA 3	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.31	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.32					
UPSS Consulta Externa	0901322240001B5268	CONSULTORIO DE MEDICINA 3	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.31	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	16.25					
UPSS Consulta Externa	0901322240001B5268	CONSULTORIO DE MEDICINA 3	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.31	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	6.50					
UPSS Consulta Externa	0901322240001B5268	CONSULTORIO DE MEDICINA 3	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.31	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	5.42					
UPSS Consulta Externa	0901322240001B5268	CONSULTORIO DE MEDICINA 3	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.31	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12	4			
UPSS Consulta Externa	0901322240001B5268	CONSULTORIO DE MEDICINA 3	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.31	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00			67.9	1173.21	522.11
UPSS Consulta Externa	0901322240001B5268	CONSULTORIO DE MEDICINA 3	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.31	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	6.50					1,695.32
UPSS Consulta Externa	0901322240001B5268	CONSULTORIO DE MEDICINA 3	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.31	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00					
UPSS Consulta Externa	0901322240001B5268	CONSULTORIO DE MEDICINA 3	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.31	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	6.50					
UPSS Consulta Externa	0901322240001B5268	CONSULTORIO DE MEDICINA 3	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.31	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	24.07					
UPSS Consulta Externa	0901322240001B5268	CONSULTORIO DE MEDICINA 3	CEM	MP	Pisos	Loseta	20.31	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.08	12	4	0.1	1.40	1.40
UPSS Consulta Externa	0901322240001B5268	CONSULTORIO DE MEDICINA 3	CEM	MP													



UPS Administración	0901322240001F537C	SS-HH VARONES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPS Administración	0901322240001F537D	COCINA	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	25.49	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.10	12	1	0.1	1.76	1.76
UPS Administración	0901322240001F537D	COCINA	CEM	MP	Contrazócalo	Cemento pulido		m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.00	12	1	0.0	0.00	-
UPS Administración	0901322240001F537D	COCINA	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	8.42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.58	0.58
UPS Administración	0901322240001F537D	COCINA	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	8.42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.58	0.58
UPS Administración	0901322240001F537D	COCINA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15	0.15
UPS Administración	0901322240001F537E	OFICINA	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal cerámico	10.4	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.72	0.72
UPS Administración	0901322240001F537E	OFICINA	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	8.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.56	0.56
UPS Administración	0901322240001F537E	OFICINA	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	8.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.56	0.56
UPS Administración	0901322240001F537E	OFICINA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15	0.15
UPS Administración	0901301070201C538A	CAFETERIA	CEM	MP	Muro	Albailería/Cerámico	58.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.23	12	1	0.2	4.05	4.05
UPS Administración	0901301070201C538A	CAFETERIA	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal cerámico	33.72	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.13	12	1	0.1	2.33	2.33
UPS Administración	0901301070201C538A	CAFETERIA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	62.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.25	12	1	0.3	4.32	4.32
UPS Administración	0901301070201C538A	CAFETERIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.19	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.57	0.57
UPS Administración	0901301070201C538B	COCINA	CEM	MP	Muro	Albailería/Cerámico	27.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.11	12	1	0.1	1.92	1.92
UPS Administración	0901301070201C538B	COCINA	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal cerámico	9.92	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.04	12	1	0.0	0.69	0.69
UPS Administración	0901301070201C538B	COCINA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	12.82	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.05	12	1	0.1	0.89	0.89
UPS Administración	0901301070201C538B	COCINA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPS Administración	0901301070201C538C	DESPENSA	CEM	MP	Contrazócalo	Cemento pulido	7.86	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.03	12	1	0.0	0.54	0.54
UPS Administración	0901301070201C538C	DESPENSA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	4.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.31	0.31
UPS Administración	0901301070201C538C	DESPENSA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPS Administración	0901301070201C538D	SS-HH	CEM	MP	Pisos	Cerámico	5.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.02	12	1	0.0	0.40	0.40
UPS Administración	0901301070201C538D	SS-HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12	0.12
UPS Administración	0901301070201C0539	ALMACEN DE CHATARRA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	140.5	m2	R	Retiro de acabado	0.32	44.96	12	4	45.0	777.36	1,957.39
UPS Administración	0901301070201C0539	ALMACEN DE CHATARRA	CEM	MCP	Pisos	Cemento pulido	140.5	m2	R	Instalación de piso	0.08	11.24	12	4	11.2	194.34	194.34
UPS Administración	0901301070201C0539	ALMACEN DE CHATARRA	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	67.5	m2	M	Desmontaje de ventana metálica batiente	0.28	18.98	12				
UPS Administración	0901301070201C0539	ALMACEN DE CHATARRA	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	67.5	m2	M	Reposición de accesorios para ventana metálica batiente	0.28	18.98	12	4	57.0	984.72	25548.37
UPS Administración	0901301070201C0539	ALMACEN DE CHATARRA	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	67.5	m2	M	Instalación de ventana metálica batiente	0.28	18.98					26,533.09
UPS Administración	0901301070201C0539	ALMACEN DE CHATARRA	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	13.15	m2	M	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	3.11					
UPS Administración	0901301070201C0539	ALMACEN DE CHATARRA	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	13.15	m2	M	Reposición de accesorios para puerta metálica batiente	0.24	3.11	12	4	9.5	164.27	1950.71
UPS Administración	0901301070201C0539	ALMACEN DE CHATARRA	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	13.15	m2	M	Instalación de puerta metálica batiente	0.25	3.29					2,114.98
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201J54A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 36 P	Tablero Metalico de 36 Polos	1	und	M	Desmontaje de termomagnéticas y diferenciales del tablero	8.00	8.00					
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201J54A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 36 P	Interruptor Termomagnético 3x	1	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 3x50A	8.00	8.00					
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201J54A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 36 P	Interruptor Termomagnético 2x	3	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 2x20A	2.67	8.00					
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201J54A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 36 P	Interruptor Termomagnético 2x	1	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 2x40A	8.00	8.00					
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201J54A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 36 P	Interruptor Termomagnético 3x	1	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 3x20A	8.00	8.00					
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201J54A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 36 P	Interruptor Diferencial 2x25A	1	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Diferencial 2x25A	8.00	8.00	12	2	88.0	2307.36	6257.40
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201J54A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 36 P	Interruptor Diferencial 2x45A	1	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Diferencial 2x45A	8.00	8.00					8,564.76
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201J54A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 36 P	Interruptor Diferencial 3x20A	1	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Diferencial 3x25A	8.00	8.00					
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201J54A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 36 P	Luminarias	600	m	M	Actividad de instalación de cable LSOH de luminarias de 2.5mm2	0.01	8.00					
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201J54A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 36 P	Tomacorrientes	600	m	M	Actividad de instalación de cable LSOH de tomacorrientes de 4mm	0.01	8.00					
UPSS Medicina de Rehabi	090120131C201J54A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 36 P	Puesta a Tierra	600	m	M	Actividad de instalación de cable CPT de 12 AWG amarillo	0.01	8.00					
UPSS Hospitalización	0901324190001J81A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Tablero Metalico de 24 Polos	1	und	M	Desmontaje de termomagnéticas y diferenciales del tablero	8.00	8.00					
UPSS Hospitalización	0901324190001J81A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Interruptor Termomagnético 3x	1	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 3x50A	8.00	8.00					
UPSS Hospitalización	0901324190001J81A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Interruptor Termomagnético 2x	6	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 2x20A	1.33	8.00					
UPSS Hospitalización	0901324190001J81A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Interruptor Termomagnético 2x	2	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 2x30A	4.00	8.00					
UPSS Hospitalización	0901324190001J81A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Interruptor Diferencial 2x25A	1	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Diferencial 2x25A	8.00	8.00	12	2	72.0	1887.84	6079.46
UPSS Hospitalización	0901324190001J81A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Interruptor Diferencial 2x35A	2	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Diferencial 2x25A	4.00	8.00					7,967.30
UPSS Hospitalización	0901324190001J81A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Luminarias	600	m	M	Actividad de instalación de cable LSOH de luminarias de 2.5mm2	0.01	8.00					
UPSS Hospitalización	0901324190001J81A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Tomacorrientes	600	m	M	Actividad de instalación de cable LSOH de tomacorrientes de 4mm	0.01	8.00					
UPSS Hospitalización	0901324190001J81A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Puesta a Tierra	600	m	M	Actividad de instalación de cable CPT de 12 AWG amarillo	0.01	8.00					
UPSS Hospitalización	0901324190001J118A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Tablero Metalico de 24 Polos	1	und	M	Desmontaje de termomagnéticas y diferenciales del tablero	8.00	8.00					
UPSS Hospitalización	0901324190001J118A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Interruptor Termomagnético 3x	1	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 3x50A	8.00	8.00					
UPSS Hospitalización	0901324190001J118A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Interruptor Termomagnético 2x	5	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 2x20A	1.60	8.00					
UPSS Hospitalización	0901324190001J118A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Interruptor Diferencial 2x25A	3	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Diferencial 2x25A	2.67	8.00	12	2	72.0	1887.84	5943.81
UPSS Hospitalización	0901324190001J118A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Luminarias	600	m	M	Actividad de instalación de cable LSOH de luminarias de 2.5mm2	0.01	8.00					7,831.65
UPSS Hospitalización	0901324190001J118A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Tomacorrientes	600	m	M	Actividad de instalación de cable LSOH de tomacorrientes de 4mm	0.01	8.00					
UPSS Hospitalización	0901324190001J118A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Puesta a Tierra	600	m	M	Actividad de instalación de cable CPT de 12 AWG amarillo	0.01	8.00					
UPSS Centro Obtéctrico	0901407000001C138A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Tablero Metalico de 24 Polos	1	und	M	Desmontaje de termomagnéticas y diferenciales del tablero	8.00	8.00					
UPSS Centro Obtéctrico	0901407000001C138A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Interruptor Termomagnético 3x	1	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 3x50A	8.00	8.00					
UPSS Centro Obtéctrico	0901407000001C138A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Interruptor Termomagnético 2x	6	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 2x20A	1.33	8.00					
UPSS Centro Obtéctrico	0901407000001C138A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Interruptor Diferencial 2x25A	3	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Diferencial 2x25A	2.67	8.00	12	2	56.0	1468.32	5975.08
UPSS Centro Obtéctrico	0901407000001C138A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Luminarias	600	m	M	Actividad de instalación de cable LSOH de luminarias de 2.5mm2	0.01	8.00					7,443.40
UPSS Centro Obtéctrico	0901407000001C138A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Tomacorrientes	600	m	M	Actividad de instalación de cable LSOH de tomacorrientes de 4mm	0.01	8.00					
UPSS Centro Obtéctrico	0901407000001C138A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Puesta a Tierra	600	m	M	Actividad de instalación de cable CPT de 12 AWG amarillo	0.01	8.00					
UPSS Consulta Externa	0901422240001J174A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Tablero Metalico de 24 Polos	1	und	M	Desmontaje de termomagnéticas y diferenciales del tablero	8.00	8.00					
UPSS Consulta Externa	0901422240001J174A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Interruptor Termomagnético 3x	1	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 3x50A	8.00	8.00					
UPSS Consulta Externa	0901422240001J174A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Interruptor Termomagnético 2x	5	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 2x20A	1.60	8.00					
UPSS Consulta Externa	0901422240001J174A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Interruptor Termomagnético 3x	1	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 3x30A	8.00	8.00					
UPSS Consulta Externa	0901422240001J174A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Interruptor Diferencial 2x25A	2	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Diferencial 2x25A	4.00	8.00	12	2	72.0	1887.84	6187.41
UPSS Consulta Externa	0901422240001J174A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Interruptor Diferencial 3x35A	1	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Diferencial 2x25A	8.00	8.00					8,075.25
UPSS Consulta Externa	0901422240001J174A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Luminarias	600	m	M	Actividad de instalación de cable LSOH de luminarias de 2.5mm2	0.01	8.00					
UPSS Consulta Externa	0901422240001J174A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Tomacorrientes	600	m	M	Actividad de instalación de cable LSOH de tomacorrientes de 4mm	0.01	8.00					
UPSS Consulta Externa	0901422240001J174A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 24 p	Puesta a Tierra	600	m	M	Actividad de instalación de cable CPT de 12 AWG amarillo	0.01	8.00					
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B190A	PASILLO	CEM	MCP	Tablero de 50 p	Tablero Metalico de 50 Polos	1	und	M	Desmontaje de termomagnéticas y diferenciales del tablero	8.00	8.00					
UPSS Centro Quirúrgico	0901504000001B190A	PAS															