

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MODULO PREFABRICADO PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS 04 ESTABLECIMIENTOS DE SLAUD PRIORIZADOS DE LA JURISDICCION DE LA DIRESA

Ruc/código :	20608611178	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	MEGA OBRAS JIREH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:03:23

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

B

SISTEMA CONSTRUCTIVO

B7 ESTRUCTURA FABRICADA CON ACERO ESTRUCTURAL A36 O DE MEJOR CALIDAD, Y SISTEMA DE FABRICACION DE CORTE LASER CNC CON SOLDADURA TIG, RESULTANDO ESTRUCTURAS DE ALTA CALIDAD Y PRECISION EN EL MONTAJE; ASIMISMO EL RECUBRIMIENTO DE PINTURA ESTARÁ HECHO CON BASE EPOXICA CON UN MINIMO DE ESPESOR 0.15MM COMO ESTANDAR Y EL ACABADO HECHO CON PINTURA TIPO GLOSS DE SECADO RAPIDO CON EL COLOR BLANCO. PERNOS DE MONTAJE DE GRADO 2 SEGÚN DISEÑO; O UNA ESTRUCTURA DE MEJOR TECNOLOGÍA

Se solicita detalles de la estructura a fin de identificar las dimensiones de las columnas de acero, vigas, tijerales, correas, etc.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** B7 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION LO QUE SE CONSIDERARA LO SIGUIENTE LA ESTRUCTURA ESTARA CONFORMADA POR UN SISTEMA DE PORTICOS (04 UNIDADES DISTRIBUIDOS EQUITATIVAMENTE); LA DIMENSIÓN D DE LA COLUMNAS SERA DE 50.8MM X 154.2 MM, LA DIMENSION DE LAS VIGAS SERA DE 50.8MM X 154.2 MM TANTO EN LOS PROTICOS Y PERPENDICULARME NTE A LOS PORTICOS , LAS CORREAS SERAN 50.8MM X 101.6 MM, DICHOS ELEMENTOS SON DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO RECTANGULAR SEGUN DIMENSIONES ANTES INDICADAS Y DE ESPESOR MINIMIO 3 MM . SE ADJUNTO UN ESQUEMA REFERENCIAL DEL MODULO PRE FABRICADO DE 6M X 6M, ASI COMO UNA IMAGEN ISOMETRICA DE LA ESTRUCTURA DEL MODULO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION LO QUE SE CONSIDERARA LO SIGUIENTE LA ESTRUCTURA ESTARA CONFORMADA POR UN SISTEMA DE PORTICOS (04 UNIDADES DISTRIBUIDOS EQUITATIVAMENTE); LA DIMENSIÓN D DE LA COLUMNAS SERA DE 50.8MM X 154.2 MM, LA DIMENSION DE LAS VIGAS SERA DE 50.8MM X 154.2 MM TANTO EN LOS PROTICOS Y PERPENDICULARME NTE A LOS PORTICOS , LAS CORREAS SERAN 50.8MM X 101.6 MM, DICHOS ELEMENTOS SON DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO RECTANGULAR SEGUN DIMENSIONES ANTES INDICADAS Y DE ESPESOR MINIMIO 3 MM . SE ADJUNTO UN ESQUEMA REFERENCIAL DEL MODULO PRE FABRICADO DE 6M X 6M, ASI COMO UNA IMAGEN ISOMETRICA DE LA ESTRUCTURA DEL MODULO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MODULO PREFABRICADO PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS 04 ESTABLECIMIENTOS DE SLAUD PRIORIZADOS DE LA JURISDICCION DE LA DIRESA

Ruc/código :	20608611178	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	MEGA OBRAS JIREH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:03:23

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

C

PAREDES

C4 ESPESOR: 60 MM

Al respecto de las características técnicas de las paredes, cabe señalar que los paneles se fabrican en el mercado peruano de: 50mm y 80mm, siendo que en las bases están considerando paredes con paneles de 60mm.

Por lo expuesto, solicitamos la revisión y/o corrección a fin de considerar las paredes con espesor de 50mm apto para este tipo de módulos prefabricados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: C4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE LAS PAREDES SERAN DE TIPO TERMOMURO PUR, AISLANTE DE POLIURETANO DE ESPESRO DE 50 MM, COLOR BLANCO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las paredes seran de Tipo TERMOMURO PUR, aislante de Poliuretano de espesro de 50 mm, color blanco

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MODULO PREFABRICADO PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS 04 ESTABLECIMIENTOS DE SLAUD PRIORIZADOS DE LA JURISDICCION DE LA DIRESA

Ruc/código :	20608611178	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	MEGA OBRAS JIREH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:03:23

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

E

TECHOS

E1 TIPO DE TECHO: PLANCHA DE ALUZINC TERMOACÚSTICO

E2 PERALTE MÍNIMO: 37 MM

Al respecto de las características técnicas de los paneles para techos, son de 30mm de plancha y 80mm de trapecio (peralte), siendo que en las bases están considerando una plancha Aluzinc sin características termoacústicas de 37mm de peralte.

Por lo expuesto, solicitamos la revisión y/o corrección a fin de considerar que los paneles aptos para techos tienen 30mm en plancha y 4 trapecios estructurales de 80mm de peralte x Espesor de plancha de 0.40mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: E1,2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION POR KLO QUE EN LOS TECHOS , LA COBERTURA SERÁ DE PLANCHA DE ALUZINC TERMO ACÚSTICO DE ESPESOR IGUAL A 3MM, PERALTE MÍNIMO DE 37 MM, SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DEL MERCADO PERUANO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION POR KLO QUE EN LOS TECHOS , LA COBERTURA SERÁ DE PLANCHA DE ALUZINC TERMO ACÚSTICO DE ESPESOR IGUAL A 3MM, PERALTE MÍNIMO DE 37 MM, SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DEL MERCADO PERUANO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MODULO PREFABRICADO PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS 04 ESTABLECIMIENTOS DE SLAUD PRIORIZADOS DE LA JURISDICCION DE LA DIRESA

Ruc/código :	20608611178	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	MEGA OBRAS JIREH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:03:23

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

H

SERVICIOS BASICOS

H2 AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION: SPLIT DE 24000BTU MINIMO, INCLUIDO CONSUMIBLES E INSTALACIONES SUJETO DIRECTAMENTE EN PARED O TECHO, EN CASO DE SPLITS DE 36000 A 60000BTU SE DEBERA COLOCAR EN EL TECHO MAS REFUERZO DE ANGULO DE METAL TRANSVERSAL SOBRE LAS VIGAS, LOS CONDENSADORES PUEDEN COLOCARSE EN UN PATIO CERCANO O TECHOS, PERO APOYADOS SOBRE VIGAS CON REFUERZO DE ANGULO SIN APOYO SOBRE LOS TECHOS.

El SPLIT DE 24000BTU tiene la capacidad suficiente para cubrir el área del módulo, la consulta sería específica si el equipo es Tipo Inverter.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: H2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE EL AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACIÓN; SERA EL SPLIT 24000BTU TIPO INVERTER,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Airea acondicionado y Calefacción; sera el SPLIT 24000BTU Tipo Inverter,

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MODULO PREFABRICADO PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS 04 ESTABLECIMIENTOS DE SLAUD PRIORIZADOS DE LA JURISDICCION DE LA DIRESA

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	23:27:48

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

RESPECTO A LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA PARA LA ADMISION DE LAS PROPUESTAS: Se solicitan la entrega de muestras de cada prenda por item en la etapa de presentacion de propuestas; al respecto debemos mencionar que la presente es la entrega de modulos prefabricados incluida su instalacion. La presente contratacion contempla la adquisicion de un bien que esta compuesto de estructura metalica, termopaneles tipo PUR y otros diversos componentes que se encuenran detallados en las especificaciones tecnicas; por lo que resulta contraproducente solicitar la entrega de muestras para este tipo de procesos. Por lo que se solicita al comite de seleccion aclarar a que se refiere la documentacion solicitada, sugerimos se solicite la entrega de planos, catalogos, fichas tecnicas o cualquier otro que garantize la calidad del bien.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ice

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE SE SUPRIMIRA LA PRESENAION DE MUESTRAS POR ERROR MATERIAL SE CONSIDERO DICHO REQUISITO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MODULO PREFABRICADO PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS 04 ESTABLECIMIENTOS DE SLAUD PRIORIZADOS DE LA JURISDICCION DE LA DIRESA

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	23:27:48

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

RESPECTO AL MATERIAL A UTILIZAR PARA EL TECHO: Segun especificacion tecnica, se entiende que el material solicitado sera "plancha de aluzinc de 0.4 mm de espesor con peralte minimo de 37 mm, con falso techo de baldosa de PVC de 0.6 x 0.6", se solicita al comite de seleccion confirmar o corregir la especificacion tecnica solicitada

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 5 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EN LOS TECHOS , LA COBERTURA SERÁ DE PLANCHA DE ALUZINC TERMO ACÚSTICO DE ESPESOR IGUAL A 3MM, PERALTE MÍNIMO DE 37 MM, SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DEL MERCADO PERUANO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

QUE EN LOS TECHOS , LA COBERTURA SERÁ DE PLANCHA DE ALUZINC TERMO ACÚSTICO DE ESPESOR IGUAL A 3MM, PERALTE MÍNIMO DE 37 MM, SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DEL MERCADO PERUANO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MODULO PREFABRICADO PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS 04 ESTABLECIMIENTOS DE SLAUD PRIORIZADOS DE LA JURISDICCION DE LA DIRESA

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	23:27:48

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

RESPECTO AL AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION: No se especifica claramente el equipo que se va a usar para cumplir con esta especificacion tecnica, se solicita al comite de seleccion aclarar si es aire acondicionado o calefactor y la capacidad del equipo solicitado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 5 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA POR LO QUE EL AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACIÓ; SERA EL SPLIT 24000BTU TIPO INVERTER,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

AEL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE EL AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACIÓ; SERA EL SPLIT 24000BTU TIPO INVERTER,

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MODULO PREFABRICADO PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS 04 ESTABLECIMIENTOS DE SLAUD PRIORIZADOS DE LA JURISDICCION DE LA DIRESA

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	23:27:48

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Respecto a las acometidas de agua, desagüe y luz; indicar el alcance máximo de la acometida que será responsabilidad del contratista; en vista que en determinados lugares los puntos de conexión se encuentran en lugares que superan los 5 metros de distancia.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 5 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACLARA QUE LAS ACOMETIDAS DE AGUA, DESAGÜE Y LUZ SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ASUMIENDO LOS VICIOS OCULTOS QUE CONLLEVE EJECUTAR DICHA PARTIDA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACLARA QUE LAS ACOMETIDAS DE AGUA, DESAGÜE Y LUZ SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ASUMIENDO LOS VICIOS OCULTOS QUE CONLLEVE EJECUTAR DICHA PARTIDA