

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-CSJLS/PJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PREFABRICADO DE CONCRETO TIPO SENATI O SIMILARES CON SOBRECIMIENTOS Y PORTÓN PARA PROTECCIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR

Ruc/código :	20556531430	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	ROEVI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - ROEVI	Hora de envío :	10:57:49

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos nos puedan dar el detalle (plano) de la placa tipo Senati ya que el vizualizado en las bases no se ve nada por su baja resolución. indicar cual es el acabado de estas placas , ya que serán pintadas y para este tipo de muros el acabado es semipulido por un lado y frotachado por el otro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, respecto al plano de la placa tipo Senati, asimismo se aclara que el acabado es semipulido en ambas caras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta el Plano de la placa, para su mejor detalle y vizualización.

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-CSJLS/PJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PREFABRICADO DE CONCRETO TIPO SENATI O SIMILARES CON SOBRECIMENTOS Y PORTÓN PARA PROTECCIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR

Ruc/código :	20556531430	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	ROEVI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - ROEVI	Hora de envío :	10:57:49

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos nos indiquen las dimensiones del muro de mampostería (su altura y longitud).

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la Consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta el Plano con dimensiones del muro de mampostería (su altura y longitud).

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-CSJLS/PJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PREFABRICADO DE CONCRETO TIPO SENATI O SIMILARES CON SOBRECIMENTOS Y PORTÓN PARA PROTECCIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR

Ruc/código :	20605513698	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	VITRUVIO AND SMEATON E.I.R.L.	Hora de envío :	23:15:47

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

plazo de ejecución 30 días calendario, inicia 5 días desde la firma de contrato u orden de servicio, plazo para ultimar los detalles técnicos, sin embargo no menciona los permisos que se tenga que tramitar en la municipalidad, así como quien se encarga de dicho tramite y pago de derechos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.8 Literal: 1.8 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, y se precisa que el trámite ante la municipalidad del permiso y/o licencia estará a cargo de la Entidad, asimismo el plazo de ejecución del servicio es de 30 días, el cual inicia al día siguiente de otorgado el permiso y/o licencia municipal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara la consulta, y se precisa que el trámite ante la municipalidad del permiso y/o licencia estará a cargo de la Entidad, asimismo el plazo de ejecución del servicio es de 30 días, el cual inicia al día siguiente de otorgado el permiso y/o licencia municipal.

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-CSJLS/PJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PREFABRICADO DE CONCRETO TIPO SENATI O SIMILARES CON SOBRECIMENTOS Y PORTÓN PARA PROTECCIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR

Ruc/código :	20605513698	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	VITRUVIO AND SMEATON E.I.R.L.	Hora de envío :	23:15:47

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

en el literal 4.2, no esta la partida de calzadura en la descripción se menciona.
No hay partida de movilización, almacén, guardianía, protección a colindantes, cerco frontal para la obra

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observacion, y se precisa que, en las bases del Procedimiento de Selección, CAPITULO III REQUERIMIENTO, Numeral 4.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO A EJECUTAR, Literal ESPECIFICACIONES TECNICA, Numeral 02.02 Movimiento de Tierra, 02.02.1 Excavacion Manual para Cimiento (m3).- Descripción - indica: Esta partida Comprende la excavación de terrenos en forma manual para cimiento cuya profundidad y ancho lo determina los planos, durante el procedimiento de excavación se deberá tener cuidado con dañar alguna tubería de desagüe si se produjera el rompimiento de alguna tubería el contratista deberá reponer, así mismo en zonas inestable deberá de considerar calzaduras de concreto para retener cualquier inestabilidad del terreno y soporte de fijación.
En esta partida el contratista deberá proveer una cisterna para mitigar el polvo que afectarían a los transeúntes y servidores hasta que se concluya con los trabajos asimismo se deberá considerar los implementos de seguridad.
Método de medición: La unidad de medida es metros cubico (m3).
Asimismo para la ejecucion del indicado servicio, detalla el CAPITULO III REQUERIMIENTO, Numeral 4.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO A EJECUTAR, al final NOTA: Al inicio del servicio el contratista deberá contar con póliza de seguro contra todo riesgo que incluya la póliza de responsabilidad civil y deberá incluir declaración jurada notarial de compromiso de resarcimiento de daños a los propietarios de predios colindantes.
Así mismo el contratista deberá contar con un almacén de acopio de materiales., ademas los RECURSOS, MATERIALES Y PLANES PROVISTOS POR EL PROVEEDOR. (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), recursos necesarios para transporte, los equipos que se requieren para el cumplimiento del programa de avance, la integridad física de cada trabajador asignado por el contratista, la señalización de las áreas de trabajo, el plan de trabajo como parte de su propuesta).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-CS-CSJLS/PJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PREFABRICADO DE CONCRETO TIPO SENATI O SIMILARES CON SOBRECIMENTOS Y PORTÓN PARA PROTECCIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR

Ruc/código :	20605513698	Fecha de envío :	09/04/2024
Nombre o Razón social :	VITRUVIO AND SMEATON E.I.R.L.	Hora de envío :	23:15:47

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

02.06 placa tipo senati o similares, la entidad debe definir el modelo, debido a que el modelo incide directamente en el costo de la partida

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 02.06 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2, b,c, LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observacion, y se precisa que, en las bases del Procedimiento de Selección, CAPITULO III REQUERIMIENTO, Numeral 4.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO A EJECUTAR, Litera.- ESPECIFICACIONES TECNICA, Numeral 02.06 Placa Tipo SENATI o Similar, 02.06.1 Suministro e Instalación de Placa Prefabricado de Concreto Tipo SENATI o Similar (ml).- Descripcion - indica: Esta partida consiste en el suministro e instalación de placas de concretos prefabricados tipo senati o similares con resistencia f´c= 210Kg/cm2, el cual deberá estar bien elaborado acabado y semipulido en ambas caras y con su estructura de acero cuya medida se indica en los planos, para la instalación se deberá de utilizar grúa u otro equipo que ayude subir o bajar sobre el sobrecimiento armado los postes prefabricados, así mismo para el sostenimiento se realizará apuntalado barrotes en ambos lados hasta que quede firme, el contratista deberá de cercar la zona de tal manera evite cualquier accidente asi msimo deberá contar con todo los implementos de seguridad de acuerdo a la normativa. El proveedor deberá de presentar su certificado de la calidad de concreto del material instalado.

En esta partida está incluido transporte del material.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null