RENOVACION DE PISTA, EN ELLA HAB LOCALES DEL SECTOR OESTE DEL I
Comienzo: mar 01/08/23 Id.: 1
Fin: dom 29/10/23 Dur.: 90 días
Compl.: 0%

INICIO
Fecha de hito: mar 01/08/23
Id.: 2

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
Comienzo: mar 01/08/23 Id.: 3
Fin: dom 29/10/23 Dur.: 90 días
Compl.: 0%

OBRAS PROVISIONALES
Comienzo: mar 01/08/23 Id.: 4
Fin: dom 29/10/23 Dur.: 90 días
Compl.: 0%

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60Ud.4Dm
Comienzo: mar 01/08/23 Identificador: 5
Fin: mar 01/08/23 Dur.: 1 día
RE: CEMENTO PORTLAND TIPO I (64.3 kg) [1/20h], OFICIAL(1)[1/h], P

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESVIO DE TRANSITO
Comienzo: mar 01/08/23 Identificador: 6
Fin: sáb 01/08/23 Dur.: 1 día
RE: OFICIAL(1)[1/h], PEON(1)[1/h], CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE

ALQUILER DE SERVICIOS HIGIENICOS
Comienzo: mar 01/08/23 Identificador: 8
Fin: dom 29/10/23 Dur.: 90 días
RE:

ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA
Comienzo: mar 01/08/23 Identificador: 7
Fin: dom 29/10/23 Dur.: 90 días
RE:

TRABAJOS PRELIMINARES
Comienzo: mar 01/08/23 Id.: 9
Fin: lun 14/08/23 Dur.: 10 días
Compl.: 0%

LIMPIEZA DE MANUAL
Comienzo: mar 01/08/23 Identificador: 10
Fin: lun 14/08/23 Dur.: 10 días
RE: PEON(10/M)

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Comienzo: mar 01/08/23 Identificador: 11
Fin: jue 05/08/23 Dur.: 3 días
RE:

ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADM. DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
Comienzo: mar 01/08/23 Id.: 12
Fin: dom 29/10/23 Dur.: 90 días
Compl.: 0%

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP
Comienzo: mar 01/08/23 Identificador: 13
Fin: sáb 05/08/23 Dur.: 5 días
RE:

SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
Comienzo: mar 01/08/23 Identificador: 14
Fin: dom 29/10/23 Dur.: 90 días
RE:

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
Comienzo: mar 01/08/23 Identificador: 15
Fin: dom 29/10/23 Dur.: 90 días
RE:

RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD
Comienzo: mar 01/08/23 Identificador: 16
Fin: sáb 05/08/23 Dur.: 5 días
RE:

OBRAS DE PAVIMENTACION
Comienzo: jue 03/08/23 Id.: 17
Fin: dom 29/10/23 Dur.: 87 días
Compl.: 0%

OBRAS PRELIMINARES
Comienzo: jue 03/08/23 Id.: 18
Fin: lun 04/09/23 Dur.: 32 días
Compl.: 0%

TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA
Comienzo: jue 03/08/23 Identificador: 19
Fin: sáb 26/08/23 Dur.: 16 días
RE: CAL HIDRATADA DE (5 kg)[7.50h], PINTURA ESMALTE(MAS) PIC

FRESADO DE CARPETA ASFALTICA E=0.5CM
Comienzo: mié 20/09/23 Identificador: 20
Fin: sáb 26/08/23 Dur.: 18 días
RE: OFICIAL(1)[1/h], PEON(2)[1/h], CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP

DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO E=0.05cm
Comienzo: mié 20/09/23 Identificador: 21
Fin: mié 20/09/23 Dur.: 21 días
RE: OFICIAL(1)[1/h], PEON(2)[1/h], MAQUINA CORTADORA DE ASFALTO

ELIMINACION DE CARPETA ASFALTICA (DEMOLIDO C/MAQ.D=15CM APROX
Comienzo: vie 11/08/23 Identificador: 22
Fin: lun 04/09/23 Dur.: 20 días
RE: OFICIAL(1)[1/h], PEON(2)[1/h], CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10

DEMOLICION DE SARDINEL EXISTENTE
Comienzo: vie 11/08/23 Identificador: 23
Fin: vie 11/08/23 Dur.: 2 días
RE:

CORTE A NIVEL DE BASE EXISTENTE E=0.15M
Comienzo: sáb 09/08/23 Identificador: 25
Fin: jue 07/09/23 Dur.: 20 días
RE: OFICIAL(1)[1/h], PEON(2)[1/h], TRACTOR DE ORUGAS DE 140 DBO

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ.D=15KM APROX
Comienzo: mié 25/08/23 Identificador: 26
Fin: lun 11/09/23 Dur.: 15 días
RE: OFICIAL(1)[1/h], PEON(2)[1/h], CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10

BASE GRANULAR E=0.15m (APIRMADO PRODUCIDO C/EQUIPO INC. CERNIR
Comienzo: jue 07/09/23 Identificador: 27
Fin: lun 02/10/23 Dur.: 21 días
RE: OFICIAL(3)[1/h], PEON(6)[1/h], CAMION CISTERNA 4x2 (H)(USO 189 D

IMPRIMACION ASFALTICA MANUAL
Comienzo: mar 19/09/23 Identificador: 28
Fin: mar 03/10/23 Dur.: 14 días
RE: ASFALTO VOLADOR MC-30 - MC-70 PUESTO EN OBRA(GAL)[80/G], OF

CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" PARA BACHEO
Comienzo: lun 02/10/23 Identificador: 30
Fin: lun 23/10/23 Dur.: 21 días
RE: OFICIAL(1)[1/h], OFICIAL(2)[1/h], PEON(2)[1/h], RODILLO LISO VIB

PAVIMENTO ASFALTICO
Comienzo: sáb 30/09/23 Id.: 29
Fin: lun 23/10/23 Dur.: 18 días
Compl.: 0%

IMPRIMACION ASFALTICA (DOSIF. 0.40 GL/M2/NO TRAFICO E 1000 GLN)
Comienzo: sáb 26/08/23 Identificador: 31
Fin: mié 30/08/23 Dur.: 3 días
RE: ASFALTO VOLADOR MC-30 - MC-70 PUESTO EN OBRA(GAL)[80/G], O

CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" PARA RECAPEO
Comienzo: mar 29/08/23 Identificador: 32
Fin: mié 30/08/23 Dur.: 3 días
RE: OFICIAL(1)[1/h], OFICIAL(2)[1/h], PEON(2)[1/h], RODILLO NEUMATIC

CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" PARA RECAPEO
Comienzo: mié 13/09/23 Identificador: 33
Fin: dom 08/10/23 Dur.: 25 días
RE: OFICIAL(1)[1/h], OFICIAL(2)[1/h], PEON(2)[1/h], RODILLO NEUMATIC

GIBAS DE ASFALTO
Comienzo: mi 06/10/23 Identificador: 34
Fin: dom 08/10/23 Dur.: 3 días
RE:

ENCAMADO DE BUZONES, CONCRETO F'C=210 KG/CM2
Comienzo: jue 14/09/23 Identificador: 35
Fin: sáb 07/10/23 Dur.: 24 días
RE:

NIVELACION DE TERRAS
Comienzo: sáb 19/08/23 Id.: 34
Fin: lun 02/10/23 Dur.: 45 días
Compl.: 0%

SEÑALIZACION HORIZONTAL
Comienzo: mi 20/10/23 Id.: 37
Fin: dom 29/10/23 Dur.: 6 días
Compl.: 0%

SEÑALIZACION
Comienzo: sáb 23/09/23 Id.: 36
Fin: dom 30/10/23 Dur.: 6 días
Compl.: 0%

PINTURA TRAFICO AMARILLA EN PAVIMENTOS - LINEA DISCONTINUA
Comienzo: lun 23/10/23 Identificador: 38
Fin: dom 29/10/23 Dur.: 6 días
RE: DISOLVENTE P/PINTURA DE TRAFICO(1.82/BG), PINTURA P/TRAFIC

PINTURA TRAFICO BLANCA EN PAVIMENTOS - LINEA DISCONTINUA
Comienzo: lun 23/10/23 Identificador: 39
Fin: dom 29/10/23 Dur.: 6 días
RE: DISOLVENTE P/PINTURA DE TRAFICO(1.82/BG), PINTURA P/TRAFIC

PINTURA TRAFICO EN PAVIMENTOS PARA SIMBOLOS LETRAS Y SEÑALES
Comienzo: lun 23/10/23 Identificador: 40
Fin: dom 29/10/23 Dur.: 6 días
RE: DISOLVENTE P/PINTURA DE TRAFICO(3.01/GL), PINTURA P/TRAFIC

SEÑALES VERTICALES (INC. POSTES Y SEÑAL)
Comienzo: mar 24/10/23 Identificador: 42
Fin: dom 29/10/23 Dur.: 6 días
RE:

SEÑALIZACION VERTICAL
Comienzo: mar 24/10/23 Id.: 41
Fin: dom 29/10/23 Dur.: 6 días
Compl.: 0%

MITIGACION AMBIENTAL
Comienzo: mar 01/08/23 Id.: 43
Fin: dom 29/10/23 Dur.: 90 días
Compl.: 0%

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Comienzo: mar 01/08/23 Identificador: 44
Fin: dom 29/10/23 Dur.: 90 días
RE:

Fin
Fecha de hito: dom 29/10/23
Id.: 45