

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
(Fax o correo electrónico)

Cédula N°	939		
Fecha	Día: 17	Mes: 12	Año: 2024

DESTINATARIO (En caso de Consorcio indicar denominación de este y nombre de cada uno de los que lo integran)	Señores. CONSORCIO A&G GROUP , integrado por la empresa SERVICIOS GENERALES PEÑON y el señor PACHERREZ FERIA DONALD EUGENIO		
NUMERO DE FAX DEL DESTINATARIO (Según contrato o documento comunicando el cambio)			
DIRECCION ELECTRONICA DEL DESTINATARIO (Según contrato o documento comunicando el cambio)	calle_421@hotmail.com		
DIRECCION FISICA DEL DESTINATARIO (Según contrato o documento comunicando el cambio)			
DOCUMENTO NOTIFICADO	Carta N° 004950-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS de fecha 17.12.2024		
CONTENIDO (Indicar los documentos que se remiten conjuntamente con la Cédula de Notificación)	e) Carta N° 001-2024-CA&GG/JJCM presentada el 12/12/2024 c) Informe N° 000220-2024-GBGC-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INFR c) Informe N° 004591-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INFR c) Memorando N° 004792-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD c) Carta N° 004937-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS c) Carta N° 002-2024-CA&GG/JJCM presentada el 16/12/2024 g) Memorando N° 004840-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD Expediente: E-034424-2024		
ASUNTO / SUMILLA (Indicación del asunto y breve reseña de contenido)	Pérdida automática de la buena pro del Procedimiento de Contratación Pública Especial Nueva Convocatoria por Desierto N° 10-2024-MINEDU/UE-108-2 , para la contratación de ejecución de la obra: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA CL 265788 - CL 275264 - CL 350965 - CL 665630 - CL 787797 - CL 284621 - CL 492470, ÍTEM N° 07: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL COMPONENTE CERCO PERIMETRICO DE LA IRI EN LA IE N° 113 EN EL CP EL CARDO, DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES - CL N° 492470-FUR 2433788.		
VENCIMIENTO (Señalar último día del plazo para que la Entidad notifique su pronunciamiento)	Día:	Mes:	Año:

El reporte de transmisión por fax o la impresión de correo electrónico enviado, acreditan la oportunidad de la efectiva transmisión de esta Cédula de Notificación para todos los efectos legales y contractuales.

La notificación de la decisión administrativa en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

PRONIED Firmado digitalmente por TRIGOS
PROGRAMA NACIONAL OJEDA CLAUDIA NATHALY FIR
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 72799701 hard
FIRMA DIGITAL Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.12.2024 19:27:06 -05:00

NOTIFICADOR



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho

Firmado digitalmente por:
HUAMAN TITO Hanny Karen FAU
20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/12/2024 19:23:47-0500

Lima, 17 de diciembre del 2024

CARTA N° 004950-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS

Señores.

CONSORCIO A&G GROUP, integrado por la empresa SERVICIOS GENERALES PEÑON y el señor PACHERREZ FERIA DONALD EUGENIO

Correo: calles421@hotmail.com

Presente. -

Asunto:

Pérdida automática de la buena pro del Procedimiento de Contratación Pública Especial Nueva Convocatoria por Desierto N° 10-2024-MINEDU/UE-108-2, para la contratación de ejecución de la obra: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA CL 265788 - CL 275264 - CL 350965 - CL 665630 - CL 787797 - CL 284621 - CL 492470, ÍTEM N° 07: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL COMPONENTE CERCO PERIMETRICO DE LA IRI EN LA IE N° 113 EN EL CP EL CARDO, DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES - CL N° 492470-FUR 2433788.

Referencia:

- a) Carta N° 001-2024-CA&GG/JJCM presentada el 12/12/2024
- b) Memorando N° 004792-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
- c) Carta N° 004937-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS
- d) Carta N° 002-2024-CA&GG/JJCM presentada el 16/12/2024
- e) Memorando N° 004840-2024-MINEDU-PRONIED-UGRD
- f) Informe N° 000031-2024-CNTO-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEC

Expediente:

E-034424-2024

De mi consideración

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al **Procedimiento de Contratación Pública Especial Nueva Convocatoria por Desierto N° 10-2024-MINEDU/UE-108-2**, para la contratación de ejecución de la obra: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA CL 265788 - CL 275264 - CL 350965 - CL 665630 - CL 787797 - CL 284621 - CL 492470, ÍTEM N° 07: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL COMPONENTE CERCO PERIMETRICO DE LA IRI EN LA IE N° 113 EN EL CP EL CARDO, DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES - CL N° 492470-FUR 2433788.

En ese contexto, el consentimiento de la buena pro se produjo el 10 de diciembre de 2024, por lo que, el plazo legal para presentar la documentación para el perfeccionamiento del contrato tuvo como fecha máxima el 13 de diciembre de 2024, siendo que el postor adjudicado procedió a presentar la documentación el 12 de diciembre de 2024, a través de la Mesa de Partes del PRONIED; por lo que, cumplió con presentar la documentación para la suscripción del contrato dentro del plazo legal previsto en el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial; sin embargo, de la evaluación efectuada a la documentación presentada, se advirtieron observaciones, las cuales fueron comunicadas el 13 de diciembre de 2024, a través de la Carta N° 004937-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS.

Ahora bien, su representada cumplió con presentar la documentación que subsanaría las observaciones a través de la Carta de la referencia d), sin embargo, la Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres del PRONIED, habiendo efectuado la revisión a la

Expediente: E-034424-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link:
<https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/De?Id=JS9DJ2SACLO=>



BICENTENARIO
PERÚ
2024



www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho*

documentación presentada, emitió el Memorando de la referencia e) y adjunto, indicando la persistencia de las observaciones, toda vez que su representada no ha cumplido con levantar la totalidad de las observaciones comunicadas, las mismas que se encuentran detalladas en la Ficha de Revisión.

De lo señalado, se determina que la totalidad de las observaciones notificadas no han sido subsanadas dentro del plazo legal otorgado y en consecuencia no se ha perfeccionado el contrato derivado del **Procedimiento de Contratación Pública Especial Nueva Convocatoria por Desierto N° 10-2024-MINEDU/UE-108-2, ITEM N° 07**, por causa que le es imputable a su persona; por lo que, a través de la presente se cumple con comunicarle que de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, usted **ha perdido automáticamente la buena pro del Procedimiento de Contratación Pública Especial Nueva Convocatoria por Desierto N° 10-2024-MINEDU/UE-108-2**, para la contratación de ejecución de la obra: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA CL 265788 - CL 275264 - CL 350965 - CL 665630 - CL 787797 - CL 284621 - CL 492470, ÍTEM N° 07: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL COMPONENTE CERCO PERIMETRICO DE LA IRI EN LA IE N° 113 EN EL CP EL CARDO, DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES - CL N° 492470-FUR 2433788.

Sin otro en particular.

Atentamente

Firmado digitalmente
HIANNY KAREN HUAMAN TITO
DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

(HKHT/cnto)

Expediente: E-034424-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link:
<https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/De?Id=JS9DJ2SACL0=>



BICENTENARIO
PERÚ
2024

www.gob.pe/pronied



Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho*

Firmado digitalmente por:
FARRO MORI Luis Enrique FAU
20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/12/2024 16:35:33-0500

Lima, 17 de diciembre del 2024

MEMORANDO N° 004840-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD

A : **HIANNY KAREN HUAMAN TITO**
Director del Sistema Administrativo II de la Unidad de Abastecimiento

Asunto : **REVISIÓN DE LA SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DERIVADO DEL PEC N° 10-2024-MINEDU/UE108, ITEM 7 CORRESPONDIENTE AL ÁREA USUARIA**

Referencia : Memorando N° 2101-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS

Expediente : **E-034424-2024**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto y documento de la referencia, mediante el cual su despacho, traslada la subsanación de la documentación del Postor Adjudicado del PEC 10-2024-MINEDU/UE108, ITEM 7 y solicita la revisión, correspondiente al área usuaria.

Al respecto se remite el **FICHA DE REVISION**, debidamente validado por la coordinación de infraestructura y esta unidad gerencial, la misma que se ha suscrito en físico dado que la documentación sujeta a revisión ha sido presentada fuera del horario laboral, en ese sentido, se ha procedido a realizar la revisión de los documentos correspondiente al área usuaria según lo establecido en las bases y en los Términos de Referencia y remite adjunto en formato PDF el anexo correspondiente a la revisión con el detalle respectivo que corresponde en calidad de área usuaria, en los cuales indica que, **NO CUMPLE** con lo exigido en las bases y Términos de Referencia.

Por lo expuesto y de acuerdo con lo solicitado esta unidad gerencial hace suyo y remite la revisión de la documentación, para continuar con las acciones que correspondan previa revisión en el marco de sus competencias y en cumplimiento del Decreto Supremo N°071-2018-PCM y supletoriamente Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigentes.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Firmado digitalmente
LUIS ENRIQUE FARRO MORI
DIRECTOR (E) DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III DE LA UNIDAD GERENCIAL DE
RECONSTRUCCION FRENTE A DESASTRES
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

LEFM

Expediente: E-034424-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link:
<https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/De?Id=v6GGI/BG8U8=>



BICENTENARIO
PERÚ
2024



www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777

FICHA DE REVISION

Revision Requisito para Perfeccionamiento de Contrato-Area Usuaría

FECHA: 16/12/2024

POSTOR

CONSORCIO A&G GROUP

REFERENCIA: CARTA N° 001-2024-CA&GG/JJCM

REFERENCIA: CARTA N° 002-2024-CA&GG/JJCM

PEC
10--2024ITEM
N° 7CL
492470

g) Documentos que acrediten la formación académica y experiencia del Residente de obra

CUMPLE

Nota: Título profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitectura. Con experiencia mínima de dos (02) años, como: Supervisor y/o Residente y/o Inspector de Obras jefe de Supervisión, en obras iguales y/o similares. (*) al objeto de la convocatoria. y/o

La experiencia de los profesionales será computable desde la colegiatura.

Residente de Obra (Profesión)

ARQUITECTO

COLEGIATURA

15673

Apellidos y Nombres:

JUAN JOSE CALLE MONTALBAN

DNI:

44437444

Experiencia acumulada

2.23

N°	Nombre de la Entidad	Cargo	Fecha inicio	Fecha fin	Días
1	RAYCONING RAYGADA CONSTRUCTORES E INGENIEROS	RESIDENTE DE OBRA	2/04/2017	13/10/2017	195
2	ACADEMIA DE FUTBOL ELIAS HERMANOS EIRL	SUPERVISOR DE OBRA	2/02/2022	25/05/2022	113
3	SERVICIOS GENERALES PENON (*)	RESIDENTE DE OBRA			
4	JOANSERO CONSTRUYE PAIS EIRL	RESIDENTE DE OBRA	15/10/2015	20/03/2016	158
5	ARCAM DESIGN SRL	RESIDENTE DE OBRA	22/04/2021	1/06/2021	41
6	NICOL CONSTRUCCIONES Y CONTRATISTAS GENERALES	RESIDENTE DE OBRA	24/02/2024	23/04/2024	60
7	ARCAM DESIGN SRL	RESIDENTE DE OBRA	10/07/2022	12/10/2022	95
8	CONSTRUCTORA LUCAAC S.A.C.	RESIDENTE DE OBRA	1/08/2023	31/12/2023	153

TOTAL (AÑOS)

2.23

COMENTARIOS:

(*) No pertenece a obras similares según TDR (*Obras Similares: obras de "Construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o creación y/o la combinación de estas obras de carácter público y/o privado de todo tipo de Edificaciones)

h) Documentos que acrediten la formación académica y experiencia del jefe de proyecto

CUMPLE

Nota: Título profesional en Arquitectura y/o Ingeniería Civil. Con experiencia mínima de dos (02) años, como jefe de Proyectos y/o responsable y/o jefe de estudios y/o revisor en la elaboración y/o supervisión de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de edificaciones de obras iguales y/o Similares * al objeto de la convocatoria.

La experiencia de los profesionales será computable desde la colegiatura.

Jefe de Estudios (Profesión)

ARQUITECTO

COLEGIATURA

15260

Apellidos y Nombres:

ALVARO MARTIN MENDOZA JICARO

DNI:

43987017

Experiencia acumulada

3.08

N°	Nombre de la Entidad	Cargo	Fecha inicio	Fecha fin	Días
1	ACCION SOLIDARIA	JEFE DE PROYECTO	10/10/2013	28/11/2014	415
2	DEPAZ	JEFE DE PROYECTO	15/10/2018	15/03/2019	152
3	JUAN MARX VELARDE	JEFE DE PROYECTO	2/07/2013	5/10/2013	96
4	LEP TERESITA DE JESUS (*)	JEFE DE PROYECTO			
5	JUAN MARX VELARDE	JEFE DE PROYECTO	5/08/2019	4/10/2019	61
6	JUAN MARX VELARDE	JEFE DE PROYECTO	15/06/2016	15/11/2016	154
7	JUAN MARX VELARDE	JEFE DE PROYECTO	20/11/2019	20/01/2020	62
8	JUAN MARX VELARDE	JEFE DE PROYECTO	15/07/2018	18/10/2018	96
9	JRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC (**)	JEFE DE PROYECTO			
10	JUAN MARX VELARDE	JEFE DE PROYECTO	21/03/2019	18/06/2019	90

TOTAL (AÑOS)

3.08

COMENTARIOS:

(*) El certificado no tiene firma

(**) El certificado tiene firma de otra empresa

i) Documentos que acrediten el equipamiento (*)

CUMPLE

N°	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	CANTIDAD	CUMPLE
1	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 -12 P3	2	CUMPLE
2	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	1	CUMPLE
3	COMPACTADORA VIBRADORA TIPO PLANCHA 4 HP	1	CUMPLE
4	NIVEL O TEODOLITO TOPOGRÁFICO C/TRIPODE Y MIRA SEGÚN CORRESPONDA	1	CUMPLE

OBSERVACIONES:

Nota: El postor adjudicado para la suscripción del contrato deberá presentar la documentación que acredite el equipamiento estratégico con: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

GERARDO BRUNO
OLIVAN HUAMAN
DNI 10134621
CIP 65278

JOSE ANTONIO
DAMIAN CABALLERO
Ingeniero Civil
CIP N° 271340

ARMANDO OSWALDO
ALVAREZ LEON
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 71701



OBSERVACION AL PERFECCIONAMIENTO PEC-10-2024 //ITEM N°07

j) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra.	NO CUMPLE
COMENTARIOS: EL POSTOR ADJUDICADO NO PRESENTA CORRECTAMENTE EL PRESENTE LITERAL PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2024-MINEDU/UE 108-1	
k) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.	NO CUMPLE
COMENTARIOS: EL POSTOR ADJUDICADO NO PRESENTA CORRECTAMENTE EL PRESENTE LITERAL PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2024-MINEDU/UE 108-1	
l) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera	NO CUMPLE
COMENTARIOS: EL POSTOR ADJUDICADO NO PRESENTA CORRECTAMENTE EL PRESENTE LITERAL PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2024-MINEDU/UE 108-1	
m) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso de elaboración de expediente técnico.	NO CUMPLE
COMENTARIOS: EL POSTOR ADJUDICADO NO PRESENTA CORRECTAMENTE EL PRESENTE LITERAL PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2024-MINEDU/UE 108-1	
n) El análisis de precios unitarios que da origen a la oferta de la obra, deberá presentarse para la firma de contrato.	NO CUMPLE
COMENTARIOS: EL POSTOR ADJUDICADO NO PRESENTA CORRECTAMENTE EL PRESENTE LITERAL PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2024-MINEDU/UE 108-1	

j) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obras (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra. **NO CUMPLE**

Del cronograma Valorizado de obra

Observación. - El postor adjudicado **NO CUMPLE** con la entrega correcta de este apartado. De acuerdo a las observaciones del literal n). El análisis de precios unitarios que dan origen a la oferta de la obra, deberá presentarse para la firma de contrato

Del cronograma de ejecución de obra Gantt

El postor adjudicado **CUMPLE** con la entrega de este apartado.


Del cronograma PERT-CPM


El postor adjudicado **CUMPLE** con la entrega de este apartado


k) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. **NO CUMPLE**

Observación. - El postor adjudicado **NO CUMPLE** con la entrega correcta de este apartado. De acuerdo a las observaciones del literal n). El análisis de precios unitarios que dan origen a la oferta de la obra, deberá presentarse para la firma de contrato.

Observación. - El postor adjudicado considera precios no reales al mercado como se muestra a continuación.


**ARMANDO OSWALDO
 ALVAREZ LEON
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 71701**


**GERARDO GALVAN
 HUAMANI
 CIP 65278**


**JOSE ANTONIO
 DAMIAN CABALLERO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 271340**



0401090006	FLETE TERRESTRE	gib	1.0000	12.000.00	12.000.00
0401100001	GIGANTOGRAFIA DE 3.60 X 2.40 m. ¡Colocado!	u	1.0000	1.877.00	1.877.00
0202000023	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg	0.5388	0.10	0.05
0202000026	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg	2.9270	1.00	2.93
0202010030	CLAVOS PARA MADERA 2", 3", 4"	kg	1.3470	1.00	1.35
0202940075	TUBO CUADRADO DE 4" X 4" e=1/16"	m	37.6564	0.10	3.77
0203020003001	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	61.4615	0.13	7.99
0204000000	ARENA FINA	m3	0.2078	1.00	0.21
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3	1.7472	1.00	1.75
0205010004	ARENA GRUESA	m3	3.5800	1.00	3.58
0213000023	ASFALTO LIQUILIDO RC-250	gal	0.3445	1.00	0.34
0221000098	CEMENTO PORTLAND TIPO MS	bls	17.3130	0.10	1.73
0226010108	PICAPORTE DE FIERRO DE 14" X 1"	u	1.0000	1.00	1.00
0226070091	CERRADURA TRES GOLPES TRIFORTE	u	1.0000	1.00	1.00
0226120032	BISAGRA ESPECIAL 3.1/2" 3.1/2" 180°	u	6.0000	0.10	0.60
0229290014	THINNER	gal	0.6100	0.10	0.08
0229550094	SOLDADURA CELLOCORD	kg	2.4300	0.09	0.22
0239020111	LIJA DE FIERRO	plg	1.0800	1.00	1.08
0239050000	AGUA	m3	4.1667	0.06	0.25
0239300005	TECNOPORT DE 1" X 4" X 8"	pl	0.1590	1.00	0.16
0241020002	MADERA TORNILLOS IN CEPILLAR	pz	13.4700	0.09	1.21
0251040158	PLATINA DE FIERRO 2X1/8"	m	5.0684	0.10	0.51
0252110034	ANGULO L" 1"X1"X 1/8"	m	5.5582	0.10	0.56
0254000005	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO	gal	0.4600	1.00	0.46
0254060031	BASE ANTICORROSIVA	gal	0.2700	1.12	0.30
0254110019	OLEO MATE	gal	0.3240	0.20	0.06
0256220109	PLANCHAS DE FIERRO ESTRIADA e=3/32"	m2	5.0500	0.10	0.51
0201020004	CORDEL	m	69.2200	0.13	9.00
0202000023	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	58.1460	4.50	261.66
0202010030	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA PROMEDIO	kg	30.0730	5.20	156.38

l) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. – NO CUMPLE con la entrega de este apartado

Observación. - El postor adjudicado considera precios no reales al mercado como se muestra a continuación.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	PRESUPUESTO	
				PRECIO	PRESUP.
0337030022	PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP	hm	0.5129	1.00	0.51
0348010092	MEZCLADORA DE CONCRETO 11p3 (23 HP)	hm	0.8000	0.10	0.08
0348510002	MOTOSOLDADORA DE 250 AMPERIOS	hm	2.0000	0.10	0.20
0349070004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.6000	0.10	0.06
0349070054	TRONZADORA DE 14" INC DISCO	hm	1.8700	0.10	0.19
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 - 12 P3	hm	10.4176	14.50	151.06

m) observaciones detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso de la elaboración del expediente técnico. NO CUMPLE

Observación. - El postor adjudicado NO CUMPLE con la entrega correcta de este apartado. De acuerdo a las observaciones del literal n). El análisis de precios unitarios que dan origen a la oferta de la obra, deberá presentarse para la firma de contrato.

Observación. - El postor adjudicado presenta la cantidad del parcial ofertado (resaltado anaranjado), el mismo que difiere al cálculo aritmético correcto, siendo la multiplicación $138.44 \times 483.56 = 66,944.05$ y no el monto 66,944.00 (resaltado anaranjado), Este error hace que la sumatoria total del costo para el componente cerco perimétrico sea 124,319.19 y no 124,319.12 como se muestra resaltado morado

[Firma]
GEORGE BRUND
DANIEL HUANANI
DNI 10134621
CIP 65278

[Firma]
JOSE ANTONIO
DAMIAN CABALLERO
Ingeniero Civil
CIP N° 271340



[Firma]
ARMANDO OSWALDO
ALVAREZ LEON
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 71701

EJECUCION DE COMPONENTES					124,319.12
CERCO PERIMETRICO DE MALLA GALVANIZADA					124,319.12
OBRAS PRELIMINARES					97.60
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	69.22	1.41		97.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS					8,343.00
PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	m2	69.22	7.48		517.77
EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS	m3	55.38	100.20		5,549.08
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	7.22	22.89		165.27
ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	48.15	43.84		2,110.90
CONCRETO SIMPLE					20,352.57
CIMENTOS CORRIDOS fc 100 kg/cm2 + 30% P.G	m3	43.54	284.38		12,381.91
SOBRECIMIENTO - CONCRETO CICLOPE 1:8 + 25% P.G	m3	21.67	367.82		7,970.66
ENCOFRADO					10,683.36
SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	193.82	55.12		10,683.36
REVESTIMIENTOS					11,099.93
TARRAJEO PULIDO IMPERMEABILIZADO	m2	172.95	64.18		11,099.93
PINTURAS					6,798.66
PINTURA OLEO MATE EN SOBRECIMIENTO	m2	172.95	39.31		6,798.66
CARPINTERIA METALICA					66,944.00
MALLA GALVANIZADA					66,944.00
01 MALLA TIPO CERCO GALVANIZADA COCADA 2" x 2" ALAMBRE N° 10 (INC.PARANTES)	m	138.44	483.56		66,944.00

n) El análisis de precios unitarios que dan origen a la oferta de la obra, deberá presentarse para la firma de contrato. **NO CUMPLE**

Observación. - El postor adjudicado, considera precios de los insumos no reales al mercado, así como insumos no pertenecientes a la partida a ejecutar.

04.01.02.01 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE					
Unidad	m2/DIA	1,600.0000	EQ. 1,600.0000	Costo unitario directo por : m2	7.48
Descripción Recurso					
Mano de Obra					
0001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0005	32.99
0004	PEON	hh	4.0000	0.0200	19.63
Equipos					
0001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.41
0003	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 gl	hm	31.3000	0.1565	44.90
0053	MOTOBOMBA 12 HP D=4"	hm	1.0000	0.0050	6.50

Observación. - El postor adjudicado, sobrestima la cantidad de mano de obra en relación al rendimiento ofertado en la siguiente partida.

04.01.02.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS					
Unidad	m3/DIA	3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : m3	100.20
Descripción Recurso					
Mano de Obra					
0001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.2286	32.99
0004	PEON	hh	2.0000	4.5714	19.63
Equipos					
0001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	97.28

Observación. - El postor adjudicado, considera insumos no pertenecientes a la partida a ejecutar.

ARMANDO OSWALDO
ALVAREZ LEON
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 71701

JOSE ANTONIO
DAMIAN CABALLERO
Ingeniero Civil
CIP N° 271340

ARMANDO OSWALDO
ALVAREZ LEON
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 71701



04.01.06.01 PINTURA OLEO MATE EN SOBRECIMIENTO					
niento	m2/DIA	17.0000	EQ. 17.0000	Costo unitario directo por : m2	39.31
Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.
Mano de Obra					
0001	CAPATAZ	hh	0.2000	0.0941	32.99
0002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4706	27.57
0003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2353	21.61
Materiales					
0007	DISOLVENTE THINER	gal		0.2000	21.20
0000	PINTURA OLEO MATE	gal		0.2000	57.00
0003	IMPRIMANTE	gal		0.0600	31.50
Equipos					
0001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.15

Observación. - El postor adjudicado, considera precios de los insumos no reales correspondiente al mercado.

05.01.02.05 VEREDA DE CONCRETO $f_{cs} = 175 \text{ kg/cm}^2$ H=0.10m					
niento	m2/DIA	150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2	7.45
Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.
Mano de Obra					
0001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0053	32.99
0002	OPERARIO	hh	2.0000	0.1067	27.57
0003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0267	21.61
0004	PEON	hh	3.0000	0.1600	19.62
Materiales					
0003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.1800	1.00
0004	ARENA GRUESA	m3		0.1500	1.00
0008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS	bls		0.6200	0.10
0000	AGUA	m3		0.1850	0.06
Equipos					
0001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.83
0092	MEZCLADORA DE CONCRETO 11p3 (23 HP)	hm	1.0000	0.0533	0.10
0004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.0533	0.10

Observación. - El postor adjudicado, considera precios de los insumos no reales correspondiente al mercado.

05.01.02.06 VEREDAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO					
niento	m2/DIA	150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2	2.87
Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.
Mano de Obra					
0001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0053	32.99
0002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0533	27.57
0003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0267	21.61
Materiales					
0023	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1200	0.10
0030	CLAVOS PARA MADERA 2", 3", 4"	kg		0.3000	1.00
0002	MADERA TORNILLO SIN CEPILLAR	p2		3.0000	0.09
Equipos					
0001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.22

Observación. - El postor adjudicado, considera precios de los insumos no reales correspondiente al mercado.

GERARDO BRUNO
GILVAN ROMAN
DNI 10134621
CIP 63278

JOSE ANTONIO
DAMIAN CABALLERO
Ingeniero Civil
CIP N° 271340

ARMANDO OSWALDO
ALVAREZ LEON
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 71701



05.01.03.01.01		VIGAS - CONCRETO f_c 175 kg/cm2 C/ADIT/PLASTIFICANTE				
miento	m3/DIA	20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m3		31.80
o	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	
Mano de Obra						
10001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0400	32.99	
10002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	27.57	
10003	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	21.61	
10004	PEON	hh	1.0000	0.4000	19.62	
Materiales						
00003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.5500	1.00	
10004	ARENA GRUESA	m3		0.5400	1.00	
00098	CEMENTO PORTLAND TIPO MS	bis		7.9000	0.10	
50000	AGUA	m3		0.1850	0.06	
00005	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO	gal		0.1200	1.00	
Equipos						
10001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	28.84	
10092	MEZCLADORA DE CONCRETO 11p3 (23 HP)	hm	1.0000	0.4000	0.10	
70004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.4000	0.10	

Observación. - El postor adjudicado, considera precios de los insumos no reales correspondiente al mercado.

05.01.03.01.02

VIGAS - ACERO DE REFUERZO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$

imiento	kg/DIA	350.0000	EQ. 350.0000	Costo unitario directo por : kg	1.38
---------	--------	----------	--------------	---------------------------------	------

o	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.
---	---------------------	--------	-----------	----------	------------

Mano de Obra

CONSORCIO VIGAS GROUP

Juan José Calle Montalban
 REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios


Presupuesto	0502006	EJECUCIÓN DE OBRA DEL COMPONENTE CERCO PERIMETRICO DE LA IRI EN LA I.E. N°113 EN EL CP EL CARDO, DISCASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES - CL N°492470-FUR 2433788.
-------------	---------	---

Presupuesto	001 PUERTA DE ACCESO METALICA (inc piso y losa de concreto)	Fecha presupuesto
10001	CAPATAZ	hh 0.1000 0.0023 32.99
10002	OPERARIO	hh 1.0000 0.0229 27.57
10004	PEON	hh 1.0000 0.0229 19.62


Materiales

00026	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg	0.0500	1.00
200030011	ACERO CORRUGADO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	1.0500	0.13

Observación. - El postor adjudicado, considera precios de los insumos no reales correspondiente al mercado.


 GERARDO BRUNDO
 GALVAN HUMANA
 DNI 10134621
 CIP 65278


 JOSE ANTONIO
 DAMIAN CABALLERO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 271340


 ARMANDO OSWALDO
 ALVAREZ LEON
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 71701



05.01.03.02.01		LOSA MACIZA - CONCRETO $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$				
miento	m3/DIA	20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m3		31.74
o	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	
Mano de Obra						
10001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0400	32.99	
10002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	27.57	
10003	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	21.61	
10004	PEON	hh	1.0000	0.4000	19.62	
Materiales						
00003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.5500	1.00	
10004	ARENA GRUESA	m3		0.5400	1.00	
00008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS	bls		8.5000	0.10	
50000	AGUA	m3		0.1850	0.06	
Equipos						
10001	HERRAMIENTAS MANUALES	% MO		3.0000	28.84	
10002	MEZCLADORA DE CONCRETO 11p3 (23 HP)	hm	1.0000	0.4000	0.10	
70004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.4000	0.10	

Observación. - El postor adjudicado, considera precios de los insumos no reales correspondiente al mercado.

05.01.03.02.02		LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO				
imiento	m2/DIA	150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2		2.87
Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	
Mano de Obra						
0001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0053	32.99	
0002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0533	27.57	
0003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0267	21.61	
Materiales						
0023	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1200	0.10	
0030	CLAVOS PARA MADERA 2",3",4"	kg		0.3000	1.00	
0002	MADERA TORNILLO SIN CEPILLAR	p2		3.0000	0.09	
Equipos						
0001	HERRAMIENTAS MANUALES	% MO		3.0000	2.22	

Observación. - El postor adjudicado, considera precios de los insumos no reales correspondiente al mercado.

05.01.03.02.03		LOSA MACIZA - ACERO DE REFUERZO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$				
imiento	kg/DIA	350.0000	EQ. 350.0000	Costo unitario directo por : kg		1.57
go	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.
	Mano de Obra					
010001	CAPATAZ		hh	0.1000	0.0023	32.99
010002	OPERARIO		hh	1.1681	0.0267	27.57
010004	PEON		"	1.1681	0.0267	19.62
	Materiales					

Observación. - El postor adjudicado, considera precios de los insumos no reales correspondiente al mercado.

ROBERTO BRUNO
GALVAN HUAMANI
DNI 10134621
CIP 65278


JOSE ANTONIO
DAMIAN CABALLERO
Ingeniero Civil
CIP N° 271340

ARMANDO OSWALDO
ALVAREZ LEON
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 71701



05.01.03.03.01		REVESTIMIENTO CON CEMENTO PULIDO IMPERMEABLE				
Unidad	m2/DIA	90.0000	EQ. 90.0000	Costo unitario directo por : m2		8.27
Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	
Mano de Obra						
0001	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0089	32.99	
0002	OPERARIO	hh	1.3338	0.1186	27.57	
0003	OFICIAL	hh	1.3338	0.1186	21.61	
0004	PEON	hh	1.0000	0.0889	19.62	
Materiales						
0000	ARENA FINA	m3		0.0250	1.00	
0098	CEMENTO PORTLAND TIPO MS	bls		0.4500	0.10	
0000	AGUA	m3		0.1850	0.06	
0005	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO	gal		0.0800	1.00	
Equipos						
0001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.86	


ING. ARMANDO OSWALDO ALVAREZ LEON


ARMANDO OSWALDO
ALVAREZ LEON
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 71701

ING. JOSE ANTONIO DAMIAN CABALLERO


JOSE ANTONIO
DAMIAN CABALLERO
Ingeniero Civil
CIP N° 271340

ING. GERARDO BRUNO GALVAN HUAMANI


GERARDO BRUNO
GALVAN HUAMANI
CIP 10134621
CIP 65278



Se suscribe Ficha de Revision en Físico dado que el documento de referencia ha ingresado fuera de horario laboral.