

REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-18A – PACHACHUPAN – DV. NUEVA INDEPENDENCIA – SAN PABLO DE PILLAO – TRANCA

ID	Descripción Partida	Duración
1	REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-18A – PACHACHUPAN – DV. NUEVA INDEPENDENCIA – DV. HUANUCALLA – SAN PABLO DE PILLAO – TRANCA	150 días
2	INICIO DEL MANTENIMIENTO	0 días
3	TRABAJOS PRELIMINARES	149 días
4	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	149 días
5	TOPOGRAFIA Y GEORREFERENCIACION	20 días
6	MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL	149 días
7	MOVIMIENTO DE TIERRAS	39 días
8	MEJORAMIENTO DE SUELOS (MATERIAL GRANULAR)	7 días
9	CONFORMACIÓN Y ACOMODO DE DME	2 días
10	CONSERVACION DE CALZADA EN AFIRMADO	93 días
11	PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APOORTE DE MATERIAL	25 días
12	REPOSICION DE AFIRMADO ESTABILIZADO CON CEMENTO	40 días
13	IMPRIMACION ASFALTICA	25 días
14	MICROPAVIMENTO a=10 mm	55 días
15	MARCAS EN EL PAVIMENTO	10 días
16	CONSERVACION DE DRENAJE SUPERFICIAL	82 días
17	RECONFORMACION DE CUNETAS NO REVESTIDAS	18 días
18	RECONFORMACIÓN DE CUNETAS DE TIERRA	18 días
19	REPARACION MAYOR DE ALCANTARILLAS METALICAS	60 días
20	REEMPLAZO DE ALCANTARILLAS	60 días
21	TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE OBRAS DE ARTE	5 días
22	DEMOLICIONES	3 días
23	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	10 días
24	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (MATERIAL PROPIO SELECCIONADO)	5 días
25	CONCRETO Fc=175 kg/cm2	15 días
26	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	10 días
27	TUBERIA METALICA CORRUGADA D=36"	10 días
28	TUBERIA METALICA CORRUGADA D=48"	2 días
29	PINTURA EN PARAPETOS	5 días
30	PINTURA ALCANTARILLAS EXISTENTES	5 días
31	PINTURA EN PARAPETOS	5 días
32	TRANSPORTE	47 días
33	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 M Y 1.000 M	47 días
34	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1.000 M	47 días
35	TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 M Y 1.000 M	2 días
36	TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1.000 M	3 días
37	CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	5 días
38	CONSERVACIÓN DE LAS SEÑALES VERTICALES	4 días
39	REEMPLAZO DE SEÑALES INFORMATIVAS	2 días
40	REPOSICION DE SEÑALES INFORMATIVAS	1 día
41	REPARACION DE SEÑALES INFORMATIVAS	1 día
42	REPOSICION DE SEÑALES PREVENTIVAS	4 días
43	REPOSICION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS	3 días
44	CONSERVACIÓN DE POSTES DE KILOMETRAJE	5 días
45	COLOCACION DE POSTES DE KILOMETRAJE	5 días
46	PROTECCION AMBIENTAL	150 días
47	PROGRAMA DE SUPERVISION Y VIGILANCIA	150 días
48	CHARLAS INFORMATIVAS Y CAPACITACIONES	150 días
49	PROYECTOR MULTIMEDIA INC., PANTALLA ECRAN	150 días
50	REFRIGERIO DE ASISTENTES	150 días
51	VOLANTES INFORMATIVOS	150 días
52	TALLERES PARTICIPATIVOS	150 días
53	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	150 días
54	ALMACENAMIENTO (CONTENEDORES)	1 día
55	HABILITACION DE AREAS TEMPORALES DE ACOPIO DE RR. SS. PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS	3 días
56	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	2 días
57	PAQUETE DE BOLSAS PARA RESIDUOS SOLIDOS 100 UND.	150 días
58	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RR. SS.	2 días
59	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS	150 días
60	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS	150 días
61	MANEJO DE EFLUENTES	150 días
62	INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES	149 días
63	MANTENIMIENTO DE BAÑOS	149 días
64	RETIRO DE BAÑOS PORTATILES	1 día
65	MANEJO AMBIENTAL	150 días
66	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL	149 días
67	SEÑALIZACION INFORMATIVA AMBIENTAL	149 días
68	SEÑALIZACION PREVENTIVA AMBIENTAL	149 días
69	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS AFECTADAS	5 días
70	RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS	2 días
71	RESTAURACIÓN DE LAS ÁREAS EN CANTERAS	5 días
72	DESMONTAJE DE LAS ÁREAS AUXILIARES Y LIMPIEZA GENERAL DE LAS ÁREAS INTERVENIDAS	2 días
73	ASUNTOS SOCIALES	149 días
74	IMPLEMENTACIÓN DE BUZÓN DE QUEJA O SUGERENCIA	149 días
75	FIN DEL MANTENIMIENTO	0 días

LEGENDA:

- Tarea
- Hito
- Resumen
- Tarea resumida
- Hito resumido
- Progreso resumido
- Tareas externas
- Resumen del proyecto
- División
- División resumida
- Hito externo
- Tarea inactiva
- Hito inactivo
- Resumen inactivo
- Tarea manual
- Sólo duración
- Informe de resumen manual
- Resumen manual
- Sólo el comienzo
- Sólo fin
- Tareas críticas
- División crítica
- Progreso
- Fecha límite

Página 1