




































































Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Gantt																											
									julio 2026														agosto 2026													
									05	08	11	14	17	20	23	26	29	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25
1		1	EQUIPAMIENTO	30 días	jue 25/06/26	vie 24/07/26																														
2		1.1	EQUIPAMIENTO 01	18 días	jue 25/06/26	dom 12/07/26																														
3		1.1.1	RK 01 Rack Proyector	4 días	jue 25/06/26	dom 28/06/26		4CC;238CC-15 días																												
4		1.1.2	RK 02 Rack TV	4 días	jue 25/06/26	dom 28/06/26	3CC	5CC;58CC																												
5		1.1.3	TR-01 Televisor	4 días	jue 25/06/26	dom 28/06/26	4CC	6CC																												
6		1.1.4	E-01 Proyector Multimedia	4 días	jue 25/06/26	dom 28/06/26	5CC	7CC																												
7		1.1.5	M-01 Ecran Estandar	4 días	jue 25/06/26	dom 28/06/26	6CC	8CC																												
8		1.1.6	M-04 Ecran Estandar	4 días	jue 25/06/26	dom 28/06/26	7CC	9CC+4 días;10CC+4																												
9		1.1.7	ES-01 Altavoces de Pared	4 días	lun 29/06/26	jue 02/07/26	8CC+4 días																													
10		1.1.8	CP-01 Computadora Portatil	4 días	lun 29/06/26	jue 02/07/26	8CC+4 días	105CC;106CC;107CC																												
11		1.1.9	EPT-01 Maquina de bordar	4 días	lun 29/06/26	jue 02/07/26	8CC+4 días	18CC;19CC;20CC;21CC																												
12		1.1.10	EPT-08 Maquina de sublimacion 8 en 1	4 días	lun 29/06/26	jue 02/07/26	8CC+4 días	13																												
13		1.1.11	EPT-13 Gafas	4 días	vie 03/07/26	lun 06/07/26	12	14CC;15CC;16CC;17CC																												
14		1.1.12	EPT-14 Guantes	4 días	vie 03/07/26	lun 06/07/26	13CC																													
15		1.1.13	EPT-15 Mandil	4 días	vie 03/07/26	lun 06/07/26	13CC																													
16		1.1.14	EPT-16 Orejeras	4 días	vie 03/07/26	lun 06/07/26	13CC																													
17		1.1.15	EPT-17 Mascarilla	4 días	vie 03/07/26	lun 06/07/26	13CC																													
18		1.1.16	EPT-23 Ruteadora cnc de mesa	4 días	lun 29/06/26	jue 02/07/26	11CC																													
19		1.1.17	EPT-24 Minifresadora portatil	4 días	lun 29/06/26	jue 02/07/26	11CC																													
20		1.1.18	EPT-25 Lijadora orbital	4 días	lun 29/06/26	jue 02/07/26	11CC																													
21		1.1.19	EPT-26 Sierra de cinta de mesa	4 días	lun 29/06/26	jue 02/07/26	11CC																													
22		1.1.20	EPT-27 Torno de madera	4 días	lun 29/06/26	jue 02/07/26	11CC																													
23		1.1.21	EPT-28 Taladro de banco	4 días	lun 29/06/26	jue 02/07/26	11CC																													
24		1.1.22	EPT-29 Aspiradora industrial	4 días	lun 29/06/26	jue 02/07/26	11CC																													
25		1.1.23	EPT-09 Kit para Corte (Tijeras, Cutters)	4 días	lun 29/06/26	jue 02/07/26	11CC																													
26		1.1.24	EPT-30 Compresora	4 días	lun 29/06/26	jue 02/07/26	11CC																													
27		1.1.25	EPT-31 Pirograbador con difrentes puntas y soporte	4 días	lun 29/06/26	jue 02/07/26	11CC																													
28		1.1.26	EPT-32 Amoladora	4 días	lun 29/06/26	jue 02/07/26	11CC	29CC+4 días																												
29		1.1.27	EPT-33 Esmeril de banco	4 días	vie 03/07/26	lun 06/07/26	28CC+4 días	30CC;31CC;32CC;33CC																												
30		1.1.28	EPT-34 Pistola de calor	4 días	vie 03/07/26	lun 06/07/26	29CC																													
31		1.1.29	EPT-35 Kit esmerilador multifuncional	4 días	vie 03/07/26	lun 06/07/26	29CC																													
32		1.1.30	EPT-36 Troqueladora de palanca	4 días	vie 03/07/26	lun 06/07/26	29CC	42CC+2 días;43CC+2																												
33		1.1.31	EPT-37 Pistola de silicona domestica	4 días	vie 03/07/26	lun 06/07/26	29CC	34																												
34		1.1.32	EPT-38 Wincha de 5 metros	4 días	mar 07/07/26	vie 10/07/26	33	35CC																												
35		1.1.33	EPT-39 Escuadra de tope 30cm	4 días	mar 07/07/26	vie 10/07/26	34CC	36CC;37CC;38CC;39CC																												
36		1.1.34	EPT-40 Falsa escuadra	4 días	mar 07/07/26	vie 10/07/26	35CC	83CC																												
37		1.1.35	EPT-41 Pistoletes	4 días	mar 07/07/26	vie 10/07/26	35CC																													
38		1.1.36	EPT-42 Juego de formones	4 días	mar 07/07/26	vie 10/07/26	35CC																													
39		1.1.37	EPT-43 Cubeta lava pinceles	4 días	mar 07/07/26	vie 10/07/26	35CC																													
40		1.1.38	EPT-44 Kit de corte rotatorio (Cuter rotatorio, base, Regla)	4 días	mar 07/07/26	vie 10/07/26	35CC																													
41		1.1.39	EPT-02 Kit Electronica (microcontroladores/microproc.)	4 días	mar 07/07/26	vie 10/07/26	35CC																													
42		1.1.40	EPT-03 Estacion de Soldadura	4 días	dom 05/07/26	mié 08/07/26	32CC+2 días																													
43		1.1.41	EPT-04 Osciloscopio	4 días	dom 05/07/26	mié 08/07/26	32CC+2 días																													
44		1.1.42	EPT-05 Generador de Funciones	4 días	dom 05/07/26	mié 08/07/26	32CC+2 días																													
45		1.1.43	EPT-06 Fuente de voltaje	4 días	dom 05/07/26	mié 08/07/26	32CC+2 días																													
46		1.1.44	EPT-07 Multimetro	4 días	dom 05/07/26	mié 08/07/26	32CC+2 días																													
47		1.1.45	EPT-12 Cizalla	4 días	mar 07/07/26	vie 10/07/26	32CC+4 días																													
48		1.1.46	EPT-18 Impresora 3D	4 días	mar 07/07/26	vie 10/07/26	32CC+4 días	95CC;96CC																												

Proyecto: mobiliario Fecha: mar 08/10/24	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Página 1

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	julio 2026										agosto 2026											
									05	08	11	14	17	20	23	26	29	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04	07
97		1.2.36	CTA-01 Kit Modulo de laboratorio de Fisica	4 días	mar 07/07/26	vie 10/07/26	85CC																							
98		1.2.37	CTA-02 Centrifuga	4 días	mar 07/07/26	vie 10/07/26	85CC																							
99		1.2.38	CTA-03 Maquetas de circuitos electricos y electronicos	4 días	mar 07/07/26	vie 10/07/26	85CC																							
100		1.2.39	IPS-01 Servidor + Sitema de Climatizacion + UPS + Aire	4 días	jue 25/06/26	dom 28/06/26	94CC																							
101		1.2.40	IPS-02 SWITCH POE Estandar 24 Puertos 10/100 base -TX	4 días	jue 25/06/26	dom 28/06/26	94CC																							
102		1.2.41	IPS-03 Modem + Receptor de Video Satelital	4 días	jue 25/06/26	dom 28/06/26	94CC																							
103		1.2.42	IPS-04 Estabilizador de Voltaje	4 días	jue 25/06/26	dom 28/06/26	94CC																							
104		1.2.43	IPS-05 Banco de Baterias	4 días	jue 25/06/26	dom 28/06/26	94CC																							
105		1.2.44	CE-01 Computadora Escritorio	4 días	lun 29/06/26	jue 02/07/26	10CC																							
106		1.2.45	IPS-06 Monitor 32"	4 días	lun 29/06/26	jue 02/07/26	10CC																							
107		1.2.46	IPS-07 Kit de Alarma Contra Intrusion	4 días	lun 29/06/26	jue 02/07/26	10CC	108CC+10 días;109																						
108		1.2.47	TB4-01 Trompeta	4 días	jue 09/07/26	dom 12/07/26	107CC+10 d																							
109		1.2.48	TB4-02 Bombo	4 días	jue 09/07/26	dom 12/07/26	107CC+10 d																							
110		1.2.49	TB4-03 Platillos	4 días	jue 09/07/26	dom 12/07/26	107CC+10 d																							
111		1.2.50	TB4-04 Xilofano	4 días	jue 09/07/26	dom 12/07/26	107CC+10 d																							
112		1.2.51	TB4-05 Bajo	4 días	jue 09/07/26	dom 12/07/26	107CC+10 d																							
113		1.2.52	TB4-06 Clarin	4 días	jue 09/07/26	dom 12/07/26	107CC+10 d																							
114		1.2.53	TB4-07 Clarinete	4 días	jue 09/07/26	dom 12/07/26	107CC+10 d																							
115		1.2.54	TB4-08 Corneta	4 días	jue 09/07/26	dom 12/07/26	107CC+10 d																							
116		1.2.55	TB4-09 Guitarra Acustica	4 días	jue 09/07/26	dom 12/07/26	107CC+10 d																							
117		1.2.56	TB4-10 Lira	4 días	jue 09/07/26	dom 12/07/26	107CC+10 d																							
118		1.2.57	TB4-11 Saxo Alto	4 días	jue 09/07/26	dom 12/07/26	107CC+10 d																							
119		1.2.58	TB4-12 Tarola	4 días	jue 09/07/26	dom 12/07/26	107CC+10 d																							
120		1.2.59	MRC-01 Marcador Deportivo Digital	4 días	mar 21/07/26	vie 24/07/26	82CC																							
121		1.2.60	ARC-01 Castillo de Básquetl Móvil	4 días	mar 21/07/26	vie 24/07/26	82CC																							
122		1.2.61	ARC-02 Tablero de Básquet Fijo + Arco de Futbol Fijo	4 días	mar 21/07/26	vie 24/07/26	82CC																							
123		1.2.62	CF-1 Arco de Futbol Móvil	4 días	mar 21/07/26	vie 24/07/26	82CC																							
124		1.2.63	CBO-1 Postes de Voley	4 días	mar 21/07/26	vie 24/07/26	82CC																							
125		1.2.64	ESA-1 Equipo de sonido ambiental para empotrar	4 días	jue 25/06/26	dom 28/06/26	62CC																							
126		1.2.65	CO-8 Congeladora de 339 litros	4 días	mar 21/07/26	vie 24/07/26	76CC																							
127		1.2.66	OC- 01 Organizador vertical de cables	4 días	lun 06/07/26	jue 09/07/26	94CC																							
128		1.2.67	RG-01 Regleta con 04 tomas de corriente, 02 tomas de datos RJ45 CAT6	4 días	lun 06/07/26	jue 09/07/26	94CC																							
129		1.2.68	ACC-01 Access point WI FI	4 días	lun 06/07/26	jue 09/07/26	94CC																							
130		1.2.69	LB-01 Lector biometrico	4 días	lun 06/07/26	jue 09/07/26	94CC																							
131		2	MOBILIARIO	30 días	sáb 25/07/26	dom 23/08/26																								
132		2.1	MOBILIARIO 01	15 días	sáb 25/07/26	sáb 08/08/26																								
133		2.1.1	MP-1 MESAS INDIVIDUALES PARA ESTUDIANTES 1° Y 2° DE PRIMARIA	3 días	sáb 25/07/26	lun 27/07/26	82	134CC;135CC;136C																						
134		2.1.2	SP-1 SILLA PARA ESTUDIANTES DE 1° Y 2° DE PRIMARI	3 días	sáb 25/07/26	lun 27/07/26	133CC	207CC+5 días;208C																						
135		2.1.3	SP-2 SILLA PARA ESTUDIANTES DE 3° Y 4° DE PRIMARI	3 días	sáb 25/07/26	lun 27/07/26	133CC	147CC;148																						
136		2.1.4	P-1 PIZARRA DE ACERO VITRICADO	3 días	sáb 25/07/26	lun 27/07/26	133CC																							
137		2.1.5	MD-1 MESA PARA DOCENTE TIPO I	3 días	sáb 25/07/26	lun 27/07/26	133CC																							
138		2.1.6	SD-1 SILLA PARA DOCENTE	3 días	sáb 25/07/26	lun 27/07/26	133CC	139;140;141;142;1																						
139		2.1.7	AP-1 MUEBLE PARA GUARDADO DE LIBROS	3 días	mar 28/07/26	jue 30/07/26	138																							
140		2.1.8	AR-1 MUEBLE PARA GUARDADO DE LIBROS	3 días	mar 28/07/26	jue 30/07/26	138																							
141		2.1.9	C-1 CASILLERO PARA GUARDADO DE MOCHILAS	3 días	mar 28/07/26	jue 30/07/26	138																							
142		2.1.10	TCH-1 PAPELERA DE CAPACIDAD 35 LITROS	3 días	mar 28/07/26	jue 30/07/26	138																							

Proyecto: mobiliario
Fecha: mar 08/10/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin











































Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	julio 2026																								agosto 2026						
									05	08	11	14	17	20	23	26	29	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25			
186		2.2.3	ET-1 ESTANTE MELAMINA 4 DIVISIONES	3 días	mar 11/08/26	jue 13/08/26	182CC+5 días																																
187		2.2.4	ET-2 ESTANTE MELAMINA 4 DIVISIONES-2 CARAS UTILE	3 días	mar 11/08/26	jue 13/08/26	182CC+5 días																																
188		2.2.5	LK-1 LOCKER METELICO 15 CASILLEROS	3 días	mié 05/08/26	vie 07/08/26	165CC+5 días																																
189		2.2.6	MB-1 MUEBLE BAJO PARA GUARDADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES	3 días	mar 04/08/26	jue 06/08/26	152CC+4 días																																
190		2.2.7	MCC-1 MESA CIRCULAR PARA 4 PERSONAS	3 días	mar 04/08/26	jue 06/08/26	152CC+4 días	191;192;193;194;1																															
191		2.2.8	MCP-2 MESA PARA INOVACION PEDAGOGICA - SECUNDARIA	3 días	vie 07/08/26	dom 09/08/26	190																																
192		2.2.9	MCS-2 MESA PARA INOVACION PEDAGOGICA - SECUNDARIA	3 días	vie 07/08/26	dom 09/08/26	190																																
193		2.2.10	MM-2 ESCRITORIO DE MELAMINA PARA DIRECCION TIP	3 días	vie 07/08/26	dom 09/08/26	190																																
194		2.2.11	MM-3 ESCRITORIO DE MELAMINA ADMINISTRATIVO	3 días	vie 07/08/26	dom 09/08/26	190																																
195		2.2.12	MM-5 MESA PARA ACTIVIDADES GRUPALES	3 días	vie 07/08/26	dom 09/08/26	190																																
196		2.2.13	MM-6 MESA DE MELAMINA	3 días	vie 07/08/26	dom 09/08/26	190																																
197		2.2.14	MM-7 MESA DE MELAMINA EN LACTARIO	3 días	vie 07/08/26	dom 09/08/26	190																																
198		2.2.15	MMB-4 ESCRITORIO DE MELAMINA ADMINISTRATIVO TI	3 días	vie 07/08/26	dom 09/08/26	190																																
199		2.2.16	MMD-4 MESA DE MELAMINA MODULAR PARA DOCENTE	3 días	vie 07/08/26	dom 09/08/26	190	200CC+5 días;201C																															
200		2.2.17	MP-2 MESA INDIVIDUAL ESTUDIANTE 5° Y 6° DE PRIMAF	3 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	199CC+5 días																																
201		2.2.18	MP-3 MESA INDIVIDUAL ESTUDIANTE 5° Y 6° DE PRIMAF	3 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	199CC+5 días																																
202		2.2.19	MS-2 MESA INDIVIDUAL ESTUDIANTE 3° Y 4° SEC	3 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	199CC+5 días																																
203		2.2.20	MS-3 MESA INDIVIDUAL ESTUDIANTE 5° SEC	3 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	199CC+5 días																																
204		2.2.21	P-2 PIZARRA DE ACERO VITRICADO TIPO II	3 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	199CC+5 días																																
205		2.2.22	PD-1 ESTANTERIA FIJA EN ESCALERA	3 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	199CC+5 días																																
206		2.2.23	PRH-1 PARIHUELA DE MADERA	3 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	199CC+5 días	218CC+3 días;219C																															
207		2.2.24	SA-1 SILLA APILABLE PARA ADULTOS	3 días	jue 30/07/26	sáb 01/08/26	134CC+5 días																																
208		2.2.25	SA-2 SILLA APILABLE PARA ESTUDIANTES	3 días	jue 30/07/26	sáb 01/08/26	134CC+5 días																																
209		2.2.26	SE-1 SILLA FIJA EN TELA NEGRA SIN DESCANSABRAZC	3 días	jue 30/07/26	sáb 01/08/26	134CC+5 días																																
210		2.2.27	SF-2 SOFA MODULAR	3 días	jue 30/07/26	sáb 01/08/26	134CC+5 días																																
211		2.2.28	SG-1 SILLA GIRATORIA TIPO I	3 días	jue 30/07/26	sáb 01/08/26	134CC+5 días																																
212		2.2.29	SG-2 SILLA GIRATORIA TIPO II	3 días	jue 30/07/26	sáb 01/08/26	134CC+5 días																																
213		2.2.30	SLB-1 SILLA PARA LABORATORIO	3 días	jue 30/07/26	sáb 01/08/26	134CC+5 días																																
214		2.2.31	SP-3 SILLA PARA ESTUDIANTES 3°,4° Y 5° SECUNDARIA	3 días	jue 30/07/26	sáb 01/08/26	134CC+5 días	217CC+2 días																															
215		2.2.32	STR-1 SILLA NUCLEADA TRIPLE	3 días	jue 30/07/26	sáb 01/08/26	134CC+5 días																																
216		2.2.33	TCH-2 TACHO DE BASURA CIRCULAR CAPACIDAD 54 LITROS	3 días	vie 21/08/26	dom 23/08/26	225CC																																
217		2.2.34	VT-1 VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTOS	3 días	sáb 01/08/26	lun 03/08/26	214CC+2 días																																
218		2.2.35	SMP-1 MESA PLEGABLE PARA ESTUDIANTES	3 días	sáb 15/08/26	lun 17/08/26	206CC+3 días																																
219		2.2.36	EST-SM ESTANTE FIJO EN SALON DE USOS MULTIPLES	3 días	sáb 15/08/26	lun 17/08/26	206CC+3 días																																
220		2.2.37	KS-1 ESTANTE DE KIOSKO SECUNDAIRA	3 días	sáb 15/08/26	lun 17/08/26	206CC+3 días																																
221		2.2.38	CL-1 CLOSET FIJO AULAS SECUNDARIA	3 días	sáb 15/08/26	lun 17/08/26	206CC+3 días																																
222		2.2.39	PD-2 PUERTAS CORREDIZAS EN ALMACEN DE ESCALERAS TIPO II	3 días	sáb 15/08/26	lun 17/08/26	206CC+3 días																																
223		2.2.40	EST-2S ESTANTE EN L PARA AULA DE BANDA	3 días	sáb 15/08/26	lun 17/08/26	206CC+3 días																																
224		2.2.41	(MB-6) MESA DE MELAMINA PARA ACTIVIDADES GRUPALES	3 días	sáb 15/08/26	lun 17/08/26	206CC+3 días	225																															
225		2.2.42	(DP) DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE ACERO INOXIDABLE	3 días	vie 21/08/26	dom 23/08/26	224	216CC;226CC;227C																															
226		2.2.43	(DJ) DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE ACERO INOXIDABLE 1 LITRO	3 días	vie 21/08/26	dom 23/08/26	225CC																																
227		2.2.44	(TC) TACHO DE BASURA 8 LITROS CON TAPA VAIVEN	3 días	vie 21/08/26	dom 23/08/26	225CC																																

Proyecto: mobiliario
Fecha: mar 08/10/24

Tarea

División

Hito

Resumen

◆

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

◆

solo el comienzo

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

◆

Tarea manual

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

↓

Página 5

