

Anexo N° 01							
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	1			
			Fecha	May-25			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 108 TRAMO: PARIAHUANCA - OJARO - PANTI - TAMBO - HUACHICÑA - LIRCANA - STO. DOMINGO DE ACOBAMBA - ANDAMARCA - MATAPATA - TAMBO - EMP. PE-24 A (RUNATULLOPAMPA) DISTRITO DE PARIAHUANCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI: 2653042			
			Ubicación Geográfica	DISTRITO DE PARIAHUANCA, DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	RET - 1				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONFLICTOS SOCIALES				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	POR LAS EXPROPIACIONES DE PREDIOS POR PARTE DE LA ENTIDAD			
Causa N° 2			LOS PREDIOS SE ENCUENTRAN EN UNA ZONA URBANA CONSOLIDADA				
Causa N° 3							
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50		Moderado	0.20	
		Alta	0.70	X	Alto	0.40	X
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
		Alta	0.700		Alto	0.400	
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.280	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo		
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	X	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	LAS MANIFESTACIONES DE LOS AFECTADOS				
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	LA ENTIDAD QUIEN ES LA ENCARGADA DE LIBERAR LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO				

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. FRANK GONZALES QUISPE
SUB GERENTE DE ESTUDIOS

Anexo N° 01							
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	2				
		Fecha	May-25				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 108 TRAMO: PARIAHUANCA - OJARO - PANTI - TAMBO - HUACHICÑA - LIRCANA - STO. DOMINGO DE ACOBAMBA - ANDAMARCA - MATAPATA - TAMBO - EMP. PE-24 A (RUNATULLOPAMPA) DISTRITO DE PARIAHUANCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI: 2653042				
		Ubicación Geográfica	DISTRITO DE PARIAHUANCA, DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	RPL - 1				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	DEMORA EN ENTREGA DE PERMISOS AMBIENTALES				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD COMPETENTE PARA LA GENERACION DE PERMISOS.			
Causa N° 2			LOS PREDIOS SE ENCUENTRAN EN UNA ZONA URBANA CONSOLIDADA				
Causa N° 3							
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50		Moderado	0.20	
		Alta	0.70		Alto	0.40	X
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
		Alta	0.700		Alto	0.400	
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.280	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo		
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	X	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	NO CONTAR CON LOS PERMISOS ANTES DE INICIAR LA OBRA				
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	CONTACTAR CON LA ENTIDAD PARA LA EMISION DE LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES POR PARTE DE PROPIETARIO DE LA OBRA				

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. FRANK GONZALES QUISPE
SUB GERENTE DE ESTUDIOS

Anexo N° 01							
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		3		
			Fecha		May-25		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 108 TRAMO: PARIAHUANCA - OJARO - PANTI - TAMBO - HUACHICÑA - LIRCANA - STO. DOMINGO DE ACOBAMBA - ANDAMARCA - MATAPATA - TAMBO - EMP. PE-24 A (RUNATULLOPAMPA) DISTRITO DE PARIAHUANCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI: 2653042		
			Ubicación Geográfica		DISTRITO DE PARIAHUANCA, DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN		
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
3.1	CÓDIGO DE RIESGO		RI - 01				
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DEMORA DE LAS MUNICIPALIDADES EN REUBICAR SERVICIOS URBANOS DE SANEAMIENTO				
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1		DEMORA EN GESTIONAR REUBICACION DE LA INTERFERENCIA		
			Causa N° 2		DEMORA DE LA EMPRESA EN EJECUTAR LA REUBICACION DE SUS INTERFERENCIAS		
			Causa N° 3				
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS							
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
	Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
	Baja	0.30			Bajo	0.10	
	Moderada	0.50			Moderado	0.20	X
	Alta	0.70	X		Alto	0.40	
	Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	Alta		0.700		Moderado		0.200
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.140	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada			
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS							
5.1	ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo				
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo		
				X			
5.2	DISPARADOR DE RIESGO		LA LENTA O NULA RESPUESTA POR PARTE DE LAS MUNICIPALIDADES, A LA HORA DE SOLICITAR LA LIBERACION DE SUS INTERFERENCIAS				
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		LA ENTIDAD PARA QUE ESTA INTERCEDA PARA ACELERAR LOS PROCESOS INTERNOS DE LAS MUNICIPALIDADES RESPONSABLES				

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. FRANK GONZALES QUISPE
SUB GERENTE DE ESTUDIOS

Anexo N° 01							
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	4				
		Fecha	May-25				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 108 TRAMO: PARIAHUANCA - OJARO - PANTI - TAMBO - HUACHICÑA - LIRCANA - STO. DOMINGO DE ACOBAMBA - ANDAMARCA - MATAPATA - TAMBO - EMP. PE-24 A (RUNATULLOPAMPA) DISTRITO DE PARIAHUANCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI: 2653042				
		Ubicación Geográfica	DISTRITO DE PARIAHUANCA, DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	RI - 02				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora por parte de las empresas ELECTROCENTRO Y OTROS para reubicación de sus redes de servicio de energía eléctrica, telefonía y cable.				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	DEMORA EN GESTIONAR REUBICACION DE LA INTERFERENCIA			
Causa N° 2			DEMORA DE LA EMPRESA EN EJECUTAR EN REUBICACION DE SUS INTERFERENCIAS				
Causa N° 3							
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50		Moderado	0.20	X
		Alta	0.70	X	Alto	0.40	
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
		Alta	0.700		Moderado	0.200	
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto	0.140	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo		
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	X	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	La lenta o nula respuesta por parte de las empresas, a la hora de solicitar la liberación de sus interferencias				
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	La entidad para que esta interceda para acelerar los procesos internos de las citadas empresas				

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. FRANK GONZALES QUISPE
SUB GERENTE DE ESTUDIOS

Anexo N° 01								
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		5			
			Fecha		May-25			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 108 TRAMO: PARIAHUANCA - OJARO - PANTI - TAMBO - HUACHICÑA - LIRCANA - STO. DOMINGO DE ACOBAMBA - ANDAMARCA - MATAPATA - TAMBO - EMP. PE-24 A (RUNATULLOPAMPA) DISTRITO DE PARIAHUANCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI: 2653042			
			Ubicación Geográfica		DISTRITO DE PARIAHUANCA, DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO		RI - 03				
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO				
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	DEMORA EN LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA			
Causa N° 2				RETRASOS EN LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y				
Causa N° 3								
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS							
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	X
		Alta	0.70	X		Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
		Alta		0.700		Moderado		0.200
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0.140	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo		
				Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	X	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO		LA LENTA O NULA RESPUESTA POR PARTE DEL PROYECTISTA				
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO		LA ENTIDAD PARA QUE ESTA INTERCEDA Y TOME ACCIONES PARA EVITAR ESTOS RIESGOS				

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. FRANK GONZALES QUISPE
SUB GERENTE DE ESTUDIOS

Anexo N° 02

Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK

1. DE PROBABILIDAD OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
IMPACTO EN LA SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. FRANK GONZALES QUISPE
SUB GERENTE DE ESTUDIOS

Anexo N° 03				
Formato para asignar los riesgos				
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	5	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	
	Fecha	May-25	Nombre del Proyecto	Ubicación Geográfica
			MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 108 TRAMO: PARIAHUANCA - OJARO - PANTI - TAMBO - HUACHICHA - LIRCANA - STO. DOMINGO DE ACOBAMBA - ANDAMARCA - MATAPATA - TAMBO - EMP. PE-24 A (RUNATULLOPAMPA) DISTRITO DE PARIAHUANCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI: 2653042	DISTRITO DE PARIAHUANCA, DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS									
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO					4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo	4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		
RET - 01	CONFLICTOS SOCIALES	PRIORIDAD ALTA		X			LA ENTIDAD QUIEN ES LA ENCARGADA DE LIBERAR LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO		
RPL - 1	DEMORA EN ENTREGA DE PERMISOS AMBIENTALES	PRIORIDAD ALTA		X			CONTACTAR CON LA ENTIDAD PARA LA EMISION DE LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES POR PARTE DEL PROPIETARIO DE LA OBRA		
RI - 01	DEMORA DE LAS MUNICIPALIDADES EN REUBICAR LOS SERVICIOS URBANOS DE SANEAMIENTO	PRIORIDAD MODERADA				X	LA ENTIDAD PARA QUE ESTA INTERCEDA PARA ACELERAR LOS PROCESOS INTERNOS DE LAS MUNICIPALIDADES RESPONSABLES		
RI - 02	DEMORA POR PARTE DE LAS EMPRESAS ELECTROCENTRO Y OTROS PARA REUBICACION DE SUS REDES DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, TELEFONÍA Y CABLE.	PRIORIDAD MODERADA				X	LA ENTIDAD PARA QUE ESTA INTERCEDA PARA ACELERAR LOS PROCESOS INTERNOS DE LAS CITADAS EMPRESAS.		
RI - 03	DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO	PRIORIDAD MODERADA				X	LA ENTIDAD PARA QUE ESTA INTERCEDA Y TOME ACCIONES PARA EVITAR ESTOS RIESGOS		

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Ing. FRANK GONZALES QUISPE
SUB GERENTE DE ESTUDIOS